

文水县乡村振兴衔接资金 绩效评价报告

德晟永铭绩字（2024）第 001 号

主管部门：文水县乡村振兴中心、财政局、林业局、交通局、人社局、水利局、现代农业发展服务中心、组织部、农业农村局、各乡镇

实施单位：县直相关部门、各相关乡（镇）政府及村委会、各村集体经济组织

委托单位：文水县财政局

评价机构：北京德晟永铭房地产土地资产评估有限公司

主评人：王春鸽

2024 年 12 月 20 日

目 录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目基本情况	1
(二) 资金投入与使用情况	14
(三) 项目绩效目标	32
二、绩效评价工作开展情况	34
(一) 绩效评价目的、对象和范围	34
(二) 绩效评价原则及方法	35
(三) 绩效评价工作过程	35
(四) 绩效评价依据	37
三、综合评价情况及评价结论	38
四、绩效评价指标体系分析	46
(一) 资金保障情况	46
(二) 项目管理情况	47
(三) 使用成效	90
(四) 项目政策实施效率及效果分析	125
五、项目主要绩效及经验做法	125
六、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析	125

七、下一步改进意见及政策建议	137
八、绩效评价结果应用建议	140
九、附件:	143
附件 1: 基础表	143
附件 2: 访谈报告	144
附件 3: 问卷调查报告	148
附件 4: 合规性检查表	156
附件 5: 现场勘察照片	159

摘要

一、概述

1. 项目概况

2023 年共实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 80 个，预算资金 5335.66 万元，其中：中央下达资金 750 万元、省级下达资金 807.74 万元，市级下达资金 2677.92 万元，县级配套资金 1100 万元。

乡村振兴中心主管实施的产业发展类、乡村建设行动类等项目 32 个，预算资金 1994.952 万元；农业农村局主管实施的产业发展类项目 21 个、其他类项目 1 个，预算资金 1553.14 万元；文水县组织部实施的产业发展类项目 16 个，预算资金 1075 万元；水利局实施的乡村建设行动项目 2 个，预算资金 221 万元；现代农业发展服务中心实施的其他、生产类项目各 1 个，预算资金 149 万元；文水县畜牧兽医服务中心实施的产业发展类项目 2 个，预算资金 146.78 万元；交通局主管实施的其他类项目 1 个，预算资金 128 万元；人社局实施的就业项目 1 个，预算资金 37.14 万元；林业局主管实施的产业发展类项目 1 个，预算资金 30 万元；财政局实施的产业类项目 1 个，预算资金 0.648 万元。

截至绩效评价基准日，以上 80 个项目均已完成。共支付预算资金 5289.31 万元，结余 46.35 万元。

2. 项目绩效目标

文水县乡村振兴中心通过开展村级基础设施建设、雨露计划补助、教育扶贫、致富带头人、保险帮扶、小额信贷贴息等项目，旨在改善村民生产生活环境，完善基础设施建设，改善村容村貌，提升村民整体生活质量。

林业局通过开展经济林提质增效项目，实现产业富民与生态建设，调动群众管理管护积极性，促进农民增收，推进全县核桃林、沙棘林产业高质量发展，进一步提升全县的经济林管理水平。

交通局通过开展2023年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护项目，保障交通安全、提高运输效率、促进农产品的运输和农村经济发展。

人社局通过开展务工就业稳岗补助项目，鼓励和支持脱贫劳动力外出务工，保障脱贫劳动力就业，充分调动农民脱贫致富的积极性，巩固拓展脱贫攻坚成果。

水利局通过开展农村饮水安全工程维修养护、农村饮水安全标准化建设项目，提高农村供水工程的供水保障能力，确保农村居民能够获得稳定、安全的饮用水。

现代农业发展服务中心通过开展丘陵山区宜机化改造项目，保持水土，涵养生态，确保粮食生产面积稳定，保障粮食安全，撂荒地复耕复垦，实现增收，助力乡村振兴；开展2023年新型经营主体市级奖补资金项目，对示范合作社和家庭农场进行奖补，激励家庭农场和合作社提升生产经营水平，增强服务和带动小农户的能力，更好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

组织部通过开展扶持壮大村级集体经济项目（覆盖15家村集体合作社），促进贫困户就业，进一步拓宽村集体及贫困户的收入增长途径。以资产收益为核心，确保扶持资金的保值与增值，有效助力脱贫户获取资金分配收益。

农业农村局通过开展省级重点龙头企业贷款贴息市级配套资金项目，发挥财政贴息资金的导向功能，吸引撬动银行信贷和社会投入资本，有效降低农业龙头企业融资成本，推动文水县农业龙头企业发展壮大；开展粮油作物高产创建千亩示范、大豆玉米带状复合种植、畜牧种业振兴等项目，充分发挥龙头企业的引导作用，让广大农民群众接受新技术，提高贫困人口的科技素质和科技应用水平，带动种植业大面积均衡增产，提高养殖业可持续发展，增加农民就业，促进产业增收。

3. 资金性质及资金收支、结余及结转情况

资金投入总额5335.66万元，已支付5289.31万元，结余46.35万元。

4. 综合评价情况及评价结论

项目总得分92.57分，评价等级为“优”。资金保障指标总分10分，得10分，得分率100%；项目管理类指标总分20分，得分17.01分，得分率85.06%；使用成效类指标总分70分，得分65.56分，得分率93.66%。

二、项目绩效

1. 经济效益

根据中央和省委、省政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

振兴有效衔接的部署安排，文水县乡村振兴中心、财政局、林业局、交通局、人社局、水利局、现代农业发展服务中心、组织部、农业农村局作为主管单位，组织实施了 80 个乡村振兴衔接资金项目。项目由文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组从项目库选取，包含了产业类、基础设施类及补助类项目。产业发展类项目包含 52 个，投入资金 3681.05 万元，占乡村振兴衔接资金项目的 68.99%，以产业发展带动村集体增收，增加了脱贫户的收入。例如，组织部实施的扶持壮大村级集体经济项目，投入资金 975 万元，共计 15 家村集体合作社实现了 110.83 万元的经济收益。

2. 社会效益

（1）健康扶贫方面

为认真贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接相关要求，文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组结合地方实际情况，实施了“2023 年健康保险项目”，充分发挥保险业优势，为脱贫人口和易致贫返贫人口提供兜底政策，确保不发生规模性致贫返贫。着力提高农村贫困人口医疗保障水平，切实减轻农村贫困人口医疗负担。项目拨付资金 95.60 万元，受益人数 5224 人，主要保障范围为全县脱贫人口及易致贫人口（监测对象）。

（2）教育扶贫方面

为确保帮扶政策的稳定性、连续性，文水县乡村振兴中心实施了“2023 年雨露计划”项目及“2023 年教育扶贫”项目，经各方核实，2023 年度可享受“雨露计划”资助人数

97人，每人每学期按3000元的标准发放；2023年度可享受“教育扶贫计划”资助人数6人，每人按5000元的标准发放，服务家庭经济困难学生成长成才。

（3）产业扶贫方面

2023年度乡村振兴衔接资金安排产业发展类项目52个，乡村振兴中心主管实施的产业发展类项目11个，预算资金907.134万元；林业局主管实施的产业发展类项目1个，预算资金30万元；农业农村局主管实施的产业发展类项目21个，预算资金1453.14万元；文水县畜牧兽医服务中心实施的产业发展类项目2个，预算资金146.78万元；文水县组织部实施的产业类项目16个，预算资金1075万元；现代农业发展服务中心实施的产业发展类项目1个，预算资金69.00万元。大力发展乡村振兴产业发展项目，改善农户生产条件，促进农户产业发展，实现农户增产增收。

（4）基础设施完善方面

2023年度乡村振兴衔接资金安排基础设施类项目21个。乡村振兴中心主管实施的基础设施类项目19个，预算资金1054.6125万元，主要为购买热风循环烘干房、孝义村村东农田排水系统改造、贯家堡村灌溉引水工程、旧城庄道路改造工程、东庄村田间道路硬化工程、西社村村西主路、村内主路及南环路铺油、汾曲村村内退水硬化、北张乡北武滂村排涝退水工程、北辛店村基础建设提升、十个村太阳能路灯安装项目；水利局主管实施的基础设施类项目2个，预算资金221万元，主要为农村饮水安全工程维修养护、农村饮水

安全标准化建设项目。通过基础设施建设项目的实施，改善了村民的居住环境和生活质量，提升了村民生活幸福指数，对村民的生命、财产安全起到了一定的保护作用。

3. 可持续影响

生态保护与农业发展相互融合发展。例如，实施的大棚渔菜项目不仅优化了生态环境，还创造了更好的农业生产条件；特色产业的培育增加了收入。

4. 服务对象满意度

本项目涉及到 80 个子项目，评价组根据项目资料并结合实地走访情况，最终确定 43 个样本项目，针对 43 个项目受益群众发放调查问卷 1150 份，共收到调查问卷 1047 份，并统计满意度情况，服务对象满意度为 83.21%。

三、主要经验及做法

注重发挥龙头企业的带动作用，依托龙头企业投入衔接资金实施产业项目，保证收益增加；出租经营类项目等产业项目，多是以租赁形式取得收益。

四、存在问题及原因分析

（一）部分入库项目公告、公示不完整

原因分析：未明确区分项目入库、资金分配、项目完工等环节的公示公开具体要求。

（二）个性问题

1、组织部主管、各经济组织实施

（1）部分项目未能实现预期的社会效益，未能落实联农带农机制

原因分析：在项目规划和实施过程中未能充分考虑当地村民的实际技能水平和就业需求，导致项目与当地人力资源不匹配。

（2）缺乏明确的利益分配机制

原因分析：缺乏对利益分配重要性的认识，或者在制定分配方案时未能充分考虑成员的利益和权益。

（3）会议表决程序不合规

原因分析：村集体内部管理的不规范和对相关法规的忽视。由于缺乏对会议重要性的认识，或是对会议程序的不了解，导致了表决程序的简化或忽略。

（4）部分入股企业项目的分红收益未能及时到账

原因分析：未能按时收到分红收益的合作社可能需要与合作企业进行沟通，了解具体原因，并探讨解决方案。

2、乡村振兴中心、各乡镇

（1）未实现预期经济效益

原因分析：项目经济效益受市场价格波动及经济下行压力双重影响；项目实施后（设备投放至项目单位），未及时做好跟踪、监督工作，致使资源闲置、浪费；项目完工后，未及时进行运营，造成资源闲置、浪费。

（2）项目验收不及时、支付进度缓慢

原因分析：对项目管理不到位，致使项目已完工未及时验收。

（3）工程项目质保金不符合合同约定

（4）项目立项审核不严格

- (5) 资产使用效率低
- (6) 执行金额超预算
- (7) 项目后期管护不到位
- (8) 合同签订不规范，未按合同约定付款

3、农业农村局

(1) 土壤普查项目设有专门的资金支持，使用衔接资金并不恰当。

- (2) 未按照文件规定执行

原因分析：在执行工作中缺乏决心和魄力，对执行上级文件的工作任务不够主动、积极，导致贯彻执行上级文件精神的不到位，对文件执行落实情况的监督检查工作不到位。

- (3) 未按批复方案进行验收

原因分析：项目实施单位未清晰认识到实施方案的重要性。实施方案的重要性并不仅仅在于“制定”，更在于方案的执行和实施过程中的细节把控。

(4) 实地走访中发现，部分产业类项目财政资金发挥成效欠佳

原因分析：主管及财政部门在拨款前，未对项目预期效益做科学、合理的预期，市场调研分析工作不到位。

4、交通局

- (1) 乡村振兴衔接资金使用不规范

原因分析：责任划分不清。

- (2) 前期流程不完善

交通运输局公路日常委会项目实施前均无实施方案，无部门负责人审批，未进行集体决策，项目实施流程不完善。

5、林业局

(1) 项目核查验收报告编辑不严谨

(2) 项目实施过程中程序倒置

6、水利局

(1) 项目实施流程不规范

(2) 验收流程不完善

五、下一步改进意见及政策建议

1. 做好项目前期论证，优先支持产业发展、集体经济薄弱村和重点帮扶村发展以及联农带农经济发展，择优选择一批补短板、带动强、收益好的项目予以重点支持。

2. 明确项目入库的重点扶持领域和禁止入库的“负面清单”，加强项目入库审查，完善入库项目内容，及时做好动态调整、公示公告等工作，自觉接受社会监督。

3. 盘活利用闲置扶贫资产，促进扶贫类资产保值增值。

4. 对绩效评价反馈的共性、个性问题及日常监督发现问题，及时整改不断提升项目建设实效。

5. 坚持“资金跟项目走，拨款按进度行”原则，要求报账单位及时提供相关资料，并对原始凭证进行严格审查，实现资金规范运行。

以上内容摘自绩效评价报告正文，欲了解本绩效评价项目的详细情况和合理理解绩效评价结论，应当阅读绩效评价报告正文。

文水县乡村振兴衔接资金 绩效评价报告

为深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）和《中共文水县委办公室文水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（文办函〔2021〕52号）要求，按照《文水县财政局2024年县级财政重点绩效评价实施方案》，我们接受文水县财政局的委托，于2024年9月至10月对乡村振兴衔接资金项目进行绩效评价。评价基准日为2024年10月25日。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景

乡村振兴战略是习近平总书记在党的十九大报告中首次提出的战略。实施乡村振兴，是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，具有重大现实意义和深远历史意义。2021年3月，中共中央、国务院发布了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号），要求脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期，脱贫地区要从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果

和全面推进乡村振兴，明确了实施乡村振兴战略相关目标任务、线路图、时间表。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后，要进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，做好乡村振兴这篇大文章。

2021年11月，文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组成立，领导小组下设办公室，办公室设在乡村振兴中心，由刘红光同志兼任办公室主任，办公室主要职责是贯彻落实县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项决策部署；制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的具体工作计划；统筹协调、督促指导相关单位和各乡镇做好巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的各项工作，完成领导小组交办的其他工作。

为认真贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接相关要求，文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组结合地方实际情况，实施了80个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，预算资金总额5335.66万元。

2. 项目立项依据

本项目的立项依据包括但不限于：

（1）中共中央、国务院发《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）；

（2）中共山西省委、山西省人民政府《关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》；

（3）山西省乡村振兴中心《县级巩固拓展脱贫攻坚成

果和乡村振兴项目入库指南(试行)》的通知(晋乡振发〔2022〕115号);

(4) 吕梁市乡村振兴中心《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的通知》(吕乡振发〔2022〕82号);

(5) 山西省财政厅、山西省扶贫开发办公室、山西省发展和改革委员会山西省民族事务委员会、山西省农业农村厅、山西省林业和草原局《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法的通知》(晋财农〔2021〕45号);

(6) 山西省财政厅等六部门《关于〈省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法〉有关事项的补充通知》(晋财农〔2023〕25号);

(7) 山西省财政厅等六部门《关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》(晋财农〔2022〕84号);

(8) 《山西省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》(晋财农〔2023〕4号);

(9) 《山西省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(发展新型农村集体经济)预算指标的通知》晋财农〔2023〕85号;

(10) 《山西省财政厅关于下达脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金预算指标的通知》(晋财农〔2023〕88号);

(11) 《关于下达特色产业镇奖励资金预算指标的通知》(吕财农〔2023〕15号);

(12) 《吕梁市财政局关于下达2023年巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果专项资金的通知》(吕财农〔2023〕16号);

(13) 《吕梁市财政局关于下达2023年第一批市级支农切块资金的通知》(吕财农〔2023〕17号);

(14) 《吕梁市财政局关于下达2023年现代农业发展重点项目资金的通知》(吕财农〔2023〕18号);

(15) 《吕梁市财政局关于下达2023年乡村振兴示范村专项扶持资金的通知》(吕财农〔2023〕19号);

(16) 《吕梁市财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(发展新型农村集体经济)预算指标的通知》吕财农〔2023〕47号;

(17) 《吕梁市财政局关于调整2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(发展新型农村集体经济)预算指标的通知》吕财农〔2023〕52号;

(18) 《吕梁市财政局关于下达2023年第二批市级农业产业化专项资金的通知》(吕财农〔2023〕54号);

(19) 《吕梁市财政局关于下达2023年新型经营主体市级奖补资金预算指标的通知》(吕财农〔2023〕91号);

(20) 《吕梁市财政局关于下达2023年“黄河一号”旅游公路建设和“四号农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金的通知》(吕财建〔2023〕108号);

(21) 《吕梁市财政局关于调整下达政府收支分类科

目的通知》（吕财建〔2023〕148号）；

（22）《吕梁市财政局关于下达专项经费的通知》（吕财资环〔2023〕125号）；

（23）《文水县财政局关于下达2023年预算指标的通知》（文财预〔2023〕19号）；

（24）《文水县财政局 文水县乡村振兴中心关于下达2023年打造乡村旅游重点村资金的通知》（文财农〔2023〕65号）。

3. 项目的主要内容

2023年共实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目80个，预算资金5335.66元，其中：中央下达资金750万元、省级下达资金807.74万元，市级下达资金2677.92万元，县级配套资金1100万元。

乡村振兴中心主管实施的产业发展类、乡村建设行动类等项目32个，预算资金1994.952万元；农业农村局主管实施的产业发展类项目21个、其他类项目1个，预算资金1553.14万元；文水县组织部实施的产业发展类项目16个，预算资金1075万元；水利局实施的乡村建设行动项目2个，预算资金221万元；现代农业发展服务中心实施的其他、生产类项目各1个，预算资金149万元；文水县畜牧兽医服务中心实施的产业发展类项目2个，预算资金146.78万元；交通局主管实施的其他类项目1个，预算资金128万元；人社局实施的就业项目1个，预算资金37.14万元；林业局主管实施的产业发展类项目1个，预算资金30万元；财政局

实施的产业类项目 1 个，预算资金 0.648 万元。

截至绩效评价基准日，以上 80 个项目均已完成。共支付预算资金 5289.31 万元，结余 46.35 万元。

具体建设规模及内容如下：

序号	项目名称	主要建设规模内容
1	文水县农作物优良新品种引进推广	引进玉米新品种 2 个，玉米制种田 680 亩，211 制 20 亩，255 制 660 亩，高粱制 200 亩，更新深井 2 眼，硬化晒场 4488 平方米，购置色选机及配套设备一套，200 亩高粱制种田防鸟网设施，玉米种子包衣 30 万公斤。
2	三品一标认证奖补	奖补 6 家企业，绿色农产品 12 个，企业的每个绿色、有机产品补助 4 万元，多一个产品增加 1 万元。
3	粮油作物高产创建千亩示范片	由文水田园薯业专业合作社实施早熟马铃薯高产示范田 1000 亩（示范田 100 亩，布置 4 个新品种试验和 2 个新技术试验点；集成技术展示田 900 亩，集中展示推广马铃薯水肥一体化技术，预计亩增产 300 公斤以上，增收 13%） 由大城南村股份经济合作社实施冬小麦高产示范田 1000 亩（科技攻关田 10 亩，示范田 100 亩，选用 7 个新品种，推广 5 个新技术；集成技术展示田 890 亩，预计亩产达 550kg/亩以上） 玉米吨粮田高产示范片创建 1000 亩（示范田 100 亩，选用 10 个新品种，推广 3 个新技术；集成技术展示田 900 亩，集中展示玉米吨粮田高产覆膜滴灌精播技术，预计亩增产 150 公斤）
4	玉米新品种示范展示	山西兰乡生态农业科技开发有限公司完成种植面积 150 亩，42 个玉米新品种，选出 5 个品种产量较高，适应性强，适合平川地区种植，每亩增产 12%，增收 250 元左右。
5	大豆玉米带状复合种植	各乡镇合计完成 10001 亩大豆玉米带状复合种植，确保玉米产量与单作产量水平基本相当，尽可能多产大豆，确保种植收益稳中有升。市级财政按照每亩 100 元标准给予补助。
6	农作物试验示范	山西诚信种业有限公司（南贤村） 大麦引种试验种植面积 10 亩，亩产 800 斤，1.6 万元；豌豆引种试验种植面积 10 亩，亩产 350 斤，1.75 万元；旱稻引种试验种植面积 20 亩，亩产 900 斤，7.2 万元
7	文水县有机旱作现代农业示范园区项目	1000 亩有机旱作种植示范田
8	文水县 2023 年高标准农田建设项目（项目未完成）	改造提升高标准农田 0.5 万亩，新增高标准农田 1.5 万亩前期准备奠基工作
9	丘陵山区农田宜机化改造试点工作	宜机化改造面积 2300 亩

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	主要建设规模内容
10	油料补贴	各乡镇合计完成 1500 亩油料作物种植，市级财政按照每亩 80 元标准给予补助。完成任务量 1248.6 亩
11	市级现代农业园区认定奖补（文水县食用菌特色产业示范园）	引进新品种羊肚菌 8 万棒，购置安装物联网配套设施 1 套
12	市级现代农业园区认定奖补（文水县农源薯业马铃薯特色产业示范园）	推广滴灌施肥水肥一体化系统；使用生物农药和高效低毒低残留农药
13	死畜禽无害化处理配套	无害化处理死禽 217968 公斤、病死牛 1225 头，病死羊 13 只
14	畜牧种业振兴项目	蛋种鸡舍进行了更新改造，（外墙保温，蛋种鸡舍（6#、7#）外墙 1200 m ² 和孵化厅外墙 200 m ² ；新建围墙 278m；新建消毒间 138 m ² ，配套消毒设备 1 台；更新购置环控系统 2 台、水帘 10 个、清粪带 8 组、自动喂料机（带自动消毒功能）2 台、饲料混合搅拌机 1 台、激光断喙注射一体机 1 台）；种猪舍进行了更新改造（新建种猪舍 2 栋 2018 平方米，其中一栋长 105 米，宽 10.8 米，面积 1134 平方米；另一栋长 52 米，宽 17 米，面积 884 平方米。消毒通道 32 平方米，挡墙 30 米，围墙 40 米，地面硬化 245 平方米，道路 1600 平方米。改造种猪舍地面 1402 平方米，改造种猪舍墙面 1728 平方米。土方回填 1080 立方米；购置玉米料仓 1 套，成品饲料仓 5 个，种猪舍漏粪地板 930 块，种猪舍环控系统 9 套，种猪舍粪道清洗系统 16 套，定位栏食槽 550 个，定位栏复合漏粪地板 550 个，种猪场 10T 自动控制蓄水罐 1 个，种猪场监控设施 2 套。
15	牛羊标准化养殖场示范建设项目	改造完成 3 个标准化养牛场
16	动物防疫社会化服务	全县肉牛进行强制免疫 1757184 次（口蹄疫 17662 次，布病 172152 次，炭疽 1408420 次），建立免疫档案 3314 户，防疫宣传 158 次，检测样品 2075 份
17	病死畜无害化处理配套设施改建项目	建立消毒车间 70 平方米，冷却塔 2 台，天然气 30.2 万立方
18	大棚渔菜共生循环水养殖项目	一是建设液态供氧系统、自动排污系统、水体循环系统，购置高效增氧、过滤等设施设备；二是建设水质检测系统、安全报警系统，购置水质净化及温控设备、水质自动监测等智能设备；三是建设现代高效数字化鱼塘、外塘氧化池保温工程，购置自动化发电机组等设施设备
19	市级现代农业园区认定奖补（文水县鑫吉祥肉牛特色产业示范园）	引进 2 条生产线，有机肥生产线，平模造粒生产线，有机肥生产发酵系统对辊式固液分离机

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	主要建设规模内容
20	市级现代农业园区认定奖补（文水县利达肉牛产业示范园）	完成建设养殖场粪污处理尿液池 1 个，建筑结构为钢筋混凝土结构。长 12 米，宽 3.7 米，深 3 米，共计 133.2 立方米
21	市级现代农业园区认定奖补（吕梁市生猪特色产业示范园）	修建干粪池一座，购买设备污水泵 3 台，泥浆泵 3 台，干湿分离机 1 台，管道铺设 50 米；制作路牌标识，制作图版
22	一产固投奖补	形成一单体投资 500 万以上的牛羊标准化养殖场 3 个，其中两家企业投资 500-1000 万元，分别奖补 40 万元，一家企业（山西省文水县利达牲畜交易有限公司）投资 3000-5000 万元，奖补 80 万元。
23	经济林提质增效	整形修剪 2950 亩核桃林，择伐疏伐 2050 亩沙棘
24	购买热风循环烘干房项目	购买热风循环烘干房一套设备。
25	孝义村村东农田排水系统改造	建设强排池 3 处，河道清淤 2500 米，农田排水系统约 7220 米，其中横过田间路管道 17 处。
26	贯家堡村灌溉引水工程	位于贯家堡村北，干渠东开上，架设直径 1 米、长 12 米的铁吊管过干渠西面，再在干渠西面建一个干开口，并用直径 1 米的水泥管覆盖 36 米。
27	旧城庄道路改造工程	旧城庄田间砂路 2150 米，村内沥青混凝土道路 1000 米。
28	东庄村田间道路硬化工程项目	硬化田间道路 2.3 公里及完善相关路口基础设施。
29	文水县第三次全国土壤普查	第三次全国土壤普查，是为了查明土壤类型及分布类型，查清土壤资源数量和质量等，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑。在全县范围内，表层样点布设任务 645 个，平台发布任务 570 个，其中：耕地 458 个，园地 67 个，林地 32 个，草地 13 个。
30	2023 年小额信贷贴息项目	通过贷款贴息补贴政策，解决脱贫户和边缘易致贫对象发展生产资金不足问题，有效激活内发展动力
31	2023 年小额信贷风险补偿金项目	缴纳风险补偿金，为脱贫户发放小额贷款提供保障，促进脱贫户和边缘户发展生产
32	2023 年健康保险	充分发挥保险业优势，为脱贫人口和易致贫返贫人口提供兜底政策，确保不发生规模性致贫返贫
33	2023 年价格险	为种植玉米的脱贫户和“三类户”办理价格险，规避市场风险
34	2023 年防返贫险	文水县建档立卡脱贫人口和易致贫返贫人口因疾病、突发意外事故、自然灾害、农房损害、就学、因残，造成脱贫。易贫人员死亡、伤残或生活困难的，在通过社会医疗保险、公共医疗或其他社会救助结算后，仍造成被保障对象人均可支配收入低于当年山西省返贫监测线 1.5 倍，按照当年山西省返贫监测线 1.5 倍进行差额赔付

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	主要建设规模内容
35	贷款贴息市级配套	对农业产业化省级重点龙头企业在计息期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）内用于正常生产经营所产生的贷款，本次贴息的基准利率按照央行 2023 年 1 月 20 日公布的贷款市场报价利率（LPR）予以贴息。企业贷款为 1 年期的，贴息基准利率按照 LPR3.65% 计算；企业贷款为 1 年期以上的，贴息基准利率按照 4.3% 计算；每个企业每年贴息额不超过 60 万元。跨年度贷款，企业可申请连续贴息。
36	农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息市级配套资金	
37	下曲庄村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	包括双收收割机 1 台，拖拉机 1 台，旋耕机播种机、深松机 1 台，建设一个大棚。
38	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目	购置 9 辆清粪车（型号 9QF-ZM0-3、容积 3m³），每辆 7.5 万元，共计 67.5 万元；财政补助资金除购置清粪车外，还节余 2.5 万元，节余的 2.5 万元连带村集体经济组织出资的 7.5 万元，一并入股山西千年古泉酒业有限公司进行保底分红。项目总投资完成 77.5 万元。
39	武家寨村发展壮大新型农村集体经济生猪养殖项目	包括双收收割机 1 台，拖拉机 1 台，旋耕机播种机、深松机 1 台，建设一个大棚
40	北武滂村发展壮大新型农村集体经济钢结构制作项目	以 70 万元入股山西省威力达钢结构工程有限公司，村集体每年获得保底收益。
41	文倚村发展壮大新型农村集体经济豆制品加工项目	建设加工车间 400 平方米、购买榨油机相关设备、购买豆制品流水线相关设备、架设铝电缆线 120 米、安装配电柜、电表箱各 2 个
42	王家社村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	包括玉米收割机（山东金大丰 4 YZPSJ-5C(G4)）1 台、拖拉机（潍坊华夏 HX2004）1 台、单缸拖拉机（江动 JD25）1 台、无人机（大疆 T25）1 台、旋耕机（山东金大丰 1GQN-250）1 台、播种机（山东金大丰 2BQ-6）1 台、深松机（河北通田 1SZL230）1 台、施肥机（兴盛农机）1 台以及后期维修保养。建设农机车棚 1 个。
43	开棚镇苍儿会村 2023 年发展壮大新型农村集体经济苍儿会生态房车营地项目	投资 70 万元于山西苍儿会农牧科技有限公司用于购买房车（地球仓）获取收益分红，每年获取保底收益 6 万元
44	水寨村发展壮大新型农村集体经济粪污、垃圾清理机械项目	购买 210 型号挖机和 60 型号挖机各 1 辆，另购买中型平板车 1 辆
45	东石侯村发展壮大新型农村集体经济机械加工项目	70 万全部入股太原中兴焦化机械设备有限公司，每年收取固定分红 7 万元
46	石家庄村发展壮大新型农村集体经济建筑施工项目	70 万入股山西嘉隆达公路工程有限公司，收取固定保底分红，具体是五年一签合同，每年收取固定收益 7 万元。

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	主要建设规模内容
47	东夏祠发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目	建设147.63千瓦屋顶分布式光伏设施,项目占屋顶面积756平方米,年发电量约27万度。主要建设内容:安装555W光伏板266块,SG40CX-P2-CN逆变器2台、SG50CX-P2-CN逆变器1台;DBG30-50KB-3P并网箱3台,41×41mm41×52mm锌铝镁U型钢6吨,TUV H1Z2Z2-KEN50618直流电缆600米;YJLHV-YJLV-0.6/1KV-3*35 1*16的交流电缆185米;水泥场彩钢300平方;水泥厂排水槽180米
48	南徐村发展壮大新型农村集体经济水泥建材项目	南徐村股份经济合作社将扶持资金全部投资给文水阳光水泥有限公司购买环保设备获取收益分红,每年获取7万元保底收益
49	韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目	以70万元入股山西杏花瓷汾酒业有限公司,村集体每年获得保底收益
50	穆家寨村发展壮大新型农村集体经济食品加工和白酒酿造项目	以70万入股文水县康裕食品有限公司和山西醇之酒业有限公司,村集体每年获取保底收益
51	麻家堡村入股山西杏花瓷汾股份酒厂股份有限公司	以70万元入股山西杏花瓷汾酒业有限公司,村集体每年获得保底收益。
52	2023年壮大村集体经济等专项奖补资金	30个村专项奖补资金
53	2022年、2023年务工就业一次性交通补贴	务工就业一次性交通补贴按省内县外最高600/人,省外最高1500/人标准补助符合条件的脱贫户、监测户劳动力。
54	2022年务工就业稳岗补助	2022年务工就业稳岗补助按1200元/人标准补助符合条件的脱贫户、检测户劳动力。
55	2023年务工就业稳岗补助	2023年务工就业稳岗补助按1200元/人补助符合条件的脱贫户、检测户劳动力。
56	2023年帮扶车间务工就业稳岗补助	帮扶车间务工就业稳岗补助按实际工作月数给予每人每月200元稳岗补助符合条件的脱贫户、检测户劳动力。
57	西社村村西主路、村内主路及南环路铺油	铺设5cm厚沥青混凝土路面10392平米。
58	汾曲村村内退水硬化	新建5cm厚沥青混凝土+20cm厚,5%水稳碎石基层970.355米,新建Dn600波纹管长268米。Ø700检查井2座,高1.8米,新建DN100水泥混凝土圆管长20米,新建现浇c25混凝土明渠总长667米,清理淤泥967方回填土533.6立方米。
59	北张乡北武涝村排涝退水工程	新建退水土渠长8000米,新建DN600水泥管长302米,新建强排池9座,泵房外接DN150白色软管232米,土蓄水池8座,强排池外接电力电缆820米,新建彩钢房2座。

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	主要建设规模内容
60	文水县农村饮水安全工程维修养护项目	牛家垣农村改造 DN200 管网 2000 米修建控制阀井 6 座 2 7 9 8 2 4.8 3 元; 石永村更新水源井 1 眼、井泵房一座、配套 250QJ50-120 水泵 1 套, 37KW 变频柜 1 套 1 4 5 1 0 5.1 元; 杨家寨村购买安装 200QJ50-78 潜水泵 1 套, 30KW 变频柜 1 套, 阀门 4 个及维修连件等 1 3 7 7 6.3 元, 马村维修蓄水池 1 座 53131.65 万元; 马村及南徐村集供管网维修 40 处 72956 元; 后周组村改造管网 236 米 (DN50PE 管 230 米, DN25PE 管 6 米) 47971.77 元; 南白村安装水表 660 套 34320 元, 采购 DN90PE 管道 0.8MPA300 米, DN110PE 管道 0.8MPA300 米, DN125PE 管道 0.8MPA160 米 18950 元; 购买 200QJ50-78 潜水泵 4 台, 250QJ50-160 潜水泵 1 台, 250QJ50-220 潜水泵 1 台, 250QJ50-143 潜水泵 1 台, 3*6 平方防水线 170 米, 1*16 平方防水线 510 米, 1*35 平方防水线 690 米, 3*16 平方防水线 150 米, 3 吋钢管 (厚 3.0mm) 226 根, 3 吋夹板 4 付, 3 吋井盖 3 付, 3 吋接泵管 3 根, 3 吋塑料泵管 26 根 130725 元.
61	文水县农村饮水安全标准化建设项目	小南峪村更换主管网 (DN 6 5 钢管 1 1 8 0 米, DN 6 5 阀门 2 个, DN 2 5 阀门 1 个等) 8 7 2 2 9.6 元, 旧城庄村购置安装 PE90 管道 594 米、PE63 管道 658 米、PE40 管道 1262 米、PE25 入户管道 7153 米、PE 2 5 院内管道 4 6 1 5 米、修建控制阀井 2 座、集中表井 4 4 座 4 0 2 6 4 6.5 1 元; 采购 400 套 DN20 智能水表 98000 元; 采购及安装消毒设备 (次氯酸钠发生器) 5 台 271500 元; 采购 dn25PE 管 (100 级 1.6Mpa) 35000 米, dn40PE 管 (100 级 1.25Mpa) 7000 米, dn63PE 管 (100 级 1.0Mpa) 2200 米, dn90PE 管 (100 级 0.8Mpa) 3107 米 259982.4 元; 采购及安装自动化控制设备 (35Kw 变频控制柜 6 套, 45KW 变频控制柜 1 套, 30Kw 变频控制柜 7 套, 75KW 变频控制柜 2 套, 90kW 变频控制柜 1 套, 18.5KW 变频控制柜 1 套 180000 元; 采购 200QJ50-65 潜水泵 2 台, 200QJ50-78 潜水泵 2 台, 200QJ50-117 潜水泵 1 台, 250QJ50-260 潜水泵 1 台, 3*6 平方防水线 85 米, 3*16 平方防水线 123 米, 3 吋钢泵管 (3 米/根 厚 3.0mm 含螺丝、胶垫) 65 根, 2 吋钢泵管 (3 米/根厚 3.5mm 含螺丝、胶垫) 100 根, 3 吋塑料泵管 (MPP 3 米/根 厚 5.0mm 含螺丝、胶垫) 110 根, 3 吋接泵管 2 根, 3 吋出水弯头 2 根, 3 吋夹板 4 付, 3 吋井盖 2 付 87947 元.
62	乐村安装太阳能路灯项目	安装太阳能路灯约 213 盏
63	河西村安装太阳能路灯项目	安装太阳能路灯约 83 盏
64	马西乡孝子渠村安装太阳能路灯项目	安装太阳能路灯约 240 盏 (其中立杆 125 盏, 挂墙 115 盏)
65	青高村街道安装太阳	安装太阳能路灯约 190 盏

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	主要建设规模内容
	能路灯项目	
66	南安镇杨乐堡村安装太阳能路灯项目	安装太阳能路灯约 549 盏（其中 7 米立杆双头 32 盏，6 米立杆单头 517 盏）
67	东宜亭村按照太阳能路灯项目	安装太阳能路灯约 115 盏
68	马西乡神堂村安装太阳能路灯项目	安装太阳能路灯约 73 盏
69	南明阳村安装太阳能路灯项目	安装太阳能路灯约 150 盏
70	北夏祠村安装太阳能路灯项目	安装太阳能路灯约 127 盏（其中立杆 97 盏，挂墙 30 盏）
71	裴会村街道安装太阳能路灯项目	安装太阳能路灯约 263 盏
72	北辛店村基础设施建设提升项目	完善北辛店村红色大院配套设施及残垣断臂修复，维修机井 6 眼，完善农家乐配套设施。
73	2023 年归还易地扶贫搬迁项目贷款部分本息款	归还第 14、15 期地方债应付利息
74	2023 年雨露计划	对审核通过的 2022-2023 学年建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）接受中、高等职业教育（含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校大学生（包括在校期间顶岗实习），每生每年给予 3000 元生活困难补助，实行应助尽助全覆盖）
75	2023 年教育扶贫	对 2023 年符合脱贫家庭本科大学新生资助条件的大学生 6 人，标准 5000/人，补助金额 3 万元。
76	2022 年创业致富带头人示范培训	<p>2022 年第六期乡村振兴致富带头人培训，文水县 10 人参加太原生态工程学校的乡村振兴经营主体管理能力提升培训，培训费用为 350 元/人/天，培训天数为 10 天，共产生费用 35000 元，2022 年第七期乡村振兴致富带头人培训工作，我县共有 14 人分两批参加培训，第一批 8 人参加山西坤梵培训基地的现代企业管理能力提升培训，培训费用为 350 元/人/天，培训天数为 10 天，共产生费用 28000 元；第二批 6 人参加吕梁市汾阳贾家庄裕和教育培训中心的休闲农业与乡村旅游培训，培训费用为 350 元/人/天，培训天数为 10 天，共产生费用 21000 元。两次共计费用 49000 元。</p> <p>2022 年第八期乡村振兴致富带头人培训工作，我县共有 36 人分两批参加培训，第一批 26 人参加山西坤梵培训基地的现代企业管理能力提升培训，培训费用为 350 元/人/天，培训天数为 10 天，共产生费用 91000 元；第二批 10 人参加长治市潞州区菁华职业培训学校的现代农旅农业经济高级研修，培训费用为 350 元/人/天，培训天数为 10 天，共产生费用 35000 元。两次共计费用 126000 元。</p>

序号	项目名称	主要建设规模内容
77	2022 年文水县特色镇创建项目	根据吕梁市乡村振兴局《关于下达 2022 年特色产业镇奖励资金计划的通知》(吕乡振发(2023]20 号)和吕梁市人民政府《关于命名吕梁市 2022 年度特色产业镇的通知》(吕政函(2023]48 号)文件精神,确定我县开栅镇为沙棘特色产业镇、刘胡兰镇为肉牛特色产业镇,并下达我县 2022 年特色产业镇奖励资金 200 万元。资金使用计划如下: 特色产业镇奖励资金 200 万元用于主导特色产业深度发展其中:开栅镇 100 万元,用于沙棘特色镇主导企业的奖励,企业进行生产线扩建和设备升级;刘胡兰镇 100 万元,用于肉牛特色镇清粪设备购买,为肉牛养殖重点村和大型养殖场发放。
78	2023 年新型经营主体市级奖补资金	对文水县 2022 年市级一级示范合作社奖补 8 万元,对 3 个二级合作社、6 个五星级家庭农场、1 个四星级家庭农场奖补 72 万。
79	2023 年打造 100 个乡村旅游重点村衔接补助资金	孝义镇上贤村 LED 大屏、数字化系统及设备安装。
80	2023 年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金	对文水县 1192.963 公里县乡村公路进行日常养护。

4. 项目组织和管理

(1) 项目入库管理

根据山西省乡村振兴中心关于印发《县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库指南(试行)》的通知(晋乡振发〔2022〕115号),到村到户项目按照“村级申报、乡镇审核、部门审查、县级审定”四个流程申报入库;跨区域、规模化的项目由乡镇或行业部门提出,充分征求相关乡村意见并履行公告公示程序后入库。

(2) 项目实施管理

根据山西省财政厅等六部门《关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》(晋财农〔2022〕84号),

对于纳入年度实施计划的项目，组织编制项目实施方案，提前做好项目开工准备。年度预算批复后，按照实施方案的内容进行政府采购及招投标工作，符合规定的村庄小型建设项目可施行简易审批程序，加快前期工作进度，最大程度用好施工季节。

项目具备施工条件后，项目实施主体要在明确的实施期限内完成，原则上当年度项目全部竣工。不得随意变更项目实施内容，确需变更的要按规定履行审批程序。相关行业主管部门要抓好项目实施工作跟踪督促和质量监督，推动项目按计划如期实施。项目完成后1个月内做好验收报账、台账归档等工作。

（3）项目后续管护

衔接资金投入项目形成的资产，按照《国务院办公厅转发国家乡村振兴中心中央农办财政部关于加强扶贫项目资产后续管理指导意见的通知》（国办函〔2021〕51号）和《扶贫项目资产管理操作指南》（晋乡振发〔2021〕11号）有关规定，及时做好资产确权、资产交接、投入使用、后续管护、收益分配等工作。确权到村集体的资产，应及时登记纳入农村集体经济组织资产管理，建立资产管理台账和管护制度，落实村集体管理责任。

（二）资金投入与使用情况

1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金投入情况

2023年度文水县财政衔接推进乡村振兴补助资金总投入5335.66万元，其中：中央下达资金750万元、省级下达资

金807.74万元、市级下达资金2677.92万元,县级配套资金1100万元,项目预算明细如表-1:

表-1 项目预算明细

部门	项目名称	资金下达文件	文水县				
			小计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金
乡村振兴中心	文水县农作物优良新品种引进推广	《山西省财政厅关于下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农〔2023〕4 号	140	0	140	0	0
	购买热风循环烘干房项目	《吕梁市财政局关于下达 2023 年乡村振兴示范村专项扶持资金的通知》吕财农〔2023〕19 号	50	0	0	50	0
	孝义村村东农田排水系统改造	《山西省财政厅关于下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农〔2023〕4 号、《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	108	0	105.366	0	2.634
	贯家堡村灌溉引水工程	《山西省财政厅关于下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农〔2023〕4 号、《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	20	0	8	0	12

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

部门	项目名称	资金下达文件	文水县				
			小计	中央 资金	省级 资金	市级 资金	县级 资金
	旧城庄道路改造工程项目	《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	71.5	0	0	0	71.5
	东庄村田间道路硬化工程项目	《山西省财政厅关于下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农〔2023〕4 号、《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	33	0	30	0	3
	2023 年小额信贷贴息项目	《山西省财政厅关于下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农〔2023〕4 号	76.634	0	76.634	0	0
	2023 年小额信贷风险补偿金项目	《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	250	0	0	0	250
	2023 年健康保险	《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	95.6	0	0	0	95.6
	2023 年价格险	《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	52.8	0	0	0	52.8
	2023 年防返贫险	《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》	9.6	0	0	0	9.6

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

部门	项目名称	资金下达文件	文水县				
			小计	中央 资金	省级 资金	市级 资金	县级 资金
		文财预〔2023〕19号					
	2022年、2023年务工就业一次性交通补贴	《文水县财政局关于下达2023年预算指标的通知》 文财预〔2023〕19号	53.6255	0	0	0	53.6255
	2022年务工就业稳岗补助	《文水县财政局关于下达2023年预算指标的通知》 文财预〔2023〕19号	6.84	0	0	0	6.84
	2023年帮扶车间务工就业稳岗补助	《文水县财政局关于下达2023年预算指标的通知》 文财预〔2023〕19号	2.14	0	0.6	0	1.54
	西社村村西主路、村内主路及南环路铺油	《文水县财政局关于下达2023年预算指标的通知》 文财预〔2023〕19号	93.2	0	0	0	93.2
	汾曲村村内退水硬化	《山西省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农〔2023〕4号、《文水县财政局关于下达2023年预算指标的通知》文财预〔2023〕19号	142.8	0	42.8	0	100
	北张乡北武涝村排涝退水工程	《山西省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农〔2023〕4号、《文水县财政局关于	96	0	92.1	0	3.9

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

部门	项目名称	资金下达文件	文水县				
			小计	中央 资金	省级 资金	市级 资金	县级 资金
		下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号					
	乐村安装太阳能路灯项目	《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	37.0535	0	0	0	37.0535
	河西村安装太阳能路灯项目	《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	14.488	0	0	0	14.488
	马西乡孝子渠村安装太阳能路灯项目	《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	32.977	0	0	0	32.977
	青高村街道安装太阳能路灯项目	《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	33.084	0	0	0	33.084
	南安镇杨乐堡村安装太阳能路灯项目	《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	98.1915	0	0	0	98.1915
	东宜亭村按照太阳能路灯项目	《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	19.9525	0	0	0	19.9525
	马西乡神堂村安装太阳能路灯项目	《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》文财预〔2023〕19 号	12.816	0	0	0	12.816
	南明阳村安装太阳能路灯项目	《文水县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》	26.095	0	0	0	26.095

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

部门	项目名称	资金下达文件	文水县				
			小计	中央 资金	省级 资金	市级 资金	县级 资金
		文财预〔2023〕19号					
	北夏祠村安装太阳能路灯项目	《文水县财政局关于下达2023年预算指标的通知》 文财预〔2023〕19号	19.8245	0	0	0	19.8245
	裴会村街道安装太阳能路灯项目	《文水县财政局关于下达2023年预算指标的通知》 文财预〔2023〕19号	45.6305	0	0	0	45.6305
	北辛店村基础设施建设提升项目	《吕梁市财政局关于下达2023年乡村振兴示范村专项扶持资金的通知》 吕财农〔2023〕19号	100	0	0	100	0
	2023年归还易地扶贫搬迁项目贷款部分本息款	《文水县财政局关于下达2023年预算指标的通知》 文财预〔2023〕19号	0.648	0	0	0	0.648
	2023年雨露计划	《山西省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》 晋财农〔2023〕4号	29.1	0	29.1	0	0
	2023年教育扶贫	《文水县财政局关于下达2023年预算指标的通知》 文财预〔2023〕19号	3	0	0	0	3
	2022年创业致富带头人示范培训	《山西省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》 晋财农	21	0	21	0	0

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

部门	项目名称	资金下达文件	文水县				
			小计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金
		〔2023〕4号					
	2022年文水县特色小镇创建项目	《关于下达特色产业镇奖励资金预算指标的通知》(吕财农〔2023〕15号)	200	0	0	200	0
小计			1995.60	0	545.60	350	1100
农业农村 局	三品一标认证奖补	《吕梁市财政局关于下达2023年第一批市级支农切块资金的通知》(吕财农〔2023〕17号)、《吕梁市财政局关于下达2023年第二批市级农业产业化专项资金的通知》(吕财农〔2023〕54号)	30	0	0	30	0
	粮油作物高产创建千亩示范片		90	0	0	90	0
	玉米新品种示范展示		15	0	0	15	0
	大豆玉米带状复合种植		100	0	0	100	0
	农作物试验示范		23	0	0	23	0
	文水县有机旱作现代农业示范园区项目		30	0	0	30	0
	文水县2023年高标准农田建设项目(项目未完成)		60	0	0	60	0
	油料补贴		12	0	0	12	0
	市级现代农业园区认定奖补(文水县食用菌特色产业示范园)		30	0	0	30	0
	市级现代农业园区认定奖补(文水县农源薯业马铃薯特色产业示范园)		30	0	0	30	0

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

部门	项目名称	资金下达文件	文水县				
			小计	中央 资金	省级 资金	市级 资金	县级 资金
	畜牧种业振兴项目		100	0	0	100	0
	牛羊标准化养殖场示范建设项目		160	0	0	160	0
	病死畜无害化处理配套设施改建项目		50	0	0	50	0
	大棚渔菜共生循环水养殖项目		60	0	0	60	0
	市级现代农业园区认定奖补(文水县鑫吉祥肉牛特色产业示范园)		30	0	0	30	0
	市级现代农业园区认定奖补(文水县利达肉牛产业示范园)		8	0	0	8	0
	市级现代农业园区认定奖补(吕梁市生猪特色产业示范园)		8	0	0	8	0
	一产固投奖补		70	0	0	70	0
	文水县第三次全国土壤普查		32.25	0	0	32.25	0
	贷款贴息市级配套		253	0	0	253	0
	农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息市级配套资金		261.89	0	0	261.89	0

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

部门	项目名称	资金下达文件	文水县				
			小计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金
	2023 年打造 100 个乡村旅游重点村衔接补助资金	《文水县财政局文水县乡村振兴中心关于下达 2023 年打造乡村旅游重点村资金的通知》（文财农〔2023〕65 号）	100	0	0	100	0
小计			1553.14	0	0	1553.14	0
组织部	2023 年壮大村集体经济等专项奖补资金	吕梁市财政局关于调整 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）预算指标的通知吕财农〔2023〕52 号（100 万）、吕梁市财政局关于下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）预算指标的通知吕财农〔2023〕47 号（650 万）、山西省财政厅关于下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）预算指标的通知晋财农〔2023〕85 号（225 万）	100	0	0	100	0
	下曲庄村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目		65	50	15	0	0
	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目		65	50	15	0	0
	武家寨村发展壮大新型农村集体经济生猪养殖项目		65	50	15	0	0
	北武滂村发展壮大新型农村集体经济钢结构制作项目		65	50	15	0	0
	文倚村发展壮大新型农村集体经济豆制品加工项目		65	50	15	0	0
	王家社村发展壮大新型		65	50	15	0	0

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

部门	项目名称	资金下达文件	文水县				
			小计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金
	农村集体经济农业托管服务项目						
	开栅镇苍儿会村 2023 年发展壮大新型农村集体经济苍儿会生态房车营地项目		65	50	15	0	0
	水寨村发展壮大新型农村集体经济粪污、垃圾清理机械项目		65	50	15	0	0
	东石侯村发展壮大新型农村集体经济机械加工项目		65	50	15	0	0
	石家堡村发展壮大新型农村集体经济建筑施工项目		65	50	15	0	0
	东夏祠发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目		65	50	15	0	0
	南徐村发展壮大新型农村集体经济水泥建材项目		65	50	15	0	0
	韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目		65	50	15	0	0

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

部门	项目名称	资金下达文件	文水县				
			小计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金
	穆家寨村发展壮大新型农村集体经济食品加工和白酒酿造项目		65	50	15	0	0
	麻家堡村入股山西杏花汾瓷股份酒厂股份有限公司		65	50	15	0	0
小计			1075	750	225	100	0
水利局	文水县农村饮水安全工程维修养护项目	《吕梁市财政局关于下达 2023 年巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果专项资金的通知》（吕财农〔2023〕16 号）	81	0	0	81	0
	文水县农村饮水安全标准化建设项目		140	0	0	140	0
小计			221	0	0	221	0
现代农业发展服务中心	2023 年新型经营主体市级奖补资金	《吕梁市财政局关于下达 2023 年新型经营主体市级奖补资金预算指标的通知》（吕财农〔2023〕91 号）	80	0	0	80	0
	丘陵山区农田宜机化改造试点工作	《吕梁市财政局关于下达 2023 年现代农业发展重点项目资金的通知》（吕财农〔2023〕18 号）	69	0	0	69	0
小计			149	0	0	149	0
畜牧兽医服务中心	死畜禽无害化处理配套	《吕梁市财政局关于下达 2023 年第一批市级支农切块资金的通知》（吕财农〔2023〕17 号）	45.78	0	0	45.78	0
	动物防疫社会化服务		101	0	0	101	0

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

部门	项目名称	资金下达文件	文水县				
			小计	中央 资金	省级 资金	市级 资金	县级 资金
小计			146.78	0	0	146.78	0
交通局	2023年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金	《吕梁市财政局关于下达2023年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金的通知》（吕财建〔2023〕108号）、吕梁市财政局关于调整下达政府收支分类科目的通知吕财建〔2023〕148号	128	0	0	128	0
小计			128	0	0	128	0
人社局	2023年务工就业稳岗补助	山西省财政厅关于下达脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金预算指标的通知（晋财农〔2023〕88号）	37.14	0	37.14	0	0
小计			37.14	0	37.14	0	0
林业局	经济林提质增效	《吕梁市财政局关于下达专项经费的通知》（吕财资环〔2023〕125号）	30	0	0	30	0
小计			30	0	0	30	0
合计			5335.66	750	807.74	2677.92	1100

2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金使用情况

2023年文水县实施了80个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目，资金投入总额5335.66万元，已支付使用5289.31万元，结余资金46.35万元。

具体使用情况如下:

① 生产类项目 23 个, 资金投入总额 1291.78 万元, 已支付 1278.38 万元, 结余资金 13.4 万元。种植方面完成 10001 亩大豆玉米带状复合种植, 1248.6 亩油料作物种植, 1000 亩早熟马铃薯高产示范种植, 1000 亩冬小麦高产示范种植, 1000 亩玉米吨粮田高产示范种植, 1000 亩有机旱作玉米示范种植, 680 亩玉米制种种植, 200 亩高粱制种种植, 150 亩玉米新品种示范种植, 10 亩大麦引种试验种植, 10 亩豌豆引种试验种植, 20 亩旱稻引种试验种植; 整形修剪 2950 亩核桃林, 择伐疏伐 2050 亩沙棘; 山西轩玖农业科技开发有限公司 1 家企业和文水县农源薯业专业合作社 1 家合作社认定为市级现代农业园; 6 家企业申请了 12 个绿色农产品认证。养殖方面有文水县裕农农牧科技有限公司、文水县利达畜牧交易有限公司、文水县山西鑫浩农牧有限公司、文水县鑫吉祥农牧有限公司 4 家肉牛养殖公司, 文水县富民诚信农牧有限公司 1 家种猪养殖公司, 文水县晋科生物生态发展有限公司 1 家蛋鸡养殖公司, 吕梁长青农牧科技有限公司 1 家数字渔业养殖公司进行了标准化示范建设及基础设施更新改造, 其中 3 家企业认定为市级现代农业园。动物防疫方面全县肉牛进行强制免疫 1757184 次, 建立免疫档案 3314 户, 防疫宣传 158 次, 检测样品 2075 份; 针对 2022 年无害化处理死禽 217968 公斤、病死牛 1225 头, 病死羊 13 只按标准进行补助; 文水县呈泰生物科技有限公司针对无害化处理配套设施进行了改建, 建立消毒车间 70 平方米, 冷却塔 2 台, 天

然气 30.2 万立方。

② 16 个新型农村集体集体经济项目，资金投入总额 1075 万元，使用补助资金达 1075 万元，结余资金 0 万元。

③ 加工流通项目、农村公共服务、农村基础设施（含产业配套基础设施）和配套设施项目共计 21 个，资金投入总额 1275.61 万元，使用补助资金达 1246.18 万元，结余资金 29.43 万元。

④ 产业服务支撑项目 1 个，资金投入总额 32.25 万元，使用补助资金 32.25 万元，结余资金 0 万元。

⑤ 金融保险配套、务工补助、教育、易地搬迁后扶项目共计 15 个，资金投入总额 1153.02 万元，使用补助资金 1149.5 万元，结余资金 3.52 万元。其中：2023 年雨露计划按每生每年 3000 元的标准对 97 人补助了 29.1 万元；2022 年创业致富带头人示范培训项目按 350/人/天对 60 人为期 10 天的培训补助了 21 万元；2023 年教育扶贫项目按 5000/人对 6 人补助了 3 万元。

⑥ 其他类项目 4 个，资金投入总额 508 万元，使用补助资金 508 万元，结余资金 0 万元。

具体项目资金的投入和使用情况见表-2：

表-2 项目资金的投入和使用情况

单位：元

项目类型	项目名称	资金投入	使用资金	结余资金
生产类	牛羊标准化养殖场示范建设项目	1,600,000.00	1,600,000.00	
	文水县农作物优良新品种引进推广奖补	1,400,000.00	1,400,000.00	

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

项目类型	项目名称	资金投入	使用资金	结余资金
	大豆玉米带状复合种植	1,000,000.00	1,000,000.00	
	畜牧种业振兴项目	1,000,000.00	1,000,000.00	
	丘陵山区农田宜机化改造试点工作	690,000.00	641,110.00	48,890.00
	粮油作物高产创建千亩示范片	900,000.00	835,000.00	65,000.00
	一产固投奖补	700,000.00	700,000.00	
	死畜禽无害化处理配套	457,800.00	457,800.00	
	文水县 2023 年高标准农田建设项目	600,000.00	600,000.00	
	大棚渔菜共生循环水养殖项目	600,000.00	600,000.00	
	病死畜无害化处理配套设施改建项目	500,000.00	500,000.00	
	经济林提质增效	300,000.00	300,000.00	
	三品一标认证奖补	300,000.00	300,000.00	
	文水县有机旱作现代农业示范园区项目	300,000.00	300,000.00	
	市级现代农业园区认定奖补(文水县食用菌特色产业示范园)	300,000.00	300,000.00	
	市级现代农业园区认定奖补(文水县农源薯业马铃薯特色产业示范园)	300,000.00	300,000.00	
	市级现代农业园区认定奖补(文水县鑫吉祥肉牛特色产业示范园)	300,000.00	300,000.00	
	农作物试验示范	230,000.00	230,000.00	
	玉米新品种示范展示	150,000.00	150,000.00	
	油料补贴	120,000.00	99,888.00	20,112.00
	动物防疫社会化服务	1,010,000.00	1,010,000.00	
	市级现代农业园区认定奖补(文水县利	80,000.00	80,000.00	

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

项目类型	项目名称	资金投入	使用资金	结余资金
	达肉牛产业示范园)			
	市级现代农业园区认定奖补(吕梁市生猪特色产业示范园)	80,000.00	80,000.00	
小计		12,917,800.00	12,783,798.00	134,002.00
新型农村集体经济 发展项目	2023年壮大村集体经济等专项奖补资金	1,000,000.00	1,000,000.00	
	下曲庄村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	650,000.00	650,000.00	
	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目	650,000.00	650,000.00	
	武家寨村发展壮大新型农村集体经济生猪养殖项目	650,000.00	650,000.00	
	北武滂村发展壮大新型农村集体经济钢结构制作项目	650,000.00	650,000.00	
	文倚村发展壮大新型农村集体经济豆制品加工项目	650,000.00	650,000.00	
	王家社村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	650,000.00	650,000.00	
	开栅镇苍儿会村2023年发展壮大新型农村集体经济苍儿会生态房车营地项目	650,000.00	650,000.00	
	水寨村发展壮大新型农村集体经济粪污、垃圾清理机械项目	650,000.00	650,000.00	
	东石侯村发展壮大新型农村集体经济机械加工项目	650,000.00	650,000.00	
	石家堡村发展壮大新型农村集体经济建筑施工项目-王	650,000.00	650,000.00	

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

项目类型	项目名称	资金投入	使用资金	结余资金
	东夏祠发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目	650,000.00	650,000.00	
	南徐村发展壮大新型农村集体经济水泥建材项目	650,000.00	650,000.00	
	韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目	650,000.00	650,000.00	
	穆家寨村发展壮大新型农村集体经济食品加工和白酒酿造项目	650,000.00	650,000.00	
	麻家堡村 入股山西杏花汾瓷股份酒厂股份有限公司	650,000.00	650,000.00	
小计		10,750,000.00	10,750,000.00	
加工流通项目	购买热风循环烘干房项目	500,000.00	500,000.00	
小计		500,000.00	500,000.00	
农村公共服务	北新店村基础建设提升项目	1,000,000.00	1,000,000.00	
	南安镇杨乐堡村安装太阳能路灯项目	981,915.00	3,300,450.00	100,675.00
	裴会村街道安装太阳能路灯项目	456,305.00		
	乐村安装太阳能路灯项目	370,535.00		
	青高村街道安装太阳能路灯项目	330,840.00		
	马西乡孝子渠村安装太阳能路灯项目	329,770.00		
	南明阳村安装太阳能路灯项目	260,950.00		
	东宜亭村按照太阳能路灯项目	199,525.00		
	北夏祠村安装太阳能路灯项目	198,245.00		
	河西村安装太阳能路灯项目	144,880.00		
	马西乡神堂村安装太阳能路灯项目	128,160.00		

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

项目类型	项目名称	资金投入	使用资金	结余资金
小计		4,401,125.00	4,300,450.00	100,675.00
农村基础设施（含产业配套设施）	汾曲村村内退水硬化	1,428,000.00	1,380,368.00	47,632.00
	文水县农村饮水安全工程维修养护项目	810,000.00	796,760.65	13,239.35
	北张乡北武涝村排涝退水工程	960,000.00	930,510.00	29,490.00
	西社村村西主路、村内主路及南环路铺油	932,000.00	903,500.00	28,500.00
	文水县农村饮水安全标准化建设项目	1,400,000.00	1,387,305.51	12,694.49
小计		5,530,000.00	5,398,444.16	131,555.84
配套设施项目	孝义村村东农田排水系统改造	1,080,000.00	1,067,980.00	12,020.00
	旧城庄道路改造工程项目	715,000.00	682,026.00	32,974.00
	东庄村田间道路硬化工程项目	330,000.00	312,971.00	17,029.00
	贯家堡村灌溉引水工程	200,000.00	200,000.00	
小计		2,325,000.00	2,262,977.00	62,023.00
产业服务支撑项目	文水县第三次全国土壤普查	322,500.00	322,500.00	
小计		322,500.00	322,500.00	
金融保险配套项目	农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息市级配套资金	2,618,900.00	2,618,900.00	
	贷款贴息市级配套	2,530,000.00	2,530,000.00	
	2023年小额信贷风险补偿金项目	2,500,000.00	2,500,000.00	
	2023年健康保险	956,000.00	950,768.00	5,232.00
	2023年小额信贷贴息项目	766,340.00	766,340.00	
	2023年价格险	528,000.00	527,833.52	166.48
	2023年防返贫险	96,000.00	95,779.00	221
小计		9,995,240.00	9,989,620.52	5,619.48
务工补助	2023年务工就业稳岗补助	371,400.00	371,400.00	

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

项目类型	项目名称	资金投入	使用资金	结余资金
	2022 年、2023 年务工就业一次性交通补贴	536,255.00	506,628.20	29,626.80
	2022 年务工就业稳岗补助	68,400.00	68,400.00	
	2023 年帮扶车间务工就业稳岗补助	21,400.00	21,400.00	
小计		997,455.00	967,828.20	29,626.80
教育	2023 年雨露计划	291,000.00	291,000.00	
	2022 年创业致富带头人示范培训	210,000.00	210,000.00	
	2023 年教育扶贫	30,000.00	30,000.00	
小计		531,000.00	531,000.00	
易地搬迁后扶	2023 年归还易地扶贫搬迁项目贷款部分本息款	6,480.00	6,480.00	
小计		6,480.00	6,480.00	
其他	2022 年文水县特色小镇创建项目	2,000,000.00	2,000,000.00	
	2023 年新型经营主体市级奖补资金	800,000.00	800,000.00	
	2023 年打造 100 个乡村旅游重点村衔接补助资金	1,000,000.00	1,000,000.00	
	2023 年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金—王	1,280,000.00	1,280,000.00	
小计		5,080,000.00	5,080,000.00	
合计		53,356,600.00	52,893,097.88	463,502.12

（三）项目绩效目标

文水县乡村振兴中心通过开展村级基础设施建设、雨露计划补助、教育扶贫、致富带头人、保险帮扶、小额信贷贴息等项目，旨在改善村民生产生活环境，完善基础设施建设，改善村容村貌，提升村民整体生活质量。

林业局通过开展经济林提质增效项目，实现产业富民与生态建设，调动群众管理管护积极性，促进农民增收，推进全县核桃林、沙棘林产业高质量发展，进一步提升全县的经济林管理水平。

交通局通过开展2023年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护项目，保障交通安全、提高运输效率、促进农产品的运输和农村经济发展。

人社局通过开展务工就业稳岗补助项目，鼓励和支持脱贫劳动力外出务工，保障脱贫劳动力就业，充分调动农民脱贫致富的积极性，巩固拓展脱贫攻坚成果。

水利局通过开展农村饮水安全工程维修养护项目、农村饮水安全标准化建设项目，提高农村供水工程的供水保障能力，确保农村居民能够获得稳定、安全的饮用水。

现代农业发展服务中心通过开展丘陵山区宜机化改造项目，保持水土，涵养生态，确保粮食生产面积稳定，保障粮食安全，撂荒地复耕复垦，实现增收，助力乡村振兴；开展2023年新型经营主体市级奖补资金项目，对示范合作社和家庭农场进行奖补，激励家庭农场和合作社提升生产经营水平，增强服务和带动小农户的能力，更好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

组织部通过开展扶持壮大村级集体经济项目（覆盖15家村集体合作社），促进贫困户就业，进一步拓宽村集体及贫困户的收入增长途径。以资产收益为核心，确保扶持资金的保值与增值，有效助力脱贫户获取资金分配收益。

农业农村局通过开展省级重点龙头企业贷款贴息市级配套资金项目，发挥财政贴息资金的导向功能，吸引撬动银行信贷和社会投入资本，有效降低农业龙头企业融资成本，推动文水县农业龙头企业发展壮大；开展粮油作物高产创建千亩示范、大豆玉米带状复合种植、畜牧种业振兴等项目，充分发挥龙头企业的引导作用，让广大农民群众接受新技术，提高贫困人口的科技素质和科技应用水平，带动种植业大面积均衡增产，提高养殖业可持续发展，增加农民就业，促进产业增收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）和《中共文水县委办公室文水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（文办函〔2021〕52号）要求，按照《文水县财政局2024年县级财政重点绩效评价实施方案》，围绕推动财政管理提质增效的目标任务，坚持问题导向，遵循规范的评价程序，运用科学合理的绩效评价指标、评价方法，对2023年乡村振兴衔接资金项目进行客观公正的评价，综合衡量评价对象的绩效情况，及时发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，为完善财政政策保障机制、优化资源配置格局、提升资金使用效益提供有力支撑。

（二）绩效评价原则及方法

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照资金保障、项目管理、资金使用成效的绩效逻辑路径，结合乡村振兴衔接资金项目实际开展情况进行评价。

因素分析法是根据基础数据和基础资料对设计的绩效指标进行评分得出评分值来评价绩效目标的实现程度。比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效评价过程中，评价组运用因素分析法评价资金保障、项目管理、使用成效三个维度的目标实现情况；运用比较法分析项目实施是否按计划进行、项目目标完成情况、预期效果实现情况；运用公众评判法分析受益群众对乡村振兴衔接资金项目的满意程度。

根据文水县财政局《2024年财政重点绩效评价实施方案》，并结合项目实际情况，制定本次绩效评价分值评级，项目分值评级见表-3：

表-3 项目的分值评级

分值范围	绩效级别
$90 \leq P < 100$	优
$80 \leq P < 90$	良
$60 \leq P < 80$	中
$P < 60$	差

（三）绩效评价工作过程

1. 人员分工

本次绩效评价工作由北京德晟永铭房地产土地资产评估有限公司开展项目评价工作，评价组成员名单详见表-4：

表-4 评价组成员分工

序号	姓名	承担工作内容	资格或职称
1	高肇英	资料的分类整理、分析讨论、汇总和报告编排等复核	资产评估师
2	费云文	现场核查、访谈、报告等重点内容指导、审核	注册会计师
3	王春鸽	现场核查、访谈、报告等重点内容指导、审核	注册会计师、 中级会计师
4	张奕琪	前期调研、方案制定、现场核查、社会调研及报告撰写、负责组织部主管实施的16个项目	注册会计师、 中级会计师
5	赵瑞青	前期调研、方案制定、现场核查、社会调研及报告撰写、负责乡村振兴中心主管实施的32个项目	助理会计师
6	温梦婷	农业农村局、现代农业服务中心主管实施的23个项目	中级会计师
7	万佳红	农业农村局、现代农业服务中心主管实施的23个项目	助理会计师
8	韩建伟	乡村振兴中心主管实施的32个项目、人社局、水利局主管实施的8个补助类项目	助理会计师
9	王娜	乡村振兴中心主管实施的32个项目	助理会计师
10	孙卓如	乡村振兴中心主管实施的32个项目	助理会计师
11	唐青青	人社局、水利局主管实施的8个补助类项目	助理会计师

2. 前期准备

本次绩效评价工作于2024年9月开始，根据乡村振兴衔接资金项目的相关资料撰写绩效评价工作方案，明确评价思路、方法、原则、所需资料，设计指标体系、基础表等内容。在与文水县财政局和文水县水利局等部门充分沟通后，进一步修改完善绩效评价的具体安排与实施方式。

3. 组织实施

（1）基础数据填报

文水县乡村振兴中心、农业农村局等填报有关基础数据，评价组收到项目单位填报的基础表及有关资料，具体见附件1。

（2）现场核查及问卷调查

为保证基础数据的可信度，本次现场核查采用全面核查的方法，针对乡村振兴衔接资金项目，评价组完成了现场核查工作。核查内容主要是对项目进行财务核查、基础表数据复核以及管理情况核查，以发现项目资金在使用和管理开展过程中存在的问题，并通过数据复核、访谈、问卷调研等方式了解各项目工作开展的实际情况。在本次问卷调查过程中，我们实地走访了项目现场，按受益人群确定调查问卷份额，共计对1150名调查对象进行调研。收回有效问卷1047份，有效回收率为100%，具体问卷调查报告见附件3。

4. 分析评价与报告撰写

评价组根据绩效评价的原理和规范，依据基础数据表（详见附件1），结合现场核查情况，依据评价指标体系进行打分，分析得失分原因，并提炼结论撰写报告。

（四）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正）；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年8月3日中华人民共和国国务院令729号修订）；
3. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
4. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
5. 中共山西省委、山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；
6. 《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核实施办

法》（晋财农〔2021〕150号）；

7. 文水县财政局《关于开展2024年县级财政重点绩效评价工作的通知》（文财监〔2024〕651号）；

8. 其他有关的法律、法规规章、政策文件。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

乡村振兴衔接资金的使用基本发挥了财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标。

文水县 2023 年乡村振兴补助资金绩效评价得分 92.57 分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况如下表所示：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
资金保障	10	10	100%
项目管理	20	17.01	85.06%
使用成效	70	65.56	93.66%
合计	100	92.57	92.57%

（二）评价结论

依据项目基础信息统计，结合现场核查结果，按照评价组制定的评价指标体系，乡村振兴衔接资金财政支出绩效评价综合得分92.57分，评价等级为“优”。其中，资金保障指标得分10分，得分率100%；项目管理类指标得分17.01分，得分率85.06%；使用成效类指标得分65.56分，得分率93.66%。

乡村振兴衔接资金项目

财政支出绩效评价项目评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分情况
资金保障	10	资金到位率	10	资金到位率	10	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。实际到位资金是一定期限（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，预算资金是一定期限（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，预算资金全部到位得10分，否则按照资金到位率*权重得分。	10
项目管理	20	项目建设管理情况	10	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1、考核乡村振兴衔接资金项目的立项依据是否充分：中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）；中共山西省委、山西省人民政府《关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》；山西省乡村振兴中心《县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库指南（试行）》的通知（晋乡振发〔2022〕115号）；吕梁市乡村振兴中心关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的通知（吕乡振发〔2022〕82号）；山西省财政厅、山西省扶贫开发办公室、山西省发展和改革委员会、山西省民族事务委员会、山西省农业农村厅、山西省林业和草原局《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法》（晋财农〔2021〕	3.9940

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分情况
							45号)；山西省财政厅等六部门《关于〈省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉有关事项的补充通知》；(晋财农〔2023〕25号)；山西省财政厅等六部门《关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》(晋财农〔2022〕84号)；(1分)	
							2、乡村振兴衔接资金项目是否属于公共财政支持范围；(1分)	
							3、乡村振兴衔接资金项目是否与项目实施单位职责范围相符，属于部门职责所需；(1分)	
							4、乡村振兴衔接资金项目是否与相关部门同类项目或部门相关项目重复。(1分)	
							1、项目是否征求村民、村民代表、驻村干部等相关意见建议；(1分)	
							2、项目是否经过两委会、乡(镇)政府、行业部门集体决策；(1分)	
							3、项目是否经过文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组审批；(1分)	
							4、确认2022年11月底前是否完成2023年度的项目库入库管理；(1分)	
							5、项目实施方案内容是否完整、是否具备实施条件，不得出现“钱等项目”的情况；(1分)	
							6、已入库的项目是否属于乡村振兴衔接资金使用范围，杜绝将资金用于负面清单	4.6381

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分情况
							单，不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备购置支出、修建楼堂馆所、发放各种工资奖金津贴和福利性补助、防止返贫监测预警工作经费；偿还债务本息(不含对纳入“十三五”规划的易地搬迁贷款给予贴息和对调整规范易地搬迁融资方式后发行的地方政府一般债券按规定予以补助)和垫资等。(1分)	
		项目绩效管理情况	7	绩效目标合理性		项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目绩效目标设置是否合理(3分)：①项目是否有绩效目标；(0.5分)②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(0.5分)③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分)④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	6.6987
				绩效指标明确性		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目绩效目标设置是否明确(4分)：①绩效指标从产出数量、产出质量、产出时效、产成本方面进行细化、量化，得2分，否则缺一项或一项未细化量化、设置不准确，扣0.5分，扣完为止；②绩效指标从社会效益、经济效益、可持续性影响、满意度等方面进行细化、量化，得2分，否则缺一项或一项未细化量化、设置不准确，扣0.25分，扣完为止。	
		信息公开和公告公示制度落实情况	2	信息公开和公告公示制度落实情况	2	按要求公开资金分配结果、项目库、资金项目计划等。	通过查看县资金分配结果公告、项目库公告、项目完成情况公告等，考察县级公告是否落实到位、内容是否规范准确；(1分)通过查看项目实施单位公示资	1.6256

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分情况
使用成效	70	有序推进项目实施等工作情况	9			省市区开展项目实施资金支出进度等跟踪督促及各类检查发现问题整改到位情况。(1分)	料,考察项目实施单位公示是否落实到位。(1分)	
				发现问题整改情况	1	省市区开展项目实施资金支出进度等跟踪督促及各类检查发现问题整改到位情况。(1分)	通过查看省市区各类检查和整改过程资料,考察各级各类检查发现问题是否已整改到位。(1分)	0.0563
				管理制度健全性	1	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	考核乡村振兴衔接资金项目财务和业务管理制度对项目实施保障情况。(1分)	0.8904
				制度执行有效性	2	项目实施是否严格执行项目工程招标投标制,全面实行工程合同管理,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	项目是否严格执行项目工程招标投标制;全面实行工程合同管理;实行法人责任制。(2分)	1.6968
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1、查看衔接资金支出进度是否与项目进度相匹配;(2分) 2、①项目资金使用是否符合《关于印发〈省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法〉的通知》(晋财农〔2021〕45号)及山西省财政厅等部门《关于省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法》有关事项的补充通知》(晋财农〔2023〕25号)文件相关要求,得2分,否则一项不符合扣1分,扣完为止;②项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③项目资金是否存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,(1分)存在资金违规使用该指标不得分。	5.4675
		预算执行率	6	预算执行	6	该指标考核项目预算资金是否按照计划	预算执行率=(实际支出资金/实际到位	5.7373

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分情况
				率		划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	资金)*100%; (6分) 95%≤预算执行率≤100%得满分，否则不得分。	
				绩效目标完成情况	3	实际完成任务量是否达到绩效目标申报任务量，是否与项目实际相符。	根据单位提供的项目绩效目标申报表和自评表，并通过查阅抽查项目资料，考察抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报任务量，是否与项目实际相符。(3分)	2.9872
				收益分配	6	建立并落实收益分配制度，项目实施产生直接或间接经济效益。	通过抽查相关资料，是否建立收益分配制度，落实收益分配制度。依托龙头企业、专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场、农业社会化服务组织等主体实施的产业项目，是否明确利益联结机制。(6分)	4.7349
		资金使用效益	40	产出数量	5	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	抽查项目的完成情况，项目实施单位工程量是否全部完成，项目完工率=实际完成数量/计划数量×100%。项目实施单位得分=项目完工率×5分，该项指标最终得分=各项目实施单位得分乘以资金权重之和。(5分)	4.9513
				产出质量	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核产出质量目标的实现程度。	抽查项目的质量达标情况，项目是否通过验收且质量合格来反映和考核。项目实施单位组织了竣工验收工作，且质量达标，得5分，否则若存在已完工项目尚未组织验收，但项目实施单位提供了监理日志、月报等资料证明其质量合格的，则该项指标得分=已完工且已验收质量项目数/基础设施类项目总数×5分+已完工尚未组织验收项目数/基础设施类项目总数×5分×50%。	4.9419

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分情况
				产出时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间是项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间是按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	考察项目完工及时情况,主要通过项目实际完工时间是否与合同约定相一致来衡量;项目完工及时率=及时完工项目数/基础设施类项目总数*100%。完工及时性得分=项目完工及时率×3分。	5.5327
						考察项目验收及时情况;该指标主要通过项目实施单位是否均在项目完工后一个月内组织验收来衡量;验收及时率=及时验收项目数/基础设施类项目总数*100%。验收及时性得分=验收及时率×3分。	考察项目验收及时情况,主要通过项目实施单位是否均在项目完工后一个月内组织验收来衡量;验收及时率=及时验收项目数/基础设施类项目总数*100%。验收及时性得分=验收及时率×3分。	
						完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,即成本节约率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	考核项目的成本节约情况,成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%,实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗的支出;计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。项目成本节约率均以项目节约率≥0,得6分,否则该项指标得分=成本节约率×6分。	
				后续管护	3	项目实施单位有后续资金或制度对项目进行后续管护。	通过现场查看抽查的基础设施类项目后续管护是否存在问题。(3分)	2.5549
						补助落实情况。	补助类项目考察项目是否补助到位、是否实现预期目标。(6分)	
						2021-2025年度中央、省级财政衔接资金用于产业的比率≥60%。	考察2023年乡村振兴衔接资金用于产业(含产业类基础设施)的比率是否≥60%,达到比例的得10分,否则按每低于考核比例一个百分点扣一分进行扣减,扣完	
		衔接资金支持产业发展情况	10	衔接资金支持产业发展情况	10			10

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分情况
加减分							为止。(10分)	
		满意度	5	满意度	5	服务对象对项目实施效果的满意程度。	考察受益对象对项目实施效果的满意程度。(5分)服务对象满意度 $\geq 90\%$ 得满分5分,满意度每下降1%扣2%分值,满意度低于60%不得分。	4.3783
		执行中随意调减衔接资金预算	直接扣5分		直接扣5分	县级安排的衔接资金预算在执行中调减的,直接扣减5分。	通过查看各县资金支出明细表和会计凭证等资料,核实县本级安排的衔接资金预算在执行中是否有调减的情况。	
		数据作假	直接扣10分		直接扣10分	该指标为减分指标。主要评价及考核各县在中央、省级有关部门跟踪调度数据和年末上报绩效自评材料时,提供的数据资料真实性、准确性。如通过各类监督检查和抽查发现弄虚作假的,直接扣减10分。	主要评价及考核各县在市级有关部门跟踪调度数据和年末上报绩效自评材料时,提供的数据资料真实性、准确性,是否存在通过各类监督检查和抽查发现弄虚作假的情况。	
		违规违纪	最高扣15分		最高扣15分	该指标为减分指标。主要评价及考核由审计、财政日常监管和专项检查、纪检监察等发现和曝光的违规使用衔接资金的情况(包括内部资料或媒介披露的、经核实的问题),视检查出违纪违规问题及整改情况扣分。中央、省级领导同志做出批示,经查实为衔接资金方面问题的,直接扣减5分,情节严重的,最高扣减15分。	评价及考核市级及以上审计、财政日常监管和专项检查、纪检监察等发现和曝光的问题中,是否有违规使用衔接资金的情况(包括内部资料或媒介披露的、经核实的问题)。	
合计	100		100		100			92.57

四、绩效评价指标体系分析

（一）资金保障情况

资金保障类指标主要从项目资金投入考察该项目的资金保障程度。资金保障类指标权重共10分，实际得分为10分，得分率为100.00%。

指标的业绩值见表-5：

表-5 资金保障类得分情况

三级指标	权重	得分	得分率
A11 资金到位率	10	10	100.00%
合计	10	10	100.00%

A11资金到位率：该指标分值10分，得10分。

指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。实际到位资金是一定期限（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，预算资金是一定期限（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

指标说明：

资金到位率（10分），具体如下：

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，预算资金全部到位得10分，否则按照资金到位率*权重得分。

评分过程：

本项目2023年财政预算资金5335.66万元，实际到位财政资金5335.66万元，财政资金到位率为100%，得10分。

（二）项目管理情况

项目管理类指标主要从项目建设管理、项目绩效管理、信息公开和公告公示、发现问题整改情况4个指标考察该项目的立项充分性及程序规范性、绩效目标合理性及绩效指标明确性、信息公开和公示制度落实情况、发现问题整改情况。项目管理类指标权重分共20.00分，实际得分为17.0127分，得分率为85.06%。

指标的业绩值见表-6：

表-6 项目管理类指标得分情况

三级指标	权重	得分	得分率
B11 立项依据充分性	4	3.9940	99.85%
B12 立项程序规范性	6	4.6381	77.30%
小计	10	8.6321	86.32%
B21 绩效目标合理性	3	2.9216	97.39%
B22 绩效指标明确性	4	3.7771	94.43%
小计	7	6.6987	95.70%
B31 信息公开和公告公示制度落实情况	2	1.6256	81.28%
B32 发现问题整改情况	1	0.0563	5.63%
小计	3	1.6819	56.06%
合计	20	17.0127	85.06%

B11立项依据充分性：该指标分值4分，得3.994分。

指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

指标说明：

立项依据充分性（4分），具体如下：

① 考核乡村振兴衔接资金项目的立项依据是否充分：中共中央、国务院发《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）；中共山西省委、山西省人民政府《关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》；山西省乡村振兴中心《县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库指南（试行）》的通知（晋乡振发〔2022〕115号）；吕梁市乡村振兴中心关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的通知（吕乡振发〔2022〕82号）；山西省财政厅、山西省扶贫开发办公室、山西省发展和改革委员会、山西省民族事务委员会、山西省农业农村厅、山西省林业和草原局《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（晋财农〔2021〕45号）；山西省财政厅等六部门《关于〈省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉有关事项的补充通知》（晋财农〔2023〕25号）；山西省财政厅等六部门《关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农〔2022〕84号）；（1分）

② 乡村振兴衔接资金项目是否属于公共财政支持范围；（1分）

③ 乡村振兴衔接资金项目是否与项目实施单位职责范围相符，属于部门职责所需；（1分）

④ 乡村振兴衔接资金项目是否与相关部门同类项目或部门相关项目重复。（1分）

评分过程:

① 检查项目资料, 支撑本项目立项的政策文件有上文“一、(一)项目基本情况、2.项目立项依据”中所列示的政策文件等, 得1分。

② 乡村振兴衔接资金项目属于公共财政支持范围, 得1分。

③ 乡村振兴衔接资金项目与项目实施单位职责范围相符, 属于部门职责所需, 得1分。

④ 检查项目资料, 1个项目与相关部门同类项目或部门相关项目重复, 扣0.006044238分, 具体情况如下表所示:

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	文水县第三次全国土壤普查	32.25	0.06%	0.006044238	2023年7月17日, 农业农村局向财政局提交了第三次全国土壤普查文水县点位预算资金的申请。8月17日, 文水县财政局通过预算指标抄送卡(文财预字[2023]478号)下达了3,676,500.00元的资金。然而, 吕梁市农业农村局在《关于下达2023年市级支农切块项目资金(第二批)使用计划的通知》(吕农(财)字[2023]14号)中, 再次下发了32.25万元的土壤普查预算资金, 该笔资金与前述项目存在重复拨付的情况。扣1分。
合计		32.25	0.06%	0.006044238	

B12立项程序规范性: 该指标分值6分, 得4.6381分。

指标解释: 项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。

指标说明:

立项程序规范性(6分), 具体如下:

① 项目是否征求村民、村民代表、驻村干部等相关意见建议；（1分）

② 项目是否经过两委会、乡（镇）政府、行业部门集体决策；（1分）

③ 项目是否经过文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组审批；（1分）

④ 确认2022年11月底前是否完成2023年度的项目库入库管理；（1分）

⑤ 项目实施方案内容是否完整、是否具备实施条件，不得出现“钱等项目”的情况；（1分）

⑥ 已入库的项目是否属于乡村振兴衔接资金使用范围，杜绝将资金用于负面清单，不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备购置支出、修建楼堂馆所、发放各种工资奖金津贴和福利性补助、防止返贫监测预警工作经费；偿还债务本息（不含对纳入“十三五”规划的易地搬迁贷款给予贴息和对调整规范易地搬迁融资方式后发行的地方政府一般债券按规定予以补助）和垫资等。（1分）

评分过程：

① 经查看项目资料，4个项目未征求村民、村民代表、驻村干部等相关意见建议，扣0.053976453分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	文水县 2023 年	60.00	1.12%	0.011245094	未见相关资料

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	高标准农田建设项目				
2	北新店村基础设施建设提升项目	100.00	1.87%	0.018741824	未见相关会议记录或公示，扣1分
3	2023年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金	128.00	2.40%	0.023989535	工程项目实施前无审批手续
合计		288	5.39%	0.053976453	

② 经查看项目资料，9个项目未经过两委会、乡（镇）政府、行业部门集体决策，扣0.222563657分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	文水县2023年高标准农田建设项目	60.00	1.12%	0.011245094	未见相关资料
2	2023年小额信贷贴息项目	76.63	1.44%	0.014362609	未见乡村振兴中心项目会议纪要，得0分
3	2023年小额信贷风险补偿金项目	250.00	4.69%	0.04685456	未见乡村振兴中心项目会议纪要，得0分
4	2023年健康保险	95.60	1.79%	0.017917184	未见乡村振兴中心项目会议纪要，得0分
5	2023年价格险	52.80	0.99%	0.009895683	未见乡村振兴中心项目会议纪要，得0分
6	2023年防返贫险	9.60	0.18%	0.001799215	未见乡村振兴中心项目会议纪要，得0分
7	贷款贴息市级配套	253.00	4.74%	0.047416814	未见农业农村局项目会议纪要，得0分
8	农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息市级配套资金	261.89	4.91%	0.049082963	未见农业农村局项目会议纪要，得0分
9	2023年“黄河一号”旅游公路建	128	2.4%	0.023989535	工程项目实施前无审批手续

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金				
合计		1187.52	22.26%	0.222563657	

③ 经查看项目资料，10个项目未经过文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组审批，扣0.228607895分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	文水县2023年高标准农田建设项目	60.00	1.12%	0.011245094	未见相关资料
2	文水县第三次全国土壤普查	32.25	0.60%	0.006044238	未见乡村振兴有效衔接领导小组审批，扣1分
3	2023年小额信贷贴息项目	76.63	1.44%	0.014362609	未见审批文件，得0分
4	2023年小额信贷风险补偿金项目	250.00	4.69%	0.04685456	未见审批文件，得0分
5	2023年健康保险	95.60	1.79%	0.017917184	未见审批文件，得0分
6	2023年价格险	52.80	0.99%	0.009895683	未见审批文件，得0分
7	2023年防返贫险	9.60	0.18%	0.001799215	未见审批文件，得0分
8	贷款贴息市级配套	253.00	4.74%	0.047416814	未见审批文件，得0分
9	农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息市级配套资金	261.89	4.91%	0.049082963	未见审批文件，得0分
10	2024年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金	128	2.4%	0.023989535	工程项目实施前无审批手续
合计		1219.77	22.86%	0.228607895	

④ 经查看项目资料，57个项目未在2022年11月底前完成2023年度的项目库入库管理，扣0.675586525分，具体情况如

下表示示:

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	文水县农作物优良新品种引进推广	140.00	2.62%	0.026238553	经查看文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示,该项目截止2022年底未完成2023年度的项目入库管理,扣1分。
2	三品一标认证奖补	30	0.56%	0.005622547	《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》,该项目未完成2023年度项目入库管理
3	粮油作物高产创建千亩示范片	90.00	1.69%	0.016867641	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
4	玉米新品种示范展示	15.00	0.28%	0.002811274	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
5	大豆玉米带状复合种植	100.00	1.87%	0.018741824	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
6	农作物试验示范	23.00	0.43%	0.004310619	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
7	文水县有机旱作现代农业示范园区项目	30	0.56%	0.005622547	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
8	文水县2025年高标准农田建设项目	60.00	1.12%	0.011245094	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
9	丘陵山区农田宜机化改造试点工作	69.00	1.29%	0.012931858	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
10	油料补贴	12.00	0.22%	0.002249019	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
11	市级现代农业园区认定奖补(文水县食用菌特色产业示范园)	30	0.56%	0.005622547	未在2022年11月底前完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
12	市级现代农业园区认定奖补	30	0.56%	0.005622547	未在2022年11月底前完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	(文水县农源薯业马铃薯特色产业示范园)				
13	死畜禽无害化处理配套	45.78	0.86%	0.008580007	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
14	畜牧种业振兴项目	100.00	1.87%	0.018741824	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
15	牛羊标准化养殖场示范建设项目	160.00	3.00%	0.029986918	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
16	动物防疫社会化服务	101.00	1.89%	0.018929242	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
17	病死畜无害化处理配套设施改建项目	50.00	0.94%	0.009370912	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
18	大棚渔菜共生循环水养殖项目	60.00	1.12%	0.011245094	2022年11月底前未完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
19	市级现代农业园区认定奖补 (文水县鑫吉祥肉牛特色产业示范园)	30	0.56%	0.005622547	未在2022年11月底前完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
20	市级现代农业园区认定奖补 (文水县利达肉牛产业示范园)	8.00	0.15%	0.001499346	未在2022年11月底前完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
21	市级现代农业园区认定奖补 (吕梁市生猪特色产业示范园)	8.00	0.15%	0.001499346	未在2022年11月底前完成2023年度的项目库入库管理,扣1分。
22	一产固投奖补	70.00	1.31%	0.013119277	经查看文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示,该项目未完成2023年度的项目入库管理,扣1分。

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
23	经济林提质增效	30	0.56%	0.005622547	2022年11月未完成2023年度的项目入库管理。扣1分。
24	购买热风循环烘干房项目	50.00	0.94%	0.009370912	未见项目入库资料，扣1分
25	贯家堡村灌溉引水工程	20.00	0.37%	0.003748365	根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》及附表，该项目2022年11月底前未完成项目库入库。扣1分
26	东庄村田间道路硬化工程项目	33.00	0.62%	0.006184802	未见项目入库相关资料，扣1分
27	文水县第三次全国土壤普查	32.25	0.60%	0.006044238	在《文水县第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发文水县第三次全国土壤普查工作方案的通知》（普办发〔2023〕3号）附件1中，文水县第三次全国土壤普查工作方案明确指出：“……本县将构建本区域土壤数据库”，目前未发现建设数据库。扣1分
28	下曲庄村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣1分
29	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣1分
30	武家寨村发展壮大新型农村集体经济生猪养殖项目	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣1分

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
31	北武滂村发展壮大新型农村集体经济钢结构制作项目	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣1分
32	文倚村发展壮大新型农村集体经济豆制品加工项目	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣1分
33	王家社村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣1分
34	开栅镇苍儿会村2023年发展壮大新型农村集体经济苍儿会生态房车营地项目	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣1分
35	水寨村发展壮大新型农村集体经济粪污、垃圾清理机械项目	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣1分
36	东石侯村发展壮大新型农村集体经济机械加工项目	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣1分
37	石家堡村发展壮大新型农村集体经济建筑	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	施工项目				乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣 1 分
38	东夏祠发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣 1 分
39	南徐村发展壮大新型农村集体经济水泥建材项目	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣 1 分
40	韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣 1 分
41	穆家寨村发展壮大新型农村集体经济食品加工和白酒酿造项目	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣 1 分
42	麻家堡村入股山西杏花汾瓷股份酒厂股份有限公司	65.00	1.22%	0.012182186	在文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》明细未发现该项目，扣 1 分
43	2022 年务工就业稳岗补助	6.84	0.13%	0.001281941	根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》，该项目 2022 年 11 月底前未完成项目库入库管理。扣 1 分。
44	2023 年务工就	37.14	0.70%	0.006960713	根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	业稳岗补助				果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》，该项目未在 2022 年 11 月底前完成项目库入库管理。扣 1 分
45	2023 年帮扶车间务工就业稳岗补助	2.14	0.04%	0.000401075	根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》及附表，该项目未在 2022 年 11 月底前完成项目库入库管理。扣 1 分
46	西社村村西主路、村内主路及南环路铺油	93.20	1.75%	0.01746738	根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》，该项目 2022 年 11 月底前未完成项目库入库管理。扣一分。
47	汾曲村村内退水硬化	142.80	2.68%	0.026763324	根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》，该项目 2022 年 11 月底前未完成项目库入库管理，扣一分。
48	文水县农村饮水安全工程维修养护项目	81.00	1.52%	0.015180877	根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》，该项目未在 2022 年 11 月底前完成项目库入库管理。扣 1 分。
49	文水县农村饮水安全标准化建设项目	140.00	2.62%	0.026238553	根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》，该项目未在 2022 年 11 月底前完成项目库入库管理。扣 1 分。
50	南明阳村安装太阳能路灯项目	26.10	0.49%	0.004890679	未见项目入库资料，扣 1 分
51	北夏祠村安装太阳能路灯项目	19.82	0.37%	0.003715473	未见项目入库资料，扣 1 分
52	裴会村街道安装太阳能路灯项目	45.63	0.86%	0.008551988	未见项目入库资料，扣 1 分

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
53	北辛店村基础建设提升项目	100.00	1.87%	0.018741824	未见项目入库资料，扣1分
54	2022年文水县特色镇创建项目	200.00	3.75%	0.037483648	根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》，该项目2022年11月底前未入库。扣1分
55	2023年新型经营主体市级奖补资金	80.00	1.50%	0.014993459	根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》，该项目2022年11月底前未完成项目库入库管理。
56	2023年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金	128	2.40%	0.023989535	根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》，该项目未在2022年11月底前完成项目库入库管理。
57	2023年打造100个乡村旅游重点村衔接补助资金	100.00	1.87%	0.018741824	根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》，该项目未在2022年11月底前完成项目库入库管理。
合计		3604.7	67.55%	0.675586525	

⑤ 经查看项目资料，4个项目实施方案内容不完整、不具备实施条件，出现“钱等项目”的情况，扣0.053076846分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	购买热风循环烘干房项目	50.00	0.94%	0.009370912	未见项目实施方案，得0分
2	2023年健康保险	95.60	1.79%	0.017917184	未见项目实施方案，得0分
3	2023年防返贫险	9.60	0.18%	0.001799215	未见项目实施方案，得0分

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
4	2023年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金	128	2.40%	0.023989535	未见项目实施方案，得0分
合计		283.20	5.31%	0.053076846	

⑥ 经查看项目资料，11个已入库的项目不属于乡村振兴衔接资金使用范围，扣0.128100370分，具体情况如表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	文水县第三次全国土壤普查	32.25	0.60%	0.006044238	根据山西省财政厅等六部门关于印发《中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金负面管理清单》的通知（晋财农〔2023〕76号）文件规定：“……有稳定、固定资金渠道的综合保障措施，教育、卫生、养老服务、文化等有相应资金渠道的农村基本公共服务，按原资金渠道予以支持保障”，该项目不属于乡村振兴衔接资金使用范围。扣1分
2	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目	65.00	1.22%	0.000609109	经审慎评估合作社提交的实施方案及项目内容变更申请，其建设内容主要包括投资67.5万元用于购置清粪车，旨在实现畜禽粪污清运机械一体化，该模式属于租赁经营类项目，符合乡村振兴衔接资金的使用范围。余下资金2.5万元与村集体共同投入7.5万元，共计10万元入股山西千年古泉酒业有限公司，该模式属于入股经营类项目，经审慎核查，该业务属于“名为投资，实为借款”不符合乡村振兴衔接资金的使用范畴。扣0.05分
3	北武滂村发展壮大新型农村集体经济钢结构制作项目	65.00	1.22%	0.012182186	经审阅该合作社的实施方案，其内容为在70万融资款不动的情况下收益为每年5.88万元，并且该公司要吸纳部分农户，尤其是脱贫户，根据中共文水县委、文水

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					县人民政府关于印发《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》的通知，该模式属于出租经营类项目，实质上属于借贷，不属于乡村振兴衔接资金使用范围，扣1分。
4	开栅镇苍儿会村2023年发展壮大新型农村集体经济苍儿会生态房车营地项目	65.00	1.22%	0.012182186	经审阅该村委的实施方案，其内容为苍儿会村委与山西苍儿会农牧科技有限公司合作购买房车，租赁给山西苍儿会农牧科技有限公司使用，村集体每年获得保底分红，根据中共文水县委、文水县人民政府关于印发《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》的通知，该模式属于出租经营类项目，然而，根据其本质内容分析，所购置资产的部分所有权实际上并不归属于该村委会，本质上应视为借贷关系。不属于乡村振兴衔接资金使用范围，扣1分。
5	东石侯村发展壮大新型农村集体经济机械加工项目	65.00	1.22%	0.012182186	经审阅该合作社的实施方案，其建设内容70万全部入股太原中兴焦化机械设备有限公司，每年收取固定分红7万元，三年后，入股资金全部归还东石侯村集体，该模式属于入股经营类项目，经审慎核查，该业务属于“名为投资，实为借款”不符合乡村振兴衔接资金的使用范畴。扣1分。
6	石家堡村发展壮大新型农村集体经济建筑施工项目	65.00	1.22%	0.012182186	经审阅该合作社的实施方案，其建设内容70万入股山西嘉隆达公路工程有限公司，收取固定保底分红，具体是五年一签合同，每年收取固定收益7万元，该模式属于入股经营类项目，经审慎核查，该业务属于“名为投资，实为借款”不符合乡村振兴衔接资金的使用范畴。扣1分。

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
7	南徐村发展壮大新型农村集体经济水泥建材项目	65.00	1.22%	0.012182186	经审阅该合作社的实施方案，其内容为南徐村股份经济合作社将扶持资金全部投资给文水阳光水泥有限公司购买环保设备获取收益分红，每年获取7万元保底收益，根据中共文水县委、文水县人民政府关于印发《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》的通知，该模式属于出租经营类项目，但根据其内容实质，实质上属于借贷，不属于乡村振兴衔接资金使用范围，扣1分。
8	韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目	65.00	1.22%	0.012182186	经审阅该村委的实施方案，其内容为70万元入股山西杏花瓷汾酒业有限公司，收取固定分红，根据中共文水县委、文水县人民政府关于印发《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》的通知，该模式属于入股经营类项目，经审慎核查，该业务属于“名为投资，实为借款”不符合乡村振兴衔接资金的使用范畴。扣1分
9	穆家寨村发展壮大新型农村集体经济食品加工和白酒酿造项目	65.00	1.22%	0.012182186	经审阅该村委的实施方案，其内容为70万元入股文水县康裕食品有限公司和山西淳之酒业有限公司，村集体每年获得保底收益，根据中共文水县委、文水县人民政府关于印发《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》的通知，该模式属于入股经营类项目，经审慎核查，该业务属于“名为投资，实为借款”不符合乡村振兴衔接资金的使用范畴。扣1分
10	麻家堡村入股山西杏花瓷汾股份酒厂股份有限	65.00	1.22%	0.012182186	经审阅该村委的实施方案，其内容为70万元入股山西杏花瓷汾酒厂股份有限公司，收取固定收益，

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	公司				根据中共文水县委、文水县人民政府关于印发《文水县 2023 年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》的通知，该模式属于入股经营类项目，经审慎核查，该业务属于“名为投资，实为借款”不符合乡村振兴衔接资金的使用范畴。扣 1 分
11	2026 年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金	128	2.40%	0.023989535	根据支付凭证，交通运输局在施工过程中造成孝义镇孝义村排水渠损坏，修复资金缺口 35 万，从 2023 年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金中支付 20 万。
合计		745.25	13.98%	0.128100370	

B21绩效目标合理性：该指标分值3分，得2.9216分

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

指标说明：

绩效目标合理性（3分），具体如下：

- ① 项目是否有绩效目标；（0.5分）
- ② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分）
- ③ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）
- ④ 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）

评分过程：

经查看项目资料，4个项目绩效目标设置不合理，扣0.078434532分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	文水县农作物优良新品种引进推广	140	2.62%	0.03935783	根据绩效目标申报表，该项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容不完全相关，绩效目标申报表中数量指标显示为“引进优良品种2个，种植亩数≥300亩”，经检查《山西诚信种业有限公司2023年文水县农作物优良新品种引进繁育推广实施方案》，实际工作内容除绩效目标申报表显示“引进优良品种2个，种植亩数≥300亩”外，还包括更新深井2眼、色选机（H2-8）及配套设备1套，防鸟网设施200亩，晒场（88m*51m）4488 m²，引进核雄性不育系转育技术费1个等；且与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，扣1.5分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
2	牛羊标准化养殖场示范建设项目	160	3.00%	0.029986918	根据绩效目标申报表，（鑫浩900头，年收入到250万元，利达10000头，年收入到300万元，裕农960头，年收入到200万元）。年存栏头数差别很大，年收入差不多，不符合正常的业绩水平，扣1分
3	文水县第三次全国土壤普查	32.25	0.60%	0.006044238	根据《文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表》，项目总目标是文水县通过启动第三次全国土壤普查，全面开展外业调查采样和内业测试化验工作，查明了土壤类型及分布类型，查清了土壤资源数量和质量，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑。绩效目标与实际工作内容相

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，根据文水县提交了点位预算资金申请报告，申请预算资金为 367.65 万元。吕梁市农业农村局在《关于下达 2023 年市级支农切块项目资金（第二批）使用计划的通知》（吕农（财）字〔2023〕14 号）中，再次下发了 32.25 万元的土壤普查预算资金，预算表与确定的项目投资额不匹配。扣 1 分。
4	水寨村发展壮大新型农村集体经济粪污、垃圾清理机械项目	65	1.22%	0.003045546	根据《文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表》，项目总目标是按照实施方案，购置机械，租给有资质公司，每年为村集体增收 12 万元，带动就业 4 人，改善人居环境。绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算表与确定的项目投资额相匹配。但该项目不产生生态效益，扣 0.25 分。
合计		397.25	7.44%	0.078434532	

B22绩效目标明确性：该指标分值4分，得3.7771分

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

指标说明：

绩效指标明确性（4分），具体如下：

① 绩效指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行细化、量化，得2分，否则缺一项或一项未细化量化、设置不准确，扣0.5分，扣完为止；

② 绩效指标从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度等

方面进行细化、量化，得2分，否则缺一项或一项未细化量化、设置不准确，扣0.25分，扣完为止。

评分过程：

经查看项目资料，22个项目绩效指标不够明确，扣0.222866525分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	文水县农作物优良新品种引进推广	140	2.62%	0.006559638	指标设置明确。从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度方面设置。其中，产出数量指标细化量化不准确。绩效目标表中数量指标为引进优良品种2个，种植亩数≥300亩；根据实施方案，该笔省级资金主要用于更新深井2眼、色选机（H2-8）及配套设备1套；防鸟网设施200亩；晒场（88m*51m）4488 m ² ；核雄性不育系转育技术费1个，扣0.25分。
2	2023年小额信贷风险补偿金项目	250	4.69%	0.02342728	经查看项目绩效目标申报表：①数量指标：小额信贷投放任务：2000万元；质量指标：脱贫人口小额贷款的任务比例：1/8；时效指标：风险补偿时效：≤3年；成本指标：注入金融机构风险补偿金250万元。②经济效益指标：促进脱贫户及易致贫户增加收入；社会效益指标：对脱贫户因死亡、罹患重病、因灾、因生产经营不善等原因导致小额贷款本息逾期，及时进行风险补偿，避免脱贫户产生不良征信；

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					可持续影响指标：服务受益群众年限≤3年；服务对象满意度指标：≥99%。绩效指标设置明确且进行了细化和量化，但质量指标设置不合理，得3.5分
3	贷款贴息市级配套	253	4.74%	0.047416814	经查看项目绩效目标申报表：①数量指标：享受贷款贴息企业数量：24个；质量指标：对每个企业的年贴息额≤60%；时效指标：完工及时性：2023年9月份完成拨付；成本指标：预算成本控制≤941万元。②经济效益指标：通过对农业企业贷款贴息，带动农户增收；社会效益指标：提升企业社会投入资本能力；可持续影响指标：降低企业融资成本；服务对象满意度指标：企业满意度≥90%。绩效指标设置明确且进行了细化和量化，经济效益指标和可持续影响指标设置不合理，得3分。
4	农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息市级配套资金	261.89	4.91%	0.049082963	经查看项目绩效目标申报表：①数量指标：享受贷款贴息企业数量：24个；质量指标：对每个企业的年贴息额≤60%；时效指标：完工及时性：2023年9月份完成拨付；成本指标：预算成本控制≤941万元。②经济效益指标：通过对农业企业贷款贴息，带动农户增收；社会效益指标：提升企业社会投入资本能力；可持续影响指标：降低企业融资成本；服务对象满意度指标：企业满意度≥90%。绩效指标设置明

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					确且进行了细化和量化，经济效益指标和可持续影响指标设置不合理，得 3 分。
5	下曲庄村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65	1.22%	0.003045546	依据项目实施方案或绩效申报表，该项目实施单位将绩效目标值细化并分解为与项目目标任务数相对应的具体绩效指标；但在项目实施方案中项目完工后，脱贫户有劳动能力的，可优先安排工作，农忙时节，预计月收入为 6000 元左右，但经济效益指标未写明带动劳动力就业增收指标，扣 0.25 分。
6	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目	65	1.22%	0.006091093	根据项目实施方案及绩效申报表，项目实施单位需将绩效目标值进一步细化，并将其分解为与项目目标任务数相匹配的具体绩效指标。然而，时效指标内容“2023 年 12 月 31 日前下达资金”应更正为“投资（租赁）期内按合同约定逐年按期收到投资收益”。该时效指标的设定不合适，扣 0.5 分。
7	武家寨村发展壮大新型农村集体经济生猪养殖项目	65	1.22%	0.006091093	依据项目实施方案、实施方案变更申请或绩效申报表，该项目实施单位将绩效目标值细化并分解为与项目目标任务数相对应的具体绩效指标；但时效指标内容“项目开工时间为 8 月份、项目实施周期”应更正为“租赁期内按合同约定逐年按期收到投资收益”。该时效指标的设定不合适，扣 0.5 分。
8	北武滂村发展壮大新型农村集体经济钢结	65	1.22%	0.006091093	依据项目实施方案或绩效申报表，该项目实施单位将绩效目标值细化并分解为与项

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	构制作项目				目目标任务数相对应的具体绩效指标；但时效指标的内容“合同期限2年”，应设置为“202X年X月X日前支付投资收益”，时效指标的设置不准确，扣0.5分；⑥绩效指标从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、量化。
9	文倚村发展壮大新型农村集体经济豆制品加工项目	65	1.22%	0.006091093	依据项目实施方案、实施方案变更申请或绩效申报表，该项目实施单位将绩效目标值细化并分解为与项目目标任务数相对应的具体绩效指标；但时效指标内容“2023年11月16日竣工、工程时间”应更正为“租赁期内按合同约定逐年按期收到投资收益”。该时效指标的设定不合适，扣0.5分。
10	王家社村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65	1.22%	0.003045546	依据项目实施方案或绩效申报表，该项目实施单位将绩效目标值细化并分解为与项目目标任务数相对应的具体绩效指标；但在项目实施方案中项目完工后，脱贫户有劳动能力的，可优先安排工作，农忙时节，预计月收入为3500元左右，但经济效益指标未写明带动劳动力就业增收指标，扣0.25分。
11	开栅镇苍儿会村2023年发展壮大新型农村集体经济苍儿会生态房车营地项目	65	1.22%	0.009136639	依据项目实施方案或绩效申报表，该项目实施单位将绩效目标值细化并分解为与项目目标任务数相对应的具体绩效指标；但时效指标的内容“合同期”，应设置为“租赁期内按合同约定逐年按期收到投资收益”，时效

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					指标的設置不准确，扣 0.5 分；在项目实施方中项目投产后，脱贫户有劳动能力的，可优先安排工作，预计月收入未 2000 元左右，但经济效益指标未写明带动劳动力就业增收指标，扣 0.25 分。
12	东石侯村发展壮大新型农村集体经济机械加工项目	65	1.22%	0.006091093	依据项目实施方或绩效申报表，该项目实施单位将绩效目标值细化并分解为与项目目标任务数相对应的具体绩效指标；但时效指标的内容“合同期 3 年”，应设置为“投资期内每年 8 月 31 日前支付投资收益”，时效指标的設置不准确，扣 0.5 分
13	石家堡村发展壮大新型农村集体经济建筑施工项目	65	1.22%	0.003045546	依据项目实施方或绩效申报表，该项目实施单位将绩效目标值细化并分解为与项目目标任务数相对应的具体绩效指标；但在项目实施方中通过项目建设，可促进下曲就业，增加农民收入，提高人民生活水平，每年增加农民总收入 180 余万元，平均每人增加 4 万元左右，但经济效益指标未写明带动劳动力就业增收指标，扣 0.25 分。
14	东夏祠发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目	65	1.22%	0.003045546	依据项目实施方或绩效申报表，该项目实施单位将绩效目标值细化并分解为与项目目标任务数相对应的具体绩效指标；但在项目实施方中项目投产后，一是可以防止脱贫户及边缘户造成返贫，二是成立劳务服务公司，为脱贫户解决就业问题，增

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					加脱贫户收入，但社会效益指标未写明带动劳动力就业增收指标，扣 0.25 分。
15	南徐村发展壮大新型农村集体经济水泥建材项目	65	1.22%	0.006091093	依据项目实施方案或绩效申报表，该项目实施单位将绩效目标值细化并分解为与项目目标任务数相对应的具体绩效指标；但时效指标的内容“2023 年 12 月 31 日前下达资金”，应设置为“2024 年 12 月 15 日前支付投资收益”，时效指标的设置不准确，扣 0.5 分；②绩效指标从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、量化，得 2 份
16	韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目	65	1.22%	0.006091093	依据项目实施方案或绩效申报表，该项目实施单位将绩效目标值细化并分解为与项目目标任务数相对应的具体绩效指标；但时效指标的内容“合同期”，应设置为“租赁期内按合同约定逐年按期收到投资收益”，时效指标的设置不准确，扣 0.5 分；
17	穆家寨村发展壮大新型农村集体经济食品加工和白酒酿造项目	65	1.22%	0.006091093	依据项目实施方案或绩效申报表，该项目实施单位将绩效目标值细化并分解为与项目目标任务数相对应的具体绩效指标；但时效指标的内容“合同期”，应设置为“租赁期内按合同约定逐年按期收到投资收益”，时效指标的设置不准确，扣 0.5 分；
18	麻家堡村入股山西杏花汾瓷股份酒厂股份	65	1.22%	0.006091093	依据项目实施方案或绩效申报表，该项目实施单位将绩效目标值细化并分解为与项

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	有限公司				目目标任务数相对应的具体绩效指标；但时效指标的内容“合同期”，应设置为“租赁期内按合同约定逐年按期收到投资收益”，时效指标的设置不准确，扣 0.5 分；
19	西社村村西主路、村内主路及南环路铺油	93.2	1.75%	0.004366845	根据绩效目标申报表，项目绩效指标设置明确：① 产出指标：数量指标：村内主要道路铺油≥2.1 公里；质量指标：交付标准合格；时效指标：实施时限 2023 年 8 月-11 月；成本指标：财政投入资金≤100 万元；② 效益指标：经济指标：对村内经济发展促进作用：促进；社会指标：安全事故降低率≥96%；可持续影响指标：道路铺油工程需求满足度：满足；满意度指标：服务对象满意度≥99%；绩效指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行细化、量化；③ 绩效指标从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、量化，但可持续影响指标设置不合理，扣 0.25 分
20	汾曲村村内退水硬化	142.8	2.68%	0.006690831	根据绩效目标申报表，项目绩效指标设置明确：① 产出指标：数量指标：埋设退税管道≥268 米、退水渠硬化长度≥667 米；质量指标：交付标准合格；时效指标：实施时限 2023 年 8 月-11 月；成本指标：本年财政投入资金≤166 万元；② 效益指标：经济指标：减少水灾损失

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					<p>≥95%；社会指标：提高排涝退水能力≥100%；可持续影响指标：促进农业可持续发展：中长期；满意度指标：服务对象满意度≥99%；绩效指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行细化、量化；②绩效指标从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、量化，但社会指标设置不合理，扣0.25分</p>
21	北张乡北武涝村排涝退水工程	96	1.80%	0.004498038	<p>经查看项目绩效目标申报表：①产出指标；数量指标：恢复开挖退水渠≥8公里；数量指标：建造排水池≥9座；质量指标：交付标准合格；时效指标：实施时限2023年8月-11月；成本指标：本年财政投入资金≤81万。②经济效益指标：农作物受损比率≤5%；社会效益指标：提高排涝退水能力≥100%；可持续影响指标：促进农业可持续发展中长期。绩效指标设置明确且进行了细化和量化，但社会指标设置不合理，扣0.25分。</p>
22	2023年打造100个乡村旅游重点村衔接补助资金	100	1.87%	0.004685456	<p>经查看项目绩效目标申报表：①产出指标；数量指标：恢复开挖退水渠≥8公里；数量指标：建造排水池≥9座；质量指标：交付标准合格；时效指标：实施时限2023年8月-11月；成本指标：本年财政投入资金≤81万。②经济效益指标：农作物受损比率≤5%；社会效益指标：提高排涝退水能力≥100%；</p>

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					可持续影响质保：促进农业可持续发展中长期。绩效指标设置明确且进行了细化和量化，但社会指标设置不合理，扣 0.25 分。
合计		2246.89	42.14%	0.222866525	

B31信息公开和公告公示制度落实情况：该指标分值2分，得1.6256分

指标解释：按要求公开资金分配结果、项目库、资金项目计划等。

指标说明：

信息公开和公告公示制度落实情况（2分），具体如下：

① 通过查看县资金分配结果公告、项目库公告、项目完成情况公告等，考察县级公告是否落实到位、内容是否规范准确；（1分）

② 通过查看项目实施单位公示资料，考察项目实施单位公示是否落实到位。（1分）

评分过程：

经查看项目资料，50个项目信息公开和公告公示制度落实情况不够完整，扣 0.374424618 分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	粮油作物高产创建千亩示范片	90	1.69%	0.016867641	通过查看文水县农业农村局公示资料，在项目申报环节，未严格落实公告公示要求 对资金补助计划下发公告《文水县农业农村局关于下达 2023 年市级支农切块项目资金（第一批）

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					使用计划的通知》(文农发[2023]48号),项目完工后实施单位进行了完工公示
2	农作物试验示范	23	0.43%	0.004310619	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示,县级公告落实到位、内容规范准确。在项目申报环节,未严格落实公告公示要求。
3	文水县有机旱作现代农业示范园区项目	30	0.56%	0.005622547	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示,县级公告落实在项目申报环节,未严格落实公告公示要求
4	丘陵山区农田宜机化改造试点工作-张	69	1.29%	0.012931858	文水县现代农业发展服务中心有关于2023年撂荒地宜机化改造资金的公示 未见县级项目入库公示, 2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示
5	市级现代农业园区认定奖补(文水县食用菌特色产业示范园)	30	0.56%	0.005622547	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示,县级公告落实到位、内容规范准确。在项目申报环节,未严格落实公告公示要求。
6	市级现代农业园区认定奖补(文水县农源薯业马铃薯特色产业示范园)	30	0.56%	0.005622547	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示,县级公告落实到位、内容规范准确。在项目申报环节,未严格落实公告公示要求。
7	死畜禽无害化处理配套	45.78	0.86%	0.008580007	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示,县级公告落实到位、内容规范准确。在项目申报环节,未严格落实公告公示要求。
8	畜牧种业振兴项目	100	1.87%	0.018741824	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示,县级公告落实到位、内容规范准确。在项目申报环节,未严格落实公告公示要求。扣1分。

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
9	牛羊标准化养殖场示范建设项目	160	3.00%	0.029986918	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，县级公告落实到位、内容规范准确。在项目申报环节，未严格落实公告公示要求。扣1分。
10	动物防疫社会化服务	101	1.89%	0.018929242	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，县级公告落实到位、内容规范准确。在项目申报环节，未严格落实公告公示要求。。扣1分。
11	病死畜无害化处理配套设施改建项目	50	0.94%	0.009370912	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，县级公告落实到位、内容规范准确。在项目申报环节，未严格落实公告公示要求。扣1分。
12	大棚渔菜共生循环水养殖项目	60	1.12%	0.011245094	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，县级公告落实到位、内容规范准确。在项目申报环节，未严格落实公告公示要求。扣1分。
13	市级现代农业园区认定奖补（文水县鑫吉祥肉牛特色产业示范园）	30	0.56%	0.005622547	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，县级公告落实到位、内容规范准确。在项目申报环节，未严格落实公告公示要求。扣1分。
14	市级现代农业园区认定奖补（文水县利达肉牛产业示范园）	8	0.15%	0.001499346	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，县级公告落实到位、内容规范准确。在项目申报环节，未严格落实公告公示要求。扣1分。
15	市级现代农业园区认定奖补（吕梁市生猪特色产业示范园）	8	0.15%	0.001499346	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，县级公告落实到位、内容规范准确。在项目申报环节，未严格落实公告公示要求。扣1分。
16	一产固投奖补	70	1.31%	0.013119277	经查看关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，县级公告落实到位，内容规范准确。在项目申报环节，未严格落实公

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					告公示要求。
17	经济林提质增效	30	0.56%	0.005622547	关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示、文水县林业局关于文水县2023年经济林提质增效项目资金的公示，县级公告落实到位，内容规范准确。在项目申报环节，未严格落实公告公示要求。
18	购买热风循环烘干房项目	50	0.94%	0.004685456	1. 根据《关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确，未见项目入库资料，扣0.5分； 2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位
19	贯家堡村灌溉引水工程	20	0.37%	0.001874182	1. 未见项目入库资料，扣0.5分；根据《关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确； 2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位
20	东庄村田间道路硬化工程项目	33	0.62%	0.003092401	1. 未见项目入库相关资料，扣0.5分，根据《关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确； 2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位
21	文水县第三次全国土壤普查	32.25	0.60%	0.010577417	经查阅吕梁市人民政府官方网站2023年6月28日对《吕梁市财政局关于下达2023年第二批市级农业产业化专项资金的通知》进行公示，其中包括第三次全国土壤普查32.25万元，除资金公示外，未见项目数据库公告、项目完成公告、未见实施单位公示资料。 扣1.75分

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
22	下曲庄村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目-王	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未见项目库公示告。扣0.25分
23	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未见项目库公示告。扣0.25分
24	武家寨村发展壮大新型农村集体经济生猪养殖项目	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，关于2023年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未见项目库公示告。扣0.25分
25	北武滂村发展壮大新型农村集体经济钢结构制作	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	项目				助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未在项目库公示公告里反映，扣 0.25 分。
26	文倚村发展壮大新型农村集体经济豆制品加工项目	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未见项目库公示告。扣 0.25 分
27	王家社村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未见项目库公示告。扣 0.25 分
28	开栅镇苍儿会村 2023 年发展壮大新型农村集体经济苍儿会生态房车营地项目	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未在项目库公示公告里反映，扣 0.25 分。
29	水寨村发展壮大新型农村集体经济粪污、垃圾清理机械项目	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未见项目库公示。扣 0.25 分
30	东石侯村发展壮大新型农村集体经济机械加工项目	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未见项目库公示。扣 0.25 分
31	石家堡村发展壮大新型农村集体经济建筑施工项目-王	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未见项目库公示。

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					扣 0.25 分
32	东夏祠发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未见项目库公示。 扣 0.25 分
33	南徐村发展壮大新型农村集体经济水泥建材项目	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未在项目库公示公告里反映，扣 0.25 分。
34	韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未在项目库公示公告里反映，扣 0.25 分。
35	穆家寨村发展壮大新型农村集体经济食品加工和白酒酿造项目	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未在项目库公示公告里反映，扣 0.25 分。
36	麻家堡村入股山西杏花汾瓷股份有限公司	65	1.22%	0.003045546	经查阅文水县人民政府官方网站《中共文水县委组织部关于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》公示的资金分配结果，该项目资料在乡镇及村级公示栏中对项目的入库、实施阶段、资金支付以及完成后的公示均得到了充分展示。未在项目库公示公告里反映，扣 0.25 分。
37	2022 年务工就业稳岗补助	6.84	0.13%	0.00064097	1. 根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》、《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确，项目库未录入，扣 0.5 分；2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位。
38	2023 年务工就业稳岗补助	37.14	0.70%	0.003480357	1. 根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》、《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确，项目库未录入，扣 0.5 分；2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位。
39	2023 年帮扶车间务工就业稳岗补助	2.14	0.04%	0.000200538	1. 根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					目的公示》、《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确，项目库未录入，扣 0.5 分；2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位。
40	西社村村西主路、村内主路及南环路铺油	93.2	1.75%	0.00873369	1. 根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》、《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确；未见公示，扣 0.5 分。 2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位
41	汾曲村村内退水硬化	142.8	2.68%	0.013381662	1. 根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》、《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确；未见入库公示，扣 0.5 分。 2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位
42	文水县农村饮水安全工程维修养护项目	81	1.52%	0.007590439	1. 根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》、《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确；未见入库公示，扣 0.5 分。 2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位
43	文水县农村饮水安全标准化建设项目	140	2.62%	0.013119277	1. 根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					目的公示》、《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确；未见入库公示，扣 0.5 分。 2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位
44	南明阳村安装太阳能路灯项目	26.095	0.49%	0.002445339	1. 根据《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确，未见入库资料，扣 0.5 分 2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位
45	北夏祠村安装太阳能路灯项目	19.8245	0.37%	0.001857736	1. 根据《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确，未见入库资，扣 0.5 分 2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位
46	裴会村街道安装太阳能路灯项目	45.6305	0.86%	0.004275994	1. 根据《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确，未见入库资料，扣 0.5 分 2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位
47	北辛店村基础建设提升项目	100	1.87%	0.009370912	1. 根据《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确，未见入库资料，扣 0.5 分 2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位。
48	2022 年文水县特色小镇创建项目	200	3.75%	0.018741824	1. 根据《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确，未见入库资料，扣 0.5 分 2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位
49	2023 年新型经营主体市级奖补资	80	1.50%	0.00749673	1. 根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	金				小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》、《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确；未见项目库公示，扣 0.5 分。 2. 通过查看乡村振兴中心公示资料，公示落实到位
50	2023 年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金	128	2.40%	0.041981685	1. 根据《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年度入库项目的公示》、《关于 2023 年度财政衔接资金项目实施完成情况的公示》，县级公告落实到位、内容规范准确，未见项目库公告与完成情况公示，扣 0.75 分。 2. 实施单位未公示，扣 1 分。
合计		3147.7	59.01%	0.374424618	

B32发现问题整改情况：该指标分值1分，得0.0563分

指标解释：省市县开展项目实施资金支出进度等跟踪督促及各类检查发现问题整改到位情况。

指标说明：

发现问题整改情况（1分），具体如下：

通过查看省市县各类检查和整改过程资料，考察各级各类检查发现问题是否已整改到位。（1分）

评分过程：

经查看项目资料，72个项目发现问题整改情况资料不完善，扣0.943683073分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	文水县农作物优良新品	140	2.62%	0.026238553	仅提供实施单位自查报

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	种引进推广				告，未提供各级省市县检查和整改过程资料，扣1分
2	粮油作物高产创建千亩示范片	90	1.69%	0.016867641	未见省市县各类检查和整改过程资料，扣1分。
3	玉米新品种示范展示	15	0.28%	0.002811274	未见省市县各类检查和整改过程资料，扣1分。
4	大豆玉米带状复合种植	100	1.87%	0.018741824	未见省市县各类检查和整改过程资料，扣1分。
5	农作物试验示范	23	0.43%	0.004310619	未见省市县各类检查和整改过程资料，扣1分。
6	文水县有机旱作现代农业示范园区项目	30	0.56%	0.005622547	未见省市县各类检查和整改过程资料，扣1分。
7	文水县2023年高标准农田建设项目（项目未完成）	60	1.12%	0.011245094	项目未完成，未见省市县各类检查和整改过程资料
8	丘陵山区农田宜机化改造试点工作	69	1.29%	0.012931858	未见省市县各类检查和整改过程资料。扣1分。
9	油料补贴	12	0.22%	0.002249019	未见省市县各类检查和整改过程资料，扣1分
10	市级现代农业园区认定奖补（文水县食用菌特色产业示范园）	30	0.56%	0.005622547	未见省市县各类检查和整改过程资料，扣1分。
11	市级现代农业园区认定奖补（文水县农源薯业马铃薯特色产业示范园）	30	0.56%	0.005622547	未见省市县各类检查和整改过程资料，扣1分。
12	死畜禽无害化处理配套	45.78	0.86%	0.008580007	未见省市县各类检查和整改过程资料，扣1分
13	畜牧种业振兴项目	100	1.87%	0.018741824	未见省市县各类检查和整改过程资料，扣1分
14	牛羊标准化养殖场示范建设项目	160	3.00%	0.029986918	未见省市县各类检查和整改过程资料，扣1分
15	动物防疫社会化服务	101	1.89%	0.018929242	未见省市县各类检查和整改过程资料，扣1分
16	病死畜无害化处理配套设施改建项目	50	0.94%	0.009370912	未发现省市县各类检查和整改过程资料，扣1分
17	市级现代农业园区认定奖补（文水县鑫吉祥肉	30	0.56%	0.005622547	未见省市县各类检查和整改过程资料，扣1分。

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	牛特色产业示范园)				
18	市级现代农业园区认定奖补(文水县利达肉牛产业示范园)	8	0.15%	0.001499346	未见省市县各类检查和整改过程资料,扣1分。
19	市级现代农业园区认定奖补(吕梁市生猪特色产业示范园)	8	0.15%	0.001499346	未见省市县各类检查和整改过程资料,扣1分。
20	一产固投奖补	70	1.31%	0.013119277	未见检查和整改过程资料,扣1分。
21	经济林提质增效	30	0.56%	0.005622547	未提供检查和整改过程资料。扣1分。
22	购买热风循环烘干房项目	50	0.94%	0.009370912	未提供相关检查文件及整改资料,扣1分。
23	孝义村村东农田排水系统改造	108	2.02%	0.02024117	未提供相关检查文件及整改资料,扣1分。
24	贯家堡村灌溉引水工程	20	0.37%	0.003748365	未提供相关检查文件及整改资料,扣1分。
25	旧城庄道路改造工程项目	71.5	1.34%	0.013400404	未提供相关检查文件及整改资料,扣1分。
26	东庄村田间道路硬化工程项目	33	0.62%	0.006184802	未提供相关检查文件及整改资料,扣1分。
27	文水县第三次全国土壤普查	32.25	0.60%	0.006044238	经核查,未发现需进行整改的相关问题的资料。
28	2023年小额信贷贴息项目	76.634	1.44%	0.014362609	未发现整改资料,得0分。
29	2023年小额信贷风险补偿金项目	250	4.69%	0.04685456	未发现整改资料,得0分。
30	2023年健康保险	95.6	1.79%	0.017917184	未发现整改资料,得0分。
31	2023年价格险	52.8	0.99%	0.009895683	未发现整改资料,得0分。
32	2023年防返贫险	9.6	0.18%	0.001799215	未发现整改资料,得0分。
33	贷款贴息市级配套	253	4.74%	0.047416814	未发现整改资料,得0分。
34	农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息市级配套资金	261.89	4.91%	0.049082963	未发现整改资料,得0分。
35	下曲庄村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65	1.22%	0.012182186	经核查,未发现需进行整改的相关问题。

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
36	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目	65	1.22%	0.012182186	经核查,未发现需进行整改的相关问题。
37	武家寨村发展壮大新型农村集体经济生猪养殖项目	65	1.22%	0.012182186	经核查,未发现需进行整改的相关问题。
38	北武滂村发展壮大新型农村集体经济钢结构制作项目	65	1.22%	0.012182186	经核查,未提供需进行整改的相关问题。
39	文倚村发展壮大新型农村集体经济豆制品加工项目	65	1.22%	0.012182186	经核查,未发现需进行整改的相关问题。
40	王家社村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65	1.22%	0.012182186	经核查,未发现需进行整改的相关问题。
41	开棚镇苍儿会村2023年发展壮大新型农村集体经济苍儿会生态房车营地项目	65	1.22%	0.012182186	经核查,未提供需进行整改的相关问题。
42	水寨村发展壮大新型农村集体经济粪污、垃圾清理机械项目	65	1.22%	0.012182186	经核查,未发现需进行整改的相关问题。
43	东石侯村发展壮大新型农村集体经济机械加工项目	65	1.22%	0.012182186	经核查,未发现需进行整改的相关问题。
44	石家堡村发展壮大新型农村集体经济建筑施工项目	65	1.22%	0.012182186	经核查,未发现需进行整改的相关问题。
45	东夏祠发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目	65	1.22%	0.012182186	经核查,未发现需进行整改的相关问题。
46	南徐村发展壮大新型农村集体经济水泥建材项目	65	1.22%	0.012182186	经核查,未提供需进行整改的相关问题。
47	韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目	65	1.22%	0.012182186	经核查,未提供需进行整改的相关问题资料,扣1分。
48	穆家寨村发展壮大新型农村集体经济食品加工	65	1.22%	0.012182186	经核查,未提供需进行整改的相关问题。

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	和白酒酿造项目				
49	麻家堡村 入股山西杏花汾瓷股份酒厂股份有限公司	65	1.22%	0.012182186	经核查,未提供需进行整改的相关问题。
50	2022年、2023年务工就业一次性交通补贴	53.6255	1.01%	0.010050397	未见检查、整改过程资料,扣1分。
51	2023年务工就业稳岗补助	37.14	0.70%	0.006960713	未见检查、整改过程资料,扣一分。
52	2023年帮扶车间务工就业稳岗补助	2.14	0.04%	0.000401075	未见检查、整改过程资料,扣一分。
53	西社村村西主路、村内主路及南环路铺油	93.2	1.75%	0.01746738	未见检查、整改过程资料,扣1分
54	汾曲村村内退水硬化	142.8	2.68%	0.026763324	未见检查、整改过程资料,扣1分
55	北张乡北武涝村排涝退水工程	96	1.80%	0.017992151	未见检查、整改过程资料,扣1分
56	文水县农村饮水安全工程维修养护项目	81	1.52%	0.015180877	未见检查、整改过程资料,扣1分
57	文水县农村饮水安全标准化建设项目	140	2.62%	0.026238553	未见检查、整改过程资料,扣1分
58	乐村安装太阳能路灯项目	37.0535	0.69%	0.006944502	未见检查、整改过程资料,扣1分
59	河西村安装太阳能路灯项目	14.488	0.27%	0.002715315	未见检查、整改过程资料
60	马西乡孝子渠村安装太阳能路灯项目	32.977	0.62%	0.006180491	未见检查、整改过程资料
61	青高村街道安装太阳能路灯项目	33.084	0.62%	0.006200545	未见检查、整改过程资料
62	南安镇杨乐堡村安装太阳能路灯项目	98.1915	1.84%	0.018402878	未见检查、整改过程资料
63	东宜亭村按照太阳能路灯项目	19.9525	0.37%	0.003739462	未见检查、整改过程资料
64	马西乡神堂村安装太阳能路灯项目	12.816	0.24%	0.002401952	未见检查、整改过程资料
65	南明阳村安装太阳能路灯项目	26.095	0.49%	0.004890679	未见检查、整改过程资料
66	北夏祠村安装太阳能路灯项目	19.8245	0.37%	0.003715473	未见检查、整改过程资料

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
67	裴会村街道安装太阳能路灯项目	45.6305	0.86%	0.008551988	未见检查、整改过程资料
68	北辛店村基础建设提升项目	100	1.87%	0.018741824	未见检查、整改过程资料
69	2023年雨露计划	29.1	0.55%	0.005453871	未见检查、整改过程资料
70	2022年创业致富带头人示范培训	21	0.39%	0.003935783	未见检查、整改过程资料
71	2022年文水县特色镇创建项目	200	3.75%	0.037483648	未见检查、整改过程资料，扣1分
72	2023年新型经营主体市级奖补资金	80	1.50%	0.014993459	未见检查、整改过程资料，扣1分
73	2023年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金	128	2.40%	0.023989535	未见检查、整改过程资料
合计		5035.172	94.37%	0.943683073	

（三）使用成效

使用成效类指标主要从有序推进项目实施等工作情况、预算执行率、资金使用效益、衔接资金支持产业发展情况及满意度5个指标，考察该项目资金使用成效。使用成效类指标权重分共70.00分，实际得分为65.5606分，得分率为93.66%。

指标的业绩值如表-8所示：

表-8 项目管理类标得分情况

三级指标	权重	得分	得分率
C11管理制度健全性	1	0.8904	89.04%
C12 制度执行有效性	2	1.6968	84.84%
C13 资金使用合规性	6	5.4675	91.13%
小计	9	8.0547	89.50%
C21 预算执行率	6	5.7373	95.62%
小计	6	5.7373	95.62%

C31 绩效目标完成情况	3	2.9872	99.57%
C32 收益分配	6	4.7349	78.92%
C33 产出数量	5	4.9513	99.03%
C34 产出质量	5	4.9419	98.84%
C35 产出时效	6	5.5327	92.21%
C36 成本节约率	6	5.6874	94.79%
C37 后续管护	3	2.5549	85.16%
C38 补助类	6	6	100.00%
小计	40	37.3903	93.48%
C41 衔接资金支持产业发展情况	10	10	100.00%
小计	10	10	100.00%
C51 满意度	5	4.3783	87.57%
小计	5	4.3783	87.57%
合计	70	65.5606	93.66%

C11管理制度健全性：该指标分值1分，得0.8904分

指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

指标说明：

管理制度健全性（1分），具体如下：

考核乡村振兴衔接资金项目财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分过程：

经查看项目资料，21个项目管理制度不健全，扣0.109639670分，具体情况如下表所示：

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	下曲庄村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65	1.22%	0.009136639	下曲庄村提供了《固定资产管理制度》，未提供收益分配使用管理办法、档案管理制度等。，扣 0.75 分。
2	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目	65	1.22%	0.003045546	西社村提供了《资产管理制度》包括财务决算制度、资产运营管理制度等，未提供收益分配使用管理办法。扣 0.25 分。
3	武家寨村发展壮大新型农村集体经济生猪养殖项目	65	1.22%	0.009136639	武家寨村提供了《猪舍管理制度》由村指定专人为资产管理人员，未提供收益分配使用管理办法等，扣 0.75 分。
4	北武涝村发展壮大新型农村集体经济钢结构制作项目	65	1.22%	0.006091093	未提供收益分配使用管理办法等。扣 0.5 分。
5	文倚村发展壮大新型农村集体经济豆制品加工项目	65	1.22%	0.003045546	文倚村提供了《资产管理制度》包括财务预决算制度、资产运营管理制度，未提供收益分配使用管理办法等，扣 0.25 分。
6	王家社村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65	1.22%	0.009136639	王家社村提供了《固定资产管护制度》，未提供收益分配使用管理办法、档案管理制度等。，扣 0.75 分。
7	开栅镇苍儿会村 2023 年发展壮大新型农村集体经济苍儿会生态房车营地项目	65	1.22%	0.012182186	未见相关制度，未提供收益分配使用管理办法，扣 1 分。
8	水寨村发展壮大新型农村集体经济粪污、垃圾清理机械项目	65	1.22%	0.003045546	水寨村提供了《资产管理制度》《财务管理制度》，未提供收益分配使用管理办法等，扣 0.25 分。
9	东石侯村发展壮大新型农村集体经济机械加工项目	65	1.22%	0.012182186	东石侯村未提供了项目财务和业务管理制度，未提供收益分配使用管理办

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					法，扣 1 分。
10	石家堡村发展壮大新型农村集体经济建筑施工项目	65	1.22%	0.009136639	石家堡村提供了资产管理台账，未提供收益分配使用管理办法，与山西嘉隆达公路工程有限公司签订合作协议书存在不规范现象，具体表现为合同文本中缺乏对投资收益支付时间的明确约定，以及未设定按时支付收益的滞纳金条款，扣 0.75 分。
11	东夏祠发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目	65	1.22%	0.003045546	东夏祠村提供了《资产管理制度》包括财务制度、资产运营管理制度、合同管理制度等《资产管护制度》，未提供收益分配使用管理办法，扣 0.25 分。
12	南徐村发展壮大新型农村集体经济水泥建材项目	65	1.22%	0.006091093	未提供收益分配使用管理办法等。扣 0.5 分。
13	穆家寨村发展壮大新型农村集体经济食品加工和白酒酿造项目	65	1.22%	0.012182186	未见相关制度，未提供收益分配使用管理办法，扣 1 分。
14	麻家堡村入股山西杏花汾瓷股份酒厂股份有限公司	65	1.22%	0.012182186	未见相关制度，未提供收益分配使用管理办法，扣 1 分。
合计		910	17.08%	0.109639670	

C12制度执行有效性：该指标分值2分，得1.6968分

指标解释：项目实施是否严格实行项目工程招投标制，全面实行工程合同制管理，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

指标说明：

制度执行有效性（2分），具体如下：

项目是否严格实行项目工程招投标制；全面实行工程合同制管理；实行法人责任制。（2分）

评分过程：

经查看项目资料，12个项目未严格实行项目工程招投标制；全面实行工程合同制管理；实行法人责任制，扣0.303248334分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	粮油作物高产创建千亩示范片	90	1.69%	0.033735283	吕梁市农业农村局关于下达2023年市级支农切块项目资金（第一批）使用计划的通知后，由文水县农业农村局召开党委会，确定实施主体，实施主体的实施方案编制日期为2023年3月，获得市级玉米吨粮田高产创建项目批复时间为2023年5月28日，获得冬小麦高产创建项目、早熟马铃薯高产创建项目批复时间为2023年6月29日，下发《文水县农业农村局关于下达2023年市级支农切块项目资金（第一批）使用计划的通知》（文农发〔2023〕48号）资的时间为2023年4月28日，早于高产（高效）创建项目获得批复时间。实施主体实行合同管理
2	大棚渔菜共生循环水养殖项目	60	1.12%	0.022490189	2023年12月2日，吕梁长青农牧科技有限公司大棚渔菜共生循环水养殖数字化项目验收卡，验收合格。2023年12月4日印发，吕梁市农业农村局关于《吕梁长青农牧科技有限公司大棚渔菜共生循环水养殖数字化项目验收结果》的函，文件指出“项目建设中采购安装

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					智能化设备和鱼塘保温工程与批复方案要求一致，同意通过验收。”但根据2024年8月2日财政检查工作底稿，指出“未按照批复内容执行（未购置自动化发电机组）”。
3	2023年健康保险	95.6	1.79%	0.008958592	2023年4月6日，文水县乡村振兴中心与太平财产保险有限公司山西分公司签订了《文水县“健康保险”业务合作协议》及《补充协议》，实行合同制管理。文水县乡村振兴中心未成立项目实施领导小组，扣0.5分。
4	2023年价格险	52.8	0.99%	0.004947842	2023年8月30日，文水县乡村振兴中心与中国人寿财产保险股份有限公司吕梁市中心支公司签订了《文水县农产品价格险合作协议》，实行合同制管理。文水县乡村振兴中心未成立项目实施领导小组，扣0.5分。
5	2023年防返贫险	9.6	0.18%	0.000899608	2023年1月10日，文水县乡村振兴中心发布了《关于为文水县建档立卡脱贫人口和易致贫返贫人口办理防返贫救助责任保险的简易询价函》，执行了询价程序。2023年2月1日，文水县乡村振兴中心与中国人民财产保险股份有限公司文水支公司签订了《文水县建档立卡脱贫人口和易致贫返贫人口防贫救助责任保险合同》，实行合同制管理。文水县乡村振兴中心未成立项目实施领导小组，扣0.5分。
6	贷款贴息市级配套	253	4.74%	0.094833629	项目未成立实施领导小组，扣2分。
7	农业产业化省级重点龙头企业贷款贴	261.89	4.91%	0.098165925	项目未成立实施领导小组，扣2分。

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	息市级配套资金				
8	水寨村发展壮大新型农村集体经济粪污、垃圾清理机械项目	65	1.22%	0.006091093	本项目遵循合同管理制度，村民委员会与采购方签订项目协议书。在项目实施初期及竣工后，村民委员会将项目入库信息及实施成果于村务公开栏进行公示。在确定挖掘机采购方的过程中，通过第三方机构进行询价比选，最终确定中标者，确保招投标程序的严格执行。项目竣工后，由村民委员会自检，项目实施单位、村党组织、乡镇党委、县现代农业发展服务中心、县乡村振兴中心、县农业农村局、县财政局、县委组织部共同参与验收，验收组成员签署盖章，确保验收流程的规范性。项目实施方案、项目协议书、财务等相关资料完备并及时归档。项目实施过程中成立领导小组，实行层级责任制，严格执行项目法人责任制。项目调整及支出调整手续齐全。然而，购置平板车的费用为10.9万元，未通过第三方机构实施公开采购程序，而是经由村委会实地考察后确定了采购对象。扣0.5分。
9	韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目	65	1.22%	0.003045546	本项目遵循合同管理制度，村民委员会与被投资单位签订投资合同。在项目实施初期及竣工后，村民委员会将项目入库信息及实施成果于村务公开栏进行公示。由村民委员会自检，项目实施单位、村党组织、乡镇党委、县现代农业发展服务中心、县乡村振兴中心、县农业农村局、县财政局、县委组织部共同参与验收，验收组

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					成员签署盖章，确保验收流程的规范性。项目实施方案、项目协议书、财务等相关资料完备并及时归档。项目实施过程中成立领导小组，实行层级责任制，严格执行项目法人责任制。项目调整及支出调整手续齐全。但合同约定，“……每年9月1日前项甲方支付投资收益，乙方不能按时支付甲方投资收益，按日计算，应付收益金额3%回收滞纳金”但实际收益于2024年9月27日，晚于约定日期，但未见收到滞纳金，扣0.25分。
10	穆家寨村发展壮大新型农村集体经济食品加工和白酒酿造项目	65	1.22%	0.003045546	本项目遵循合同管理制度，村民委员会与被投资单位签订投资合同。在项目实施的初期及竣工后，村民委员会将项目入库信息及实施成果于村务公开栏进行公示。由村民委员会自检，项目实施单位、村党组织、乡镇党委、县现代农业发展服务中心、县乡村振兴中心、县农业农村局、县财政局、县委组织部共同参与验收，验收组成员签署盖章，确保验收流程的规范性。项目实施方案、项目协议书、财务等相关资料完备并及时归档。项目实施过程中成立领导小组，实行层级责任制，严格执行项目法人责任制。项目调整及支出调整手续齐全。但合同约定，“……约定每年7月31日前项甲方支付投资收益，乙方不能按时支付甲方投资收益，按日计算，应付收益金额1%回收滞纳金”但截至报告日，实际收益尚未到

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					账，亦未发现滞纳金的相关记录。，扣 0.25 分。
11	麻家堡村 入股山西杏花汾瓷股份酒厂股份有限公司	65	1.22%	0.003045546	本项目遵循合同管理制度，村民委员会与被投资单位签订投资合同。在项目实施的初期及竣工后，村民委员会将项目入库信息及实施成果于村务公开栏进行公示。由村民委员会自检，项目实施单位、村党组织、乡镇党委、县现代农业发展服务中心、县乡村振兴中心、县农业农村局、县财政局、县委组织部共同参与验收，验收组成员签署盖章，确保验收流程的规范性。项目实施方案、项目协议书、财务等相关资料完备并及时归档。项目实施过程中成立领导小组，实行层级责任制，严格执行项目法人责任制。项目调整及支出调整手续齐全。但合同约定，“……约定每年 8 月 31 日前项甲方支付投资收益，乙方不能按时支付甲方投资收益，按日计算，应付收益金额 3%回收滞纳金”但截至报告日，实际收益尚未到账，亦未发现滞纳金的相关记录。，扣 0.25 分。
12	2023 年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金	128	2.40%	0.023989535	该项目为道路维护，均分割为多个小项目，未实行工程项目招标投标制扣 1 分。项目签订相关协议，项目完成后有项目验收表，相关资料等及时装订归档成册，且未发生相应事故。项目实施方案中列明负责人，并在验收表中签字。
合计		1210.89	22.7%	0.303248334	

C13资金使用合规性：该指标分值6分，得5.4675分

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

指标说明：

资金使用合规性（6分），具体如下：

1. ① 查看衔接资金支出进度是否与项目进度相匹配；（2分）

2. ① 项目资金使用是否符合《关于印发〈省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（晋财农〔2021〕45号）及山西省财政厅等六部门《关于省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》有关事项的补充通知》（晋财农〔2023〕25号）文件相关要求，得2分，否则一项不符合扣1分，扣完为止；

② 项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）

③ 项目资金是否存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，（1分）存在资金违规使用该指标不得分。

评分过程：

1. ① 经查看项目资料，20个项目衔接资金支出进度与项目进度不匹配，扣0.445910159分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	一产固投奖补	70	1.31%	0.026238553	山西省文水县利达牲畜交易有限公司，2023年8月29日，入统计局库2523万元，2023年10月24日，入统计局库3015万元，2023年11月13日，入统计局库4101万元；2023年9月27日补助30万元，2023年11月28日补助10万元，2023年12月14日补助1.67万元。达500万元

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					以上每满 500 万元奖补 5 万元，未按照文件规定补助，扣 2 分。
2	购买热风循环烘干房项目	50	0.94%	0.018741824	根据工业品加工定制合同，自合同签订之日起十日内，支付合同总额的 40%（183,200.00 元）作为预付款；设备准备完毕，设备出厂前定制方再付合同总额的 30%（137,400.00 元）；设备安装调试完成试生产后三日内，定制方再付合同总额的 30%（137,400.00 元）根据支付凭证，共支付 320,600.00 元，烘干房已建设完毕，工程款余尾款 137,400.00 元未支付，衔接资金支出进度与项目进度不匹配。
3	孝义村村东农田排水系统改造	108	2.02%	0.04048234	本项目已经验收，根据支付凭证，共支付 1,067,980.00 元，最终评审金额 1,080,000.00 元，剩余 12,020.00 元质保金未付，合同规定质保金按照最终评审价的 3%，应为 32,400.00 元。多支付 20,380.00 元。衔接资金支付进度与项目进度不符。
4	旧城庄道路改造工程项目	71.5	1.34%	0.026800808	本项目已经验收，根据支付凭证，共支付 682,026.00 元，最终评审金额 702,000.00 元，剩余 19,974.00 元质保金未付，合同规定质保金按照最终评审价的 3%，应为 21,063.12 元。多支付 1,089.12 元。衔接资金支付进度与项目进度不符。
5	东庄村田间道路硬化工程项目	33	0.62%	0.012369604	本项目已经验收，根据支付凭证，共支付 312,971.00 元，

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					最终评审金额 321,000.00 元, 剩余 8,029.00 元质保金未付, 合同规定质保金按照最终评审价的 3%, 应为 9,630 元。多支付 1,601.00 元。衔接资金支付进度与项目进度不符。
6	南徐村发展壮大新型农村集体经济水泥建材项目	65	1.22%	0.024364371	经检查投资合同和付款凭证, 该笔资金的支出与项目进度相匹配。合同签订时间 2023 年 8 月 23 日, 合同约定“按照合同约定签订合同后, 待乙方收到环保设备后, 甲方交付乙方投资资金,” 未提供设备交付资料, 未提供经济合作社收到该笔款项的凭证(可能为 8 月), 文水县阳光水泥有限公司收到文水县凤城镇南徐村股份经济合作社 70 万资金的时间为 2023 年 11 月 20 日。衔接资金支出进度是否与项目进度相匹配, 暂时无法判断。
7	西社村村西主路、村内主路及南环路铺油	93.2	1.75%	0.03493476	本项目已经验收, 根据支付凭证, 共支付 903,500.00 元, 最终评审金额 930,000.00 元, 剩余 26,500.00 元质保金未付, 合同规定质保金按照最终评审价的 3%, 应为 27,900.00 元。多支付 1,400.00 元。衔接资金支付进度与项目进度不符。
8	汾曲村村内退水硬化	142.8	2.68%	0.053526649	本项目已经验收, 根据支付凭证, 共支付 1,380,368.00 元, 最终评审金额 1,423,000.00 元, 剩余 42,632.00 元质保金未付, 合同规定质保金按照最终评审价的 3%, 应为 42,690.00 元。

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					多支付 58.00 元。衔接资金支付进度与项目进度不符。
9	北张乡北武涝村排涝退水工程	96	1.80%	0.035984302	本项目已经验收, 根据支付凭证, 共支付 930,510.00 元, 最终评审金额 951,000.00 元, 剩余 20,490.00 元质保金未付, 合同规定质保金按照最终评审价的 3%, 应为 28,503.00 元。多支付 8,040.00 元。衔接资金支付进度与项目进度不符。
10	乐村安装太阳能路灯项目	37.0535	0.69%	0.013889003	根据施工合同, 签订合同支付 40%, 收货支付 30%, 竣工支付 15%, 验收合格支付 12%, 扣留质保金, 质保到期后完成支付 3%, 除质保金 102,033.75 元外, 应支付 3,299,091.25 元, 根据支付凭证, 共支付 3,300,450.00 元, 多支付 1,358.75 元, 未按合同约定比例留足质保金额, 衔接资金支出进度与项目进度不匹配
11	河西村安装太阳能路灯项目	14.488	0.27%	0.005430631	根据施工合同, 签订合同支付 40%, 收货支付 30%, 竣工支付 15%, 验收合格支付 12%, 扣留质保金, 质保到期后完成支付 3%, 除质保金 102,033.75 元外, 应支付 3,299,091.25 元, 根据支付凭证, 共支付 3,300,450.00 元, 多支付 1,358.75 元, 衔接资金支出进度与项目进度不匹配
12	马西乡孝子渠村安装太阳能路灯项目	32.977	0.62%	0.012360983	根据施工合同, 签订合同支付 40%, 收货支付 30%, 竣工支付 15%, 验收合格支付 12%, 扣留质保金, 质保到期后完成支付 3%, 除质保金

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					102,033.75 元外, 应支付 3,299,091.25 元, 根据支付凭证, 共支付 3,300,450.00 元, 多支付 1,358.75 元, 衔接资金支出进度与项目进度不匹配
13	青高村街道安装太阳能路灯项目	33.084	0.62%	0.01240109	根据施工合同, 签订合同支付 40%, 收货支付 30%, 竣工支付 15%, 验收合格支付 12%, 扣留质保金, 质保到期后完成支付 3%, 除质保金 102,033.75 元外, 应支付 3,299,091.25 元, 根据支付凭证, 共支付 3,300,450.00 元, 多支付 1,358.75 元, 衔接资金支出进度与项目进度不匹配
14	南安镇杨乐堡村安装太阳能路灯项目	98.1915	1.84%	0.036805756	根据施工合同, 签订合同支付 40%, 收货支付 30%, 竣工支付 15%, 验收合格支付 12%, 扣留质保金, 质保到期后完成支付 3%, 除质保金 102,033.75 元外, 应支付 3,299,091.25 元, 根据支付凭证, 共支付 3,300,450.00 元, 多支付 1,358.75 元, 衔接资金支出进度与项目进度不匹配
15	东宜亭村按照太阳能路灯项目	19.9525	0.37%	0.007478925	根据施工合同, 签订合同支付 40%, 收货支付 30%, 竣工支付 15%, 验收合格支付 12%, 扣留质保金, 质保到期后完成支付 3%, 除质保金 102,033.75 元外, 应支付 3,299,091.25 元, 根据支付凭证, 共支付 3,300,450.00 元, 多支付 1,358.75 元, 衔接资金支出进度与项目进度不匹配

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
16	马西乡神堂村安装太阳能路灯项目	12.816	0.24%	0.004803904	根据施工合同，签订合同支付 40%，收货支付 30%，竣工支付 15%，验收合格支付 12%，扣留质保金，质保到期后完成支付 3%，除质保金 102,033.75 元外，应支付 3,299,091.25 元，根据支付凭证，共支付 3,300,450.00 元，多支付 1,358.75 元，衔接资金支出进度与项目进度不匹配
17	南明阳村安装太阳能路灯项目	26.095	0.49%	0.009781358	根据施工合同，签订合同支付 40%，收货支付 30%，竣工支付 15%，验收合格支付 12%，扣留质保金，质保到期后完成支付 3%，除质保金 102,033.75 元外，应支付 3,299,091.25 元，根据支付凭证，共支付 3,300,450.00 元，多支付 1,358.75 元，衔接资金支出进度与项目进度不匹配
18	北夏祠村安装太阳能路灯项目	19.8245	0.37%	0.007430946	根据施工合同，签订合同支付 40%，收货支付 30%，竣工支付 15%，验收合格支付 12%，扣留质保金，质保到期后完成支付 3%，除质保金 102,033.75 元外，应支付 3,299,091.25 元，根据支付凭证，共支付 3,300,450.00 元，多支付 1,358.75 元，衔接资金支出进度与项目进度不匹配
19	裴会村街道安装太阳能路灯项目	45.6305	0.86%	0.017103976	根据施工合同，签订合同支付 40%，收货支付 30%，竣工支付 15%，验收合格支付 12%，扣留质保金，质保到期后完成支付 3%，除质保金 102,033.75 元外，应支付

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					3,299,091.25 元, 根据支付凭证, 共支付 3,300,450.00 元, 多支付 1,358.75 元, 衔接资金支出进度与项目进度不匹配
20	北辛店村基础建设提升项目	100	1.87%	0.037483648	根据北辛店村农家乐配套设施项目施工合同、北辛店村红色大院配套及残垣断壁修复项目施工合同、北辛店村机井维修配套项目施工合同, 工程项目开工后, 付合同总价的 30%作为预付款, 完成总进度的 70%后, 付合同总价的 70%工程款, 所有工程完成后, 待验收合格和评审完成后, 按照评审价格支付到 97%, 扣押 3%为质保金, 质保期一年结束后返还, 根据支付凭证, 共支付 932,650.00 元, 剩余质保金 27,350.00 元, 最终结算评审价 960000 元, 质保金应为 28800 元, 多支付 1450.00 元, 衔接资金支出进度与项目进度不匹配。
21	贯家堡村灌溉引水工程	20	0.37%	0.00749673	根据合同协议书, 2024 年 2 月 6 日一次性支付贯家堡干渠渡槽修建工程款 199,268.81 元, 2023 年 9 月 10 日合同约定“工程完工后付至合同价款的 85%, 剩余款项评审完成后一次性支付”; 2023 年 9 月 25 日合同约定“工程开工后预付合同价款的 35%, 钢架进场付至合同总价款的 60%, 工程完工后付至合同价款的 85%, 剩余款项评审完成后一次性支付”, 支付衔接资金支出进度与项目进度不匹配, 扣 2 分

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	合计	1189.6125	22.30%	0.445910159	

② 经查看项目资料，3个项目资金使用不符合规定，1个项目资金存在挪用情况，扣0.086587226分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	一产固投奖补	70	1.31%	0.026238553	项目资金未按照奖补办法通知进行补助，扣2分 资金拨付有完整的审批程序和手续 项目资金不存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
2	文水县第三次全国土壤普查	32.25	0.60%	0.024176953	根据山西省财政厅等六部门关于印发《中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金负面管理清单》的通知（晋财农〔2023〕76号）文件规定：“……有稳定、固定资金渠道的综合保障措施，教育、卫生、养老服务、文化等有相应资金渠道的农村基本公共服务，按原资金渠道予以支持保障”，该项目不属于乡村振兴衔接资金使用范围。扣4分
3	东夏祠发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目	65	1.22%	0.012182186	① 根据《关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农〔2022〕84号）文件；② 根据相关凭证，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；③ 根据相关凭证，项目资金不存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但光伏发电并网项目于2023年12月11日验收，相应的资金支付日期则为2023年12月8日，该笔资金提前支付，扣1分。
4	2023年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公	128	2.40%	0.023989535	① 项目资金使用符合《关于印发〈省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（晋财农〔2021〕45号）及山西省财政厅

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	路日常养护市级补助资金				等六部门《关于省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》有关事项的补充通知》（晋财农〔2023〕25号）文件相关要求； ② 根据相关凭证，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；③ 根据相关凭证，项目资金存在挪用情况。2020年，县交通运输局在道路施工中造成孝义镇孝义村排水渠损坏，交通运输局支付给孝义村20万元用以支付排水渠修复款。
合计		295.25	5.53%	0.086587226	

C21预算执行率：该指标分值6分，得5.7373分

指标解释：该指标考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。

指标说明：

预算执行率（6分），具体如下：

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%；（6分）95%≤预算执行率≤100%得满分，否则不得分。

评分过程：

经计算，4个项目预算执行不到位，扣0.262736569分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	油料补贴	12	0.22%	0.002271509	预算执行率=99888/120000*100%=83.24%，得分4.99分
2	购买热风循环烘干房项目	50	0.94%	0.056225472	根据支付凭证，实际到位资金为500,000.00元，实际支出资金为320,600.00元，预算执行率=

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					(458,000.00/500,000.00) *100%=91.6%。
3	2022年、2023年务工就业一次性交通补贴	53.6255	1.01%	0.060302381	预算执行率=(50.66282/53.6255) *100%=94.48%
4	2023年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金	128	2.40%	0.143937207	预算执行率= (135.3637/120.00)*100%=112.8%
合计		243.6255	4.57%	0.262736569	

C31绩效目标完成情况：该指标分值3分，得2.9872分

指标解释：实际完成任务量是否达到绩效目标申报任务量，是否与项目实际相符合。

指标说明：

绩效目标完成情况（3分），具体如下：

根据单位提供的项目绩效目标申报表和自评表，并通过查阅抽查项目资料，考察抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报任务量，是否与项目实际相符合；（3分）

评分过程：

经查看项目资料，2个项目实际完成任务量未达到绩效目标申报任务量，扣0.012838149分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	油料补贴	12	0.22%	0.006747057	根据绩效目标申报表和自评表，实际完成任务量1248.6亩，目标任务量1500亩，未达到绩效目标申报任务量，扣3分

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
2	韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目	65	1.22%	0.006091092	根据项目绩效目标申报表和自评表,通过抽查项目资料及现场抽查,发现社会效益“带动村民就业人数≥9人”实际未达到,扣0.5分。
合计		77.00	1.44%	0.012838149	

C32收益分配: 该指标分值6分, 得4.7349分

指标解释: 建立并落实收益分配制度, 项目实施产生直接或间接经济效益。

指标说明:

收益分配(6分), 具体如下:

通过抽查相关资料, 是否建立收益分配制度, 落实收益分配制度。依托龙头企业、专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场、农业社会化服务组织等主体实施的产业项目, 是否明确利益联结机制。(6分)

评分过程:

经查看项目资料, 并查看现场情况, 19个项目未建立相关的收益分配制度, 扣1.265073112分, 具体情况如下表所示:

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	文水县有机旱作现代农业示范园区项目	30	0.56%	0.033735283	未见利益连接机制
2	大棚渔菜共生循环水养殖项目	60	1.12%	0.067470566	未见利益联结机制
3	购买热风循环烘干房项目	50	0.94%	0.056225472	西城村购买烘干房目的是为了①给当地村民提供水果加工服务, 村民支付加工费用; ②村集体收购村民农产品进行加工销售; 上述所得收

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					益均归村集体所有。至今烘干房处于闲置状态，未建立受益分配制度。
4	贯家堡村灌溉引水工程	20	0.37%	0.011245094	该项目经济效益未获取相关资料，扣3分。
5	下曲庄村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》（文发〔2023〕6号），“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员（代表）大会审议通过后，报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制，扣6分。
6	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》（文发〔2023〕6号），“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员（代表）大会审议通过后，报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制，扣6分。
7	武家寨村发展壮大新型农村集体经济生猪养殖项目	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》（文发〔2023〕6号），“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员（代表）大会审议通过后，报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制，扣6分。
8	北武滂村发展壮大新型农村集体经济钢结构制作项目	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》（文发〔2023〕6号），“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员（代表）大会审议通过后，报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制，扣6分。

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					分配机制，扣 6 分。
9	文倚村发展壮大新型农村集体经济豆制品加工项目	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县 2023 年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》（文发〔2023〕6 号），“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员（代表）大会审议通过后，报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制，扣 6 分。
10	王家社村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县 2023 年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》（文发〔2023〕6 号），“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员（代表）大会审议通过后，报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制，扣 6 分。
11	开栅镇苍儿会村 2023 年发展壮大新型农村集体经济苍儿会生态房车营地项目	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县 2023 年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》（文发〔2023〕6 号），“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员（代表）大会审议通过后，报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制，扣 6 分。
12	水寨村发展壮大新型农村集体经济粪污、垃圾清理机械项目	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县 2023 年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》（文发〔2023〕6 号），“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员（代表）大会审议通过后，报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制，扣 6 分。
13	东石侯村发展壮大新型农村集体	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县 2023 年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》（文发

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	经济机械加工项目				〔2023〕6号),“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员(代表)大会审议通过后,报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制,扣6分。
14	石家堡村发展壮大新型农村集体经济建筑施工项目	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》(文发〔2023〕6号),“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员(代表)大会审议通过后,报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制,扣6分。
15	东夏祠发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》(文发〔2023〕6号),“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员(代表)大会审议通过后,报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制,扣6分。
16	南徐村发展壮大新型农村集体经济水泥建材项目	65	1.22%	0.073093113	该项目尚未建立收益分配机制,扣6分。
17	韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》(文发〔2023〕6号),“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员(代表)大会审议通过后,报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制,扣6分。。
18	穆家寨村发展壮大新型农村集体	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》(文发

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	经济食品加工和白酒酿造项目				〔2023〕6号），“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员（代表）大会审议通过后，报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制，扣6分。
19	麻家堡村入股山西杏花汾瓷股份酒厂股份有限公司	65	1.22%	0.073093113	根据《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》（文发〔2023〕6号），“……完善村集体经济收益分配机制。收益分配方案经成员（代表）大会审议通过后，报乡镇政府审核备案后执行。村集体收益按规定提取公积公益金后按份额分红”但该项目尚未建立收益分配机制，扣6分。
合计		1135	21.29%	1.265073112	

C33产出数量：该指标分值5分，得4.9513分

指标解释：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

指标说明：

产出数量（5分），具体如下：

抽查项目的完成情况，项目实施单位工程量是否全部完成，项目完工率=实际完成数量/计划数量×100%。项目实施单位得分=项目完工率×5分，该项指标最终得分为各项目实施单位得分乘以资金权重之和。（5分）

评分过程：

通过查看基础设施类项目竣工验收报告（单），查看现场情况，并计算项目完工率，2个项目未及时完工，扣0.048743736

分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	油料补贴	12	0.22%	0.001889176	项目完工率 =1248.6/1500*100%= 83.24%，得分 =83.24%*5=4.16分， 扣0.84分
2	购买热风循环烘干房项目	50	0.94%	0.04685456	项目已完工，未进行验收，无项目验收单
合计		62	1.16%	0.048743736	

C34产出质量：该指标分值5分，得4.9419分

指标解释：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核产出质量目标的实现程度。

指标说明：

产出质量（5分），具体如下：

抽查项目的质量达标情况，项目是否通过验收且质量合格来反映和考核。项目实施单位组织了竣工验收工作，且质量达标，得5分，否则若存在已完工项目尚未组织验收，但项目实施单位提供了监理日志、月报等资料证明其质量合格的，则该项指标得分=已完工且已验收质量项目数/基础设施类项目总数×5分+已完工尚未组织验收项目数/基础设施类项目总数×5分×50%。

评分过程：

通过查看基础设施类项目竣工验收报告（单），2个项目未及时验收，扣0.058099654分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	购买热风循环烘干房项目	50	0.94%	0.04685456	项目已完工，未进行验收，无项目验收单

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
2	贯家堡村灌溉引水工程	20	0.37%	0.011245094	根据竣工验收单，组织了竣工验收工作，但验收意见为空，未见项目实施单位（乡村振兴中心）签章，且未见质量达标相关资料，扣3分。
合计		70	1.31%	0.058099654	

C35产出时效：该指标分值6分，得5.5327分

指标解释：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间是项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间是按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。项目完成后验收情况。① 考察项目验收及时情况；② 该指标主要通过项目实施单位所涉项目是否均在一个月內组织验收来衡量。

指标说明：

产出时效（6分），具体如下：

① 考察基础设施类项目完工及时情况，主要通过项目实际完工时间是否与合同约定相一致来衡量；项目完工及时率=及时完工项目数/基础设施类项目总数*100%。完工及时性得分=项目完工及时率×3分。

评分过程：

通过查看基础设施类项目施工合同、开、竣工报告，4个项目未及时完工，扣0.165752690分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	油料补贴	12.00	0.22%	0.001124509	项目完工及时率=1248.6/1500*100%=83.24%，得分=83.24%*3=2.5

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					分，扣 0.5 分
2	购买热风循环烘干房项目	50.00	0.94%	0.028112736	项目已完工，未进行验收，无项目验收单
3	汾曲村村内退水硬化	142.80	2.68%	0.080289973	根据施工合同，项目计划竣工日期为 2023 年 11 月 4 日，竣工验收单竣工日期为 2023 年 11 月 25 日，项目完工时间在合同约定之后，完工不及时，扣 3 分
4	2023 年打造 100 个乡村旅游重点村衔接补助资金	100	1.87%	0.056225472	施工合同约定自合同签订之日起 30 日内交货并安装完毕，根据完工报告，开工日期为 2023 年 9 月 21 日，完工日期为 2023 年 11 月 5 日，未按合同约定日期交工。
合计		304.80	5.71%	0.165752690	

② 考察基础设施类项目验收及时情况，主要通过项目实施单位是否均在项目完工后一个月内组织验收来衡量；验收及时率=及时验收项目数/基础设施类项目总数*100%。验收及时性得分=验收及时率×3分。

评分过程：

通过查看基础设施类项目竣工验收报告（单），9个项目未及时验收，扣0.301507070分，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	文水县有机旱作现代农业示范园区项目	30	0.56%	0.016867641	未见验收资料，扣 3 分
2	购买热风循环烘干房项目	50.00	0.94%	0.028112736	项目已完工，未进行验收，无项目验收单
3	文水县第三次全国	32.25	0.60%	0.018132715	依据 2023 年 10 月 25 日签

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	土壤普查				署的项目实施合同，项目服务期限至 2023 年 12 月 31 日。随后，2024 年 9 月 25 日，项目组完成了《第三次全国土壤普查表层样点调查采样县级验收意见》。然而，在项目竣工后的一个月 内，验收工作尚未完成。扣 3 分
4	下曲庄村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65.00	1.22%	0.036546557	根据 2023 年 9 月 12 日签订采购农具合同“乙方完成设备安装调试并试运行 3 日后，甲方应组织质量验收”，扶持发展壮大集体经济项目验收单验收时间 2023 年 11 月 28 日，在项目完工后一个月 内未组织验收，扣 3 分
5	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目	65.00	1.22%	0.036546557	根据 2023 年 9 月 10 日签订项目合同“甲方收到乙方、丙方设备后及时验收，可对不符合合同要求的产品拒绝接收：货到后 15 日内不退货则视为验收合格”，扶持发展壮大集体经济项目验收单验收时间 2023 年 11 月 12 日，在项目完工后一个月 内未组织验收，扣 3 分。
6	开棚镇苍儿会村 2023 年发展壮大新型农村集体经济苍儿会生态房车营地项目	65.00	1.22%	0.036546557	根据扶持发展壮大集体经济项目验收单，验收时间 2023 年 12 月 5 日，根据项目移交表，项目完工时间 2023 年 9 月 12 日（银行回单），在项目完工后一个月 内未组织验收，扣 3 分。
7	水寨村发展壮大新型农村集体经济粪污、垃圾清理机械项	65.00	1.22%	0.036546557	根据 2023 年 10 月 17 日签订采购农合同，于 10 月 19 日进行设备交接，扶持发展

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	目				壮大集体经济项目验收单 验收时间 2023 年 12 月 8 日, 在项目完工后一个月内 未组织验收, 扣 3 分。
8	文水县农村饮水安全工程维修养护项目	81.00	1.52%	0.020239146	根据饮水工程验收卡, 9 个 工程项目中石永村农村饮 水工程市级维修养护项目、 马村农村饮水工程市级维 修养护项目、文水县 2023 年集中供水工程市级维修 养护项目、后周组农村饮 水工程市级维修养护项目、 未在项目完工后一个月内 组织验收, 验收及时率 =5/9*100%=55.56%。
9	2023 年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金	128	2.40%	0.071968604	该项目无开竣工报告, 验收 单无开竣工日期, 无法核 实验收及时性, 扣 3 分。
合计		581.25	10.90%	0.301507070	

C36成本节约率：该指标分值6分，得5.6874分

指标解释：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，即成本节约率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

指标说明：

成本节约率（6分），具体如下：

考核项目的成本节约情况，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。项目成本节约率均≥0，得6分，否则该项指标得分=成本节约率≥

0 所涉项目数/项目总数 × 6 分。

评分过程：

通过查看预算文件、支付凭证等资料，按照实际情况计算成本节约率，3 个项目成本节约率未达到相应标准，扣 0.312613622 分。具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	购买热风循环烘干房项目	50	0.94%	0.056225472	根据《文水县巩固衔接领导小组关于调整 2023 年衔接推进乡村振兴资金项目计划的通知》计划成本为 500,000.00 元，根据支付凭证及施工合同，实际成本为 320,600.00 元，成本节约率 $= [(500,000.00 - 458,000.00) / 500,000.00] \times 100\% = 8.4\%$
2	北辛店村基础建设提升项目	100	1.87%	0.112450943	根据《吕梁市财政局关于下达 2023 年乡村振兴示范村专项扶持资金的通知》吕财农〔2023〕19 号文件，计划成本为 1,000,000.00 元，最终财政评审结算价为 960,000.00 元，成本节约率 $= [(1,000,000.00 - 960,000.00) / 1,000,000.00] \times 100\% = 4.00\%$ ，扣 6 分
3	2023 年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金	128	2.40%	0.143937207	成本节约率 $= [(128 - 135.3637) / 128] \times 100\% = -5.75\%$
合计		278	5.21%	0.312613622	

C37 后续管护：该指标分值 3 分，得 2.5549 分

指标解释：项目实施单位有后续资金或制度对项目进行后续

管护。

指标说明：

后续管护（3分），具体如下：

通过现场查看抽查的基础设施类项目后续管护是否存在问题。（3分）

评分过程：

通过现场核查并查看后续管护相关制度等资料，19个项目未达到相应标准、后续管护存在问题，扣0.445108953分。具体情况如下表所示：

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	文水县第三次全国土壤普查	32.25	0.60%	0.018132715	文水县第三次全国土壤普查工作方案规定“县土壤普查办建立周调度、月通报和督导检查度”，未提供该制度，扣3分。
2	下曲庄村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65	1.22%	0.012182186	通过现场考察及固定资产管理制度的审查，但未对后续投资本金到期后的规划做出明确规定，扣1分。
3	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目	65	1.22%	0.012182186	通过现场考察及固定资产管理制度的审查，对后续投资本金到期后的规划做出初步规划，但对未来收益到账后的分配不符合《文水县2023年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》的通知（文发〔2023〕6号）利益分配机制要求，扣1分。
4	武家寨村发展壮大新型农村集体经济生猪养殖项目	65	1.22%	0.012182186	通过现场考察及固定资产管理制度的审查，但未对后续投资本金到期后的规

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
					划做出明确规定，扣 1 分。
5	北武滂村发展壮大新型农村集体经济钢结构制作项目	65	1.22%	0.036546557	未对后续投资本金到期后的规划做出明确规定，扣 3 分。
6	文倚村发展壮大新型农村集体经济豆制品加工项目	65	1.22%	0.012182186	通过现场考察及资产管理制度的审查但未对后续投资本金到期后的规划做出明确规定，扣 1 分。
7	王家社村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	65	1.22%	0.012182186	通过现场考察及资产台账、固定资产管理制度的审查，但未对后续投资本金到期后的规划做出明确规定，扣 1 分。
8	开栅镇苍儿会村 2023 年发展壮大新型农村集体经济苍儿会生态房车营地项目	65	1.22%	0.036546557	未制定相应的管理保护制度，亦未对后续投资本金到期后的处置方案作出明确规范，扣 3 分。
9	水寨村发展壮大新型农村集体经济粪污、垃圾清理机械项目	65	1.22%	0.012182186	水寨村提供《资产管护制度》但未对后续投资本金到期后的规划做出明确规定，扣 1 分。
10	东石侯村发展壮大新型农村集体经济机械加工项目	65	1.22%	0.036546557	经现场勘查及对现行项目资料的审阅，未见后续管护制度的制定。扣 3 分。
11	石家堡村发展壮大新型农村集体经济建筑施工项目	65	1.22%	0.012182186	通过现场考察及资产管账的审查但未对后续投资本金到期后的规划做出明确规定，扣 1 分。
12	东夏祠发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目	65	1.22%	0.012182186	通过现场考察及《资产管理制度》包括财务制度、资产运营管理制度、合同管理制度等《资产管护制度》的审查，但未对后续投资本金到期后的规划做出明确规定，扣 1 分。

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
13	南徐村发展壮大新型农村集体经济水泥建材项目	65	1.22%	0.036546557	未对后续投资本金到期后的规划做出明确规定，扣3分。
14	韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目	65	1.22%	0.036546557	未制定相应的管理保护制度，亦未对后续投资本金到期后的处置方案作出明确规范，扣3分。
15	穆家寨村发展壮大新型农村集体经济食品加工和白酒酿造项目	65	1.22%	0.024364371	未制定相应的管理保护制度，经对村委访谈了解对后续投资本金到期后的处置方案作出初步规划，扣2分。
16	麻家堡村入股山西杏花汾瓷股份酒厂股份有限公司	65	1.22%	0.036546557	未制定相应的管理保护制度，亦未对后续投资本金到期后的处置方案作出明确规范，扣3分。
17	北辛店村基础建设提升项目	100	1.87%	0.018741824	通过现场查看，北辛店村农家乐、红色大院未对外开放，不涉及后续管护，机井主要是为田地灌溉浇水，已投入使用，未组织相关人员进行管护。扣1分。
18	汾曲村村内退水硬化	142.8	2.68%	0.040144987	通过现场查看，资产管理的较为完善但汾曲村未建立资产管理制度，扣1.5分
19	北张乡北武潞村排涝退水工程	96	1.80%	0.026988226	通过现场查看，资产管理的较为完善但汾曲村未建立资产管理制度，扣1.5分。
合计		1346.05	0.2525	0.445108953	

C38补助类：该指标分值6分，得6分

指标解释：补助落实情况

指标说明：补助类项目考察项目是否补助到位、是否实现预

期目标; (6分)

评分过程:

通过核查补助类项目, 无项目扣分, 得6分。

C41衔接资金支持产业发展情况: 该指标分值10分, 得10分

指标解释: 2021-2025年度中央、省级财政衔接资金用于产业的比例 $\geq 60\%$ 。

指标说明: 考察2023年乡村振兴衔接资金用于产业(含产业类基础设施)的比例是否 $\geq 60\%$, 达到比例的得10分, 否则按每低于考核比例一个百分点扣一分进行扣减, 扣完为止。(10分)

评分过程:

通过查看防返贫监测信息系统, 中央财政衔接资金用于产业的资金为750万元, 达到100%的比例, 得10分。

C51满意度: 该指标分值5分, 得4.3782分

指标解释: 服务对象对项目实施效果的满意程度。

指标说明: 考察受益对象对项目实施效果的满意程度。(5分)服务对象满意度 $\geq 90\%$ 得满分5分, 满意度每下降1%扣2%分值, 满意度低于60%不得分。

评分过程:

说明: 本项目涉及到80个子项目, 评价组根据项目资料并结合现场走访情况, 最终确定43个样本项目, 针对43个项目发放调查问卷并统计满意度情况。

评分过程:

收回情况：根据实地调查访问，评价组共收到43个项目调查问卷1047份，调查对象为乡镇受益群众，经统计，服务对象满意度为83.21%，扣0.621737143分，得4.3782分。

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
1	文水县农作物优良新品种引进推广	140	2.62%	0.002623855	根据调查问卷，服务对象满意度为85%
2	农作物试验示范	23	0.43%	0.000991442	根据调查问卷，服务对象满意度为78.46%
3	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目	65	1.22%	0.047632345	根据调查问卷结果，服务对象满意度为60.95%，满意度下降39.05%，扣 $5 \times 0.02 \times 39.05 = 3.91$ 分
4	北武滂村发展壮大新型农村集体经济钢结构制作项目	65	1.22%	0.060910928	调查问卷已发放，未收回
5	文倚村发展壮大新型农村集体经济豆制品加工项目	65	1.22%	0.060910928	根据调查问卷结果，服务对象满意度为59%，扣5分。
6	开栅镇苍儿会村2023年发展壮大新型农村集体经济苍儿会生态房车营地项目	65	1.22%	0.060910928	根据调查问卷结果，服务对象满意度为38%，扣5分。
7	东夏祠发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目	65	1.22%	0.060910928	调查问卷已发放，未收回
8	穆家寨村发展壮大新型农村集体经济食品加工和白酒酿造项目	65	1.22%	0.003654656	根据调查问卷结果，服务对象满意度为87%，下降3%，扣 $5 \times 2\% \times 3 = 0.3$ 分
9	汾曲村村内退水硬化	142.8	2.68%	0.133816622	根据调查问卷结果，服务对象满意度为28.4%，扣5分
10	南明阳村安装太阳能路灯项目	26.095	0.49%	0.001956272	服务对象满意度为86%，扣0.4分
11	2022年文水县特色镇	200	3.75%	0.187418239	受益对象对项目实施

序号	项目名称	衔接资金	占比	扣分	备注
	创建项目				效果的满意程度为50.25%
合计		921.895	17.29%	0.621737143	

（四）项目政策实施效率及效果分析

项目的实施，实现了经济效益、社会效益、生态效益，提高了人民群众生活环境，巩固拓展了脱贫攻坚成果，受益群众满意度为83.21%，实施效果良好。

五、项目主要绩效及经验做法

（一）做好运筹工作，严控项目各环节

项目按照规定的程序设立，审批文件、材料均符合要求。乡村振兴中心、财政局、林业局、交通局、人社局、水利局、现代农业发展服务中心、组织部、农业农村局按照相应的项目资金管理办法使用专项资金，按照实施方案或合同规定有序推进项目的实施，项目完工后及时验收，严控项目各环节。

2023年衔接资金的使用基本发挥了财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按进度要求完成了项目，取得了良好的社会、经济效益。

（二）建立和完善风险防控机制

文水县乡村振兴中心、财政局、林业局、交通局、人社局、水利局、现代农业发展服务中心、组织部、农业农村局对该项目建立和完善了事前、事中、事后全过程监管机制，强化源头预防，防控廉政风险，切实加强统筹财政涉农资金的日常监管。

六、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

（一）部分入库项目公告、公示不完整

山西省乡村振兴中心于2022年11月4日印发的《县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库指南（试行）》的通知（晋乡振发〔2022〕115号）中要求“县级确定的入库项目，在县级人民政府门户网站公告项目库建设文件，保持长期公开状态”。经评价发现，部分项目未在《文水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于2023年度入库项目的公示》中列示，存在公示公开执行不到位情况，如南明阳村安装太阳能路灯项目，北夏祠村安装太阳能路灯项目，裴会村街道安装太阳能路灯项目，北新店村基础建设提升项目，购买热风循环烘干房项目，贯家堡村灌溉引水工程项目，东庄村田间道路硬化工程项目。

原因分析：未明确区分项目入库、资金分配、项目完工等环节的公示公开具体要求。

（二）个性问题

1. 组织部、各乡镇

（1）部分项目未能实现预期的社会效益，未能落实联农带农机制

刘胡兰镇水寨村发展壮大新型农村集体经济粪污、垃圾清理机械项目，该项目计划投入两台挖掘机，理论上需要2至4名操作人员，通过实地走访，由于村民未能满足租赁设备公司的人员资质要求，目前尚无法实现预期的就业促进效果。因此，该项目

尚未达到预期的社会效益。

原因分析：刘胡兰镇水寨村在项目规划和实施过程中未能充分考虑当地村民的实际技能水平和就业需求，导致项目与当地人力资源不匹配。

（2）缺乏明确的利益分配机制

在进行实地调研和访谈的过程中，未观察到村集体存在明确的利益分配机制。

上述事项不符合《文水县 2023 年扶持发展壮大村级集体经济实施方案》（文发〔2023〕6 号）“村集体经济收益分配方案需经过成员（代表）大会的审议并通过，随后提交至乡镇政府审核备案后方可执行”之规定。

原因分析：发展壮大村集体各个合作社缺乏对利益分配重要性的认识，或者在制定分配方案时未能充分考虑成员的利益和权益。

（3）会议表决程序不合规

查看项目申报阶段资料，发现部分村集体参与的党员代表大会存在参会人员及表决人数未满足既定要求的情况。例如，下曲庄村党员大会审议中，党员人数 24 人，实到 14 人，实到人数比例低于 2/3。

原因分析：内部管理的不规范和对相关法规的忽视。由于缺乏对会议重要性的认识，或是对会议程序的不了解，导致了表决程序的简化或忽略。

（4）部分入股企业项目的分红收益未能及时到账

在审阅项目相关资料后，发现下曲镇石家堡村股份经济合作社与山西嘉隆达公路工程有限公司签订了合作协议，合同有效期自 2023 年 9 月 1 日起至 2025 年 8 月 31 日止。根据协议，合作社每年应获得 7 万元的收益。然而，2024 年的实际分红收益是在 2024 年 10 月 19 日收取的。同样，南庄镇麻家堡村股份经济合作社与山西杏花汾瓷酒厂股份有限公司签订了合作协议，合同有效期从 2023 年 9 月 1 日起至 2024 年 8 月 31 日止，约定每年收益为 5.6 万元，每年 8 月 31 日需要支付分红收益。该合作社在 2024 年的实际分红收益收取时间是 2024 年 10 月 17 日。最后，西城乡东石侯村股份经济合作社与太原中兴焦化机械设备有限公司签订的合作协议书规定，合同期限为 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日，每年收益为 7 万元，每年 8 月 31 日需要支付分红收益。截至绩效评价日，该合作社尚未收到约定的分红收益。

原因分析：西城乡东石侯、南庄镇麻家堡村、下曲镇石家堡村未能按时收到分红收益的合作社可能需要与合作企业进行沟通，了解具体原因，并探讨解决方案。

2. 乡村振兴中心、各乡镇

（1）未实现预期经济效益

① 2023 年 4 月 6 日吕梁市乡村振兴中心《关于下达 2022 年特色产业镇奖励资金计划的通知》（吕乡振发〔2023〕20 号），文水县下发 200 万奖补资金用于创建特色产业镇和促进特色产

业镇的发展。根据《吕梁市人民政府关于命名吕梁市 2022 年度特色产业镇的通知》（吕政函〔2023〕48 号），文水县刘胡兰镇和开栅镇被评为特色产业镇，各下拨 100 万，其中：开栅镇奖补山西棘梦生物股份有限公司 30 万，用于新增饮料生产线，年增加瓶装果汁饮料产量 1500 吨，增加企业销售收入 500 万左右，增加利税 100 万左右。经过现场查看，由于销量下滑，新增产品线处于停工状态，未实现预期经济效益。

原因分析：项目经济效益受市场价格波动及经济下行压力双重影响。

责任单位：文水县开栅镇人民政府。

② 刘胡兰镇购买 12 辆装载机和三轮车，3 辆清粪车，其中一辆清粪车无偿提供给保贤村山西腾祥养殖有限公司使用，经过现场查看，由于牛场道路狭窄，清粪车无法使用，处于闲置状态，未实现预期效益。

原因分析：刘胡兰镇在项目实施后（设备投放至项目单位），未及时做好跟踪、监督工作，致使资源闲置、浪费。

责任单位：文水县刘胡兰镇人民政府。

③ 经现场查看，西城村热风循环烘干房项目已完工并进行了试运转，具备运行条件，但至今仍未运营，处于闲置状态。

原因分析：西城乡在项目完工后，未及时进行运营，造成资源闲置、浪费。

责任单位：文水县西城乡人民政府。

（2）项目验收不及时、支付进度缓慢

2023 年购买热风循环烘干房项目，合同价款 45.8 万，项目已完工未验收。

2023 年 12 月 8 日文水县西城乡人民政府将 50 万预算拨付到文水县西城乡西城村民委员会，2023 年 12 月 16 日西城村民委员会支付了工程款 183,200.00 元，2024 年 1 月 10 日支付了工程款 137,400.00 元，2024 年 5 月 14 日支付线缆购买款 57,617.50 元，共支付 378,217.50 元，剩余尾款至今仍余留在西城乡西城村民委员会，未支付给施工方也未上交国库。

原因分析：西城乡对项目管理不到位，致使项目已完工未及时验收。

责任单位：文水县西城乡人民政府。

（3）工程项目质保金不符合合同约定

根据项目绩效自评表，东庄村退田间路硬化工程项目结余 17,029.00 元，其中质保金 8,029.00 元，财政评审价为 321,000.00 元，合同约定质保金为 3%，按照合同约定质保金应为 9,630.00 元；

西社村村西主路、村内主路及南环路铺油工程项目结余 28,500.00 元，其中质保金 26,500.00 元，财政评审价为 930,000.00 元，合同约定质保金为 3%，按照合同约定质保金应为 27,900.00 元；

汾曲村退硬化工程项目结余 47,632.00 元，其中质保金

42,632.00 元，财政评审价为 1,423,000.00 元，合同约定质保金为 3%，按照合同约定质保金应为 42,690.00 元；

北武滂村排涝退水工程项目结余 29,490.00 元，其中质保金 20,490.00 元，财政评审价为 951,000.00 元，合同约定质保金为 3%，按照合同约定质保金应为 28,530.00 元。

责任单位：文水县乡村振兴中心。

（4）项目立项审核不严格

部分项目实施前未进行可行性研究、专家论证、风险评估，例如西城村热风循环烘干房项目未对乡村振兴衔接资金项目的预期收益、可行性、未来影响程度等进行评判分析，容易导致一些劣质项目混入其中，引起乡村振兴衔接资金项目资金的流失。

责任单位：文水县西城乡人民政府。

（5）资产使用效率低

西城村购买热风循环烘干房项目，经实地调查，烘干房已完工且具备使用条件，但至今未运营，处于闲置状态。

责任单位：文水县西城乡人民政府。

（6）执行金额超预算

根据《文水县巩固衔接领导小组关于调整 2023 年衔接推进乡村振兴资金项目计划的通知》（文巩小组〔2023〕11 号）文件，西城村购买热风循环烘干房项目预算资金 50 万，文水县西城乡西城村民委员会与四川川立兴机械设备有限公司签订的烘干房定制加工合同金额 45.8 万元，向太原市晋源区华光线缆供

应站购买线缆 57,617.50 元，合计 515,617.50 元。超预算 15,617.50 元。

责任单位：文水县西城乡人民政府。

(7) 项目后期管护不到位

汾曲村退水硬化工程，部分排水渠内有杂草，如不定期清理会影响排水效果。

责任单位：文水县南庄镇人民政府。

(8) 合同签订不规范，未按合同约定付款

文水县刘胡兰镇人民政府实施的贯家堡村干渠渡槽修建工程，分别于签订了两份“合同工期”和“付款方式”不同的合同，2023年9月5日合同约定计划开工日期为2023年9月10日，计划竣工日期为2023年10月5日；2023年9月25日合同约定计划开工日期为2023年10月5日，计划竣工日期为2023年10月30日，项目工程竣工验收单实际开工日期为2023年9月10日，实际竣工日期为2023年10月5日。

2024年2月6日一次性支付贯家堡干渠渡槽修建工程款 199,268.81元，2023年9月10日合同约定“工程完工后付至合同价款的85%，剩余款项评审完成后一次性支付”；2023年9月25日合同约定“工程开工后预付合同价款的35%，钢架进场付至合同总价款的60%，工程完工后付至合同价款的85%，剩余款项评审完成后一次性支付”，无论执行哪份合同都未按合同约定付款。

责任单位：文水县刘胡兰镇人民政府。

3. 农业农村局

(1) 项目实施方案未能明确界定土壤普查专项资金与衔接资金的支持范围

2023年3月17日,由山西省第三次全国土壤普查领导小组办公室发布的《关于分发全省第三次全国土壤普查样点第一批任务清单的函》中明确指出,文水县计划于2023年开展第三次全国土壤普查的首批表层样点布设工作,涉及样点总数为645个。针对此次普查工作,2023年6月28日,吕梁市财政局通过《关于下达2023年第二批市级农业产业化专项资金的通知》(吕财农〔2023〕54号)批准了32.25万元人民币的资金支持用于表层样点调查采集;2023年7月17日文水县农业农村局提交了点位预算资金申请报告,申请预算资金总额为367.65万元人民币。2023年8月17日,文水县财政局通过预算指标抄送卡(文财预字〔2023〕478号)正式批准了上述预算资金的拨付,该笔资金已根据预算全额下发,并于2023年11月8日支付给山西蓝标检测技术有限公司45.416万元,其中使用吕财农〔2023〕54号专项资金支付了32.25万元,使用文财预字〔2023〕478号支付了13.166万元。2023年12月29日文水县财政局收回354.484万元。该项目的实施方案未能明确界定土壤普查专项资金与衔接资金的支持范围。

不符合《山西省财政厅等六部门关于强化乡村振兴补助资金与项目管理衔接的指导意见》(晋财农〔2022〕84号)文件精

神，“……要加强衔接资金与其他财政资金的统筹，同一项目整合不同渠道资金实施的，须在实施方案中明确说明，并区分不同资金的具体支持内容，避免交叉重复……”

原因分析：对文件精神领会不到位。

（2）未按照文件规定执行

2023年5月31日印发，吕梁市农业农村局《关于印发2023年市级支农切块项目资金（第一批）数字农业项目指导意见的通知》（吕农发〔2023〕103号），文件指出，项目县农业农村部门应当自收到实施指导意见15日内，组织项目单位编制完成实施方案。2023年7月7日印发，文水县农业农村局《关于下达文水县2023年市级支农切块资金（第一批）使用计划及任务清单的通知》（文农发〔2023〕72号），文件指出，确定由吕梁长青农牧科技有限公司实施大棚渔菜共生循环水养殖数字化项目。且吕梁长青农牧科技有限公司大棚渔菜共生循环水养殖数字化项目实施方案中指出，2023年7月公司开始制定大棚渔菜共生循环水养殖数字化项目实施方案。

原因分析：在执行工作中缺乏决心和魄力，对执行上级文件的工作任务不够主动、积极，导致贯彻执行上级文件精神的不到位，对文件执行落实情况的监督检查工作不到位。

（3）未按批复方案进行验收

2023年10月17日《吕梁市农业农村局关于文水县吕梁长青农牧科技有限公司〈大棚渔菜共生循环水养殖数字化项目实施

方案》的批复》中项目建设内容包括购置自动化发电机组。经检查 2024 年 8 月 2 日《财政检查工作底稿》，指出“未按照批复内容执行（未购置自动化发电机组）”，以及 2023 年 12 月 2 日《吕梁长青农牧科技有限公司大棚渔菜共生循环水养殖数字化项目验收卡》中建设内容，未对批复方案中自动化发电机组进行验收。2023 年 12 月 4 日印发，吕梁市农业农村局关于《吕梁长青农牧科技有限公司大棚渔菜共生循环水养殖数字化项目验收结果》的函，文件指出“项目建设中采购安装智能化设备和鱼塘保温工程与批复方案要求一致，同意通过验收。”。

原因分析：项目实施单位未清晰认识到实施方案的重要性。实施方案的重要性并不仅仅在于“制定”，更在于方案的执行和实施过程中的细节把控。

（4）实地走访中发现，部分产业类项目财政资金发挥成效欠佳

文水县鑫吉祥肉牛特色产业示范园项目，评价组现场走访了解并查看肥料仓库，自主生产的化肥均在仓库储存，未实现销售。

原因分析：主管部门未对项目预期效益做科学、合理的预期，市场调研分析工作不到位。

4. 交通局

（1）乡村振兴衔接资金使用不规范

2020 年交通运输局在施工过程中造成孝义镇孝义村排水渠损坏，修复资金缺口 35 万，从 2023 年“黄河一号”旅游公路建

设和“四好农村路”建设、农村公路日常养护市级补助资金中支付 20 万。

（2）前期流程不完善

交通运输局公路日常维护部分项目实施前无负责人审批，未进行集体决策，实施流程不完善。

5. 林业局

（1）项目核查验收报告编辑不严谨

吕梁市规划和自然资源局办公室文件《吕梁市规划和自然资源局干果经济林提质增效实施指导意见》（吕自然资办发〔2023〕122 号）要求“沙棘灌木经济林改造要在保护生态的前提下，适度进行开发利用，确定适宜的改造模式，在一个小班内不能同时设计择伐疏伐、平茬更新两个内容”。据《文水县 2023 年经济林提质增效工程核查验收报告》中《文水县干果经济林完成面积和施工质量汇总表》显示开栅镇崖底村的核桃树、沙棘的“开道留带、择伐疏伐、平茬更新”改造内容均为小班 1 号设计。

（2）项目实施过程中程序倒置

根据文水县 2023 年干果经济林提质增效（开栅镇崖底村）的开工报告显示，该项目的实际开工日期为 2023 年 7 月，开工报告中负责人实际签署的日期为 2023 年 9 月 4 日，但文水县林业局关于成立文水县 2023 年干果经济林提质增效项目领导组的通知为 2023 年 8 月。项目领导小组成立时间晚于实际开工时间，且开工报告未经批准擅自开工。

6. 水利局

（1）项目实施流程不规范

2023年8月28日，文水县水利局下发《关于下达2023年巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果专项资金计划的通知》（文水发〔2023〕96号）预算资金140万，2023年9月8日，水利局对巩固农村饮水安全脱贫攻坚项目实施方案进行批复；2023年7月21日文水县水利局下发《关于下达2023年市级农村饮水安全工程维修养护资金计划的通知》（文水发〔2023〕73号）预算资金81万，2023年7月22日水利局对农村饮水安全工程维修养护项目实施方案进行批复，批复时间均晚于计划下达时间，文件确定了资金使用计划，而各村签订施工合同时间均在计划下达日之前。

（2）验收流程不完善

文水县农村饮水安全工程维修养护工程，无管道试压、试验记录，未对整体完工项目质量进行验收；文水县农村饮水安全标准化建设项目完工后，未对整体完工项目质量进行验收。

七、下一步改进意见及政策建议

（一）共性问题

改进意见：巩固衔接领导小组召集有关单位，对所有拟入库项目进行审定，审定通过后，及时印发县级项目库文件，并在县级人民政府门户网站公告进行公告。

（二）个性问题改进建议

1. 组织部主管、各经济组织实施改进意见

(1) 对联农带农机制进行细致调整，重视联农技能培训，提升村民的就业资质，确保项目能够按预期发挥经济效益，助力农户增收。同时，强化项目实施过程中的动态监管，确保各项措施落到实处。

(2) 指导各村集体经济组织尽快制定并落实具体的分配方案，建立收益分配机制，明确收益分配原则、分配条件、程序、范围及可分配收益计算方法等，保障村民合法权益，促进社会和谐稳定。

(3) 针对“四议两公开”会议中发现的问题，建议及时整改，确保会议程序的合法性和表决结果的有效性。同时，强化党员代表大会的参会管理和表决监督，以提升决策的民主性和科学性。

(4) 针对部分入股企业项目的分红收益未能及时到账的问题，建议合作社应加强合同管理，定期审查合作企业的财务状况，并建立风险预警机制。

2. 乡村振兴中心、各乡镇改进意见

(1) 项目实施单位在具体实施前应充分考虑市场价格及经济形势因素，根据市场情况科学研判，合理规划实施规模。

(2) 实施单位在项目实施或验收后，应及时跟踪、监督，按需合理安排项目资源，实现资源利用率最大化。

(3) 实施单位在项目具备运营条件后应及时制定运营方案，

合理安排项目资源，实现项目收益最大化。

（4）实施单位应该对项目进行监控，对已完工的项目及时验收。项目主管部门要对主管的项目进行全方位监管，需做到心中有数，发现问题及时督促整改。

（5）项目主管单位应针对乡村振兴衔接资金项目建立一套完整的管理体系，项目实施单位要提高认识，加强自身组织建设，对项目建设的全生命周期进行管理。

（6）项目实施单位在项目实施前应进行可行性研究、专家论证、风险评估等，对乡村振兴衔接资金项目的预期收益、可行性、未来影响程度等进行评判分析，项目完成后，应做好项目后续管护。

3. 农业农村局改进意见

（1）要做好会议记录工作，建立规范化流程，进行督促、检查、指导、示范，提高决策质量和效率，明确决策责任。

（2）完善相关制度，明确贯彻执行上级文件的工作程序和操作规程，落实上级文件要求的执行标准和细则，确保贯彻执行上级文件精神的操作过程合理、顺畅。

（3）加强对项目实施方案的审核，在验收过程中严格按照实施方案或批复进行验收，若项目建设结果与实施方案或批复不一致，不予验收通过或申请修改实施方案。

（4）项目主管及财政部门在拨付资金之前应充分做好调研工作，根据项目实际需求安排项目资金，增强财政资金使用成效。

4. 交通运输局改进意见

(1) 建议加强资金管理，设立内部监督机构，对资金使用进行集体表决并实时监控，确保资金专款专用，防止资金挪用。

(2) 建议完善项目审批流程，加强项目管理，实施前制定实施方案并经负责人审批，保证有计划的使用资金，避免造成资金浪费。

5. 林业局改进意见

(1) 项目实施单位要加强验收管理工作，验收工作开始前要对照项目实施方案编制验收计划，根据验收计划查阅资料、实地核查，将项目验收落细落小、见实见效。

(2) 在项目实施过程中应按规定执行项目审批程序，不得未批先建或擅自提高建设规模，加强项目建设管理，严格履行相关建设程序，确保项目先审批后实施。

6. 水利局改进意见

(1) 在项目实施过程中应按规定执行项目审批程序，不得未批先做，加强项目建设管理，严格履行相关建设程序，确保项目先审批后实施。

(2) 建议完善工程验收流程，验收前对工程质量进行相应的检测，避免出现质量不达标的情况，减低后期质量隐患，将项目验收落细落小、见实见效。

八、绩效评价结果应用建议

(一) 因地制宜搞好产业规划

充分发挥资源优势，寻求符合本地实际的产业项目，搞好产业规划，大力发展“劳务经济”，有效组织农村贫困人口劳动力技能培训和就业输出，使脱贫户达到稳定增收。摸清脱贫户情况，掌握脱贫户在产业发展方面的基础条件、想法和需求，以及企业在产业帮扶的资金、技术、劳务用工等方面能提供的支持，促使产业发展出实效。

（二）加强管理，切实做到衔接资金管理的规范性

严格执行有关衔接资金使用管理规定；建立和完善衔接资金管理使用的规章制度；广泛推行资金项目的公示、公告制；同时，要严格执行乡村振兴规划，切实加强项目库建设，不断提高项目质量。严格公示制度，采取多种形式，推行政务公开、村务公开，自觉接受群众监督。强化全程追踪，坚持项目责任制、分片包干制、过程跟踪制，强化扶贫项目资金使用的过程监控，严防扶贫资金流失。纪检、财政、审计等职能部门对衔接项目资金使用情况定期进行定期或不定期监控；主管部门对项目资金实行严密监督。

第一、建议文水县财政局将本次绩效评价结果按照政府信息公开有关规定，公开项目绩效评价结果；

第二、建议文水县财政局要求项目主管单位及项目实施单位根据本次绩效评价报告中提到的问题，进行整改落实，并将落实情况报送财政局相关业务科室，相关业务科室对整改过程进行监督、检查，并将整改情况作为下一年度申请预算的重要依据之一；

第三、建议财政局要求项目主管及实施单位完善长效管理机制

制，确保项目持久、稳定运行。

北京德晟永铭房地产土地资产评估有限公司

2024 年 12 月 20 日



九、附件：

附件 1：基础表

乡村振兴衔接资金项目
绩效评价基础表

单位：万元

项目名称		2023 年 12 月	
		数额	备注
资金到位情况	实际到位预算财政资金（万元）	5335.66	
	应到位预算财政资金（万元）	5335.66	
到位及时情况	及时到位预算财政资金（万元）	5335.66	
	应到位预算财政资金（万元）	5335.66	
预算执行情况	支出资金（万元）	5289.31	
	实际到位资金（万元）	5335.66	
完成数量	实际完成数量	80	
	计划完成数量	80	

附件 2：访谈报告

乡村振兴衔接资金项目 绩效评价访谈记录

尊敬的领导：

您好！我们受文水县财政局委托，针对乡村振兴衔接资金项目财政支出开展绩效评价。本项目财政资金共计 5335.66 万元，为客观测定专项资金的分配、使用情况，对本项目进行详细访谈。

一、访谈对象

单位：乡村振兴中心 姓名：师帅 职务：

二、访谈内容

1. 请您从以下几点谈谈该项目的概况。

（1）项目立项时间与背景

按照相关文件要求并对照巩固拓展脱贫攻坚成果，2023 年乡村振兴衔接资金主要用于建设和完善必要的基础设施类项目及产业类项目，文件要求中央财政衔接资金及省级财政衔接资金用于产业类项目（含产业类基础设施）比例需大于等于 60%。

乡村振兴战略是习近平总书记在党的十九大报告中首次提出的战略。实施乡村振兴，是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，具有重大现实意义和深远历史意义。2021 年 3 月，中共中央、国务院发布了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30 号），

要求脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期，脱贫地区要从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，明确了实施乡村振兴战略相关目标任务、线路图、时间表。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后，要进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，做好乡村振兴这篇大文章。

（2）项目立项的目标

通过产业项目带动村集体增收，进一步带动人民群众、脱贫户、监测户增收。通过实施基础设施项目，改善农村人居环境，提高人民的生活条件。通过补助类项目，将国家的相关政策贯彻落实到位。

（3）乡村振兴衔接资金项目的内容

乡村振兴衔接资金共实施了“80个”项目，“80个”项目已全部完成。

主责、主业方面：“两不愁，三保障”项目；教育方面：雨露计划、教育扶贫对中、高职、二本以上脱贫户包括监测户家庭中符合条件的学生，的给予补贴；就业方面：交通补贴、2023年帮扶车间稳岗补助应发尽发；产业项目：针对老百姓生产生活问题、村委无法解决的问题，给予大力支持，例如农田排水系统改造项目；乡村建设方面：实施部分村内道路硬化，田间路提升为砂石路，安装太阳能路灯，方便群众生产生活、出行，完工后及时进行资产确权移交。

（4）该项目管理中的成绩与经验做法

① 实施太阳能路灯安装项目，提高了村民生活质量，满足了村民夜间出行需求。

② 补助类项目，根据相关政策文件要求进行补贴，积极贯彻落实，应补尽补。

经验做法：

① 实施项目过程中，不管哪一方面遇到困难，相关部门之间积极协调，并现场研究，主动解决问题。基础设施类项目执行严格的施工程序，并要求监理单位对项目的每一个环节进行现场把关。

② 做好后续管护，项目实施完工后及时进行确权移交，明确管护主体。项目并不是实施完就彻底结束，有的项目质保期长达三年。

2. 请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

根据上级文件的要求，乡村振兴衔接资金、县级配套资金不低于上年，2023年县级配套资金1100万元。

项目资金审批和拨付流程：批办卡申请——印证资料——县领导审批——财政局按流程拨付。

3. 请您简要介绍该项目实施的关键环节有哪些？

例如基础设施类项目的前期设计，对老百姓提出的现实问题进行分析研究，按照工程施工合同具体实施，保证工程顺利完工，让老百姓满意。

4. 针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办

法的实际实施过程中是如何操作的？

《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核实施办法》（晋财农〔2021〕150号），2022年11月4日印发的《县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库指南（试行）》的通知（晋乡振发〔2022〕115号）。

入库流程：每年在八月份左右启动入库工作，各乡镇具体组织申报。入库严格按照村级申报、乡镇审核、部门审查、县级审定、专人录入的流程进行。

5. 请您谈谈作为项目主管单位，为确保达到资金的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

基础设施类项目：严格按照政府采购法的要求进行招标采购，严格按照衔接资金管理办法相关要求实施项目，严格按照项目进度支付工程款项。不定时和县财政局对接，咨询政策，寻求指导，及时解决项目实施过程中的问题。落实全面绩效管理，建立全过程绩效管理链条。事前必须明确项目绩效目标，并量化细化为绩效指标，做好绩效运行监控，定期对预算执行情况、项目实施情况和绩效目标执行情况进行跟踪。

6. 该专项资金项目实施过程中还涉及哪些部门或单位？各部门之间是如何联合确保项目顺利开展的？

还涉及财政局、人社局、设计方、施工方、监理方、乡镇、村。不管哪一方面遇到困难，相关部门之间积极协调，密切配合、解决问题。

7. 请您谈谈该专项资金项目的实施，是否达到了预期效

果？

乡村振兴衔接资金项目达到了预期效果，完成了既定目标。

8. 请您谈谈该专项资金项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

问题：

① 乡村振兴中心并非专业职能部门，专业性不强，遇到项目实际问题时需要请教多部门指导解决。

规划：

① 加强与相关职能部门沟通，尽可能掌握更多其他部门的业务知识，增强工作本领。

② 强化前期谋划，提前研判各种可能出现的困难问题，做到早发现早处理，为后期项目实施打好基础。

附件3：问卷调查报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目的受益群众。

（二）调研内容

1. 被调查对象为受益群众。

2. 选择题，本项目涉及到80个子项目，评价组根据项目资料并结合现场走访情况，最终确定43个样本项目，针对43个项目发放调查问卷，按照不同项目设计不同的选择题并进行统计。

3. 满意度问题，本项目涉及到80个子项目，评价组根据项目资料并结合现场走访情况，最终确定43个样本项目，针对43个项目发放调查问卷，按照不同项目设计不同的满意度问题并进行统计。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前进行试调研，对问卷进行论证。根据论证结果对问卷内容和抽样方式进行修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用简单随机抽样方式。

三、问卷的发放和回收

为给调研对象营造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，评价组成员现场发放问卷。共收回问卷1047份，

其中有效问卷1047份，有效问卷回收率为100%。

四、调查问卷的分析

1、满意度题：

根据问卷调查结果显示，调查对象的平均满意度为87.26%，满意度汇总情况如下表所示：

序号	项目名称	发放 问卷数量	回收 问卷数量	回收率	平均 满意度
1	文水县农作物优良新品种引进推广	30	12	40.00%	85.00%
2	三品一标认证奖补	10	5	50.00%	100.00%
3	玉米新品种示范展示	20	20	100.00%	100.00%
4	大豆玉米带状复合种植	22	22	100.00%	41.09%
5	农作物试验示范	20	20	100.00%	78.46%
6	文水县2023年高标准农田建设项目（项目未完成）	20	20	100.00%	98.00%
7	丘陵山区农田宜机化改造试点工作	20	13	65.00%	100.00%
8	畜牧种业振兴项目	20	20	100.00%	100.00%
9	牛羊标准化养殖场示范建设项目	30	31	103.33%	77.62%
10	市级现代农业园区认定奖补（文水县利达肉牛产业示范园）	10	7	70.00%	48.57%
11	一产固投奖补	30	17	56.67%	82.22%
12	经济林提质增效	20	10	50.00%	94.00%
13	购买热风循环烘干房项目	30	30	100.00%	92.00%
14	孝义村村东农田排水系统改造	50	50	100.00%	96.00%
15	贯家堡村灌溉引水工程	10	10	100.00%	100.00%
16	旧城庄道路改造工程项目	43	43	100.00%	99.53%
17	东庄村田间道路硬化工程项目	26	26	100.00%	98.46%
18	下曲庄村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目	21	21	100.00%	97.14%
19	西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目	21	21	100.00%	60.95%
20	武家寨村发展壮大新型农村集体经济生猪养殖项目	20	20	100.00%	100.00%
21	文倚村发展壮大新型农村集	20	20	100.00%	59.00%

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	发放 问卷数量	回收 问卷数量	回收率	平均 满意度
	体经济豆制品加工项目				
22	王家社村发展壮大新型农村 集体经济农业托管服务项目	20	19	95.00%	90.53%
23	开栅镇苍儿会村 2023 年发展 壮大新型农村集体经济苍儿 会生态房车营地项目	20	20	100.00%	38.00%
24	水寨村发展壮大新型农村集 体经济粪污、垃圾清理机械 项目	20	20	100.00%	100.00%
25	东石侯村发展壮大新型农村 集体经济机械加工项目	20	20	100.00%	97.00%
26	石家堡村发展壮大新型农村 集体经济建筑施工项目	20	13	65.00%	100.00%
27	南徐村发展壮大新型农村集 体经济水泥建材项目	20	20	100.00%	100.00%
28	韩弓村发展壮大新型农村集 体经济白酒酿造项目	21	21	100.00%	98.10%
29	穆家寨村发展壮大新型农村 集体经济食品加工和白酒酿 造项目	20	20	100.00%	87.00%
30	麻家堡村 入股山西杏花汾 瓷股份酒厂股份有限公司	20	20	100.00%	100.00%
31	西社村村西主路、村内主路 及南环路铺油	50	50	100.00%	97.60%
32	汾曲村村内退水硬化	50	50	100.00%	28.40%
33	文水县农村饮水安全工程维 修养护项目	105	105	100.00%	98.91%
34	文水县农村饮水安全标准化 建设项目	10	10	100.00%	100.00%
35	马西乡孝子渠村安装太阳能 路灯项目	15	15	100.00%	100.00%
36	青高村街道安装太阳能路灯 项目	10	10	100.00%	100.00%
37	南明阳村安装太阳能路灯项 目	10	10	100.00%	86.00%
38	北辛店村基础建设提升项目	30	30	100.00%	100.00%
39	2022 年文水县特色镇创建项 目	56	56	100.00%	50.28%
40	2023 年新型经营主体市级奖 补资金	50	50	100.00%	98.00%
41	2023 年“黄河一号”旅游公 路建设和“四好农村路”建 设、农村公路日常养护市级 补助资金	50	50	100.00%	100.00%
42	东夏祠发展壮大新型农村 集体经济光伏发电并网项	20	0	0.00%	

乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

序号	项目名称	发放 问卷数量	回收 问卷数量	回收率	平均 满意度
	目				
43	北武滂村发展壮大新型农村集体经济钢结构制作项目	20	0	0.00%	
满意度合计					83.21%

五、意见及建议

通过汇总调查问卷，收集到的意见及建议如下：

1. 西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目：为更好的实现畜禽粪污清运机械一体化，希望有关领导可以申报采购更多清粪车。

2. 文水县农村饮水安全标准化建设项目：工程解决了村民旱情急需水的问题，但希望在水质提升方面更优化。能给水消消细菌。

3. 2022年文水县特色小镇创建项目：希望对特色产业的发展继续实行政策支持及扶持力度，希望加大对特色产业发展的财政投入，提高特色产业的发展资金，希望积极推动产业融合发展及提升治理能力。

4. 南徐村发展壮大新型农村集体经济水泥建材项目：希望政府对项目严格监控；建议向村民公开收益分红如何使用，接受村民监督；要注重保障弱势群体的权益，希望投资收益分红惠及全体村民；对于收入低的农户，应该及时进行帮扶。

5. 韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目：希望可以招商引资，发展白酒酿造，增加村集体经济收入，从而更好地建设村内基础设施；加快项目建设，将集体经济合

作社与村内优秀企业进行合作，资源共享，优势互补；希望可以发展光伏发电项目，增加农民富裕。

6. 马西乡孝子渠村安装太阳能路灯项目：希望相关领导做好路灯后续管理维护工作。

7. 青高村街道安装太阳能路灯项目：希望可以多安装一些路灯。

8. 玉米新品种示范展示项目：通过实施项目，玉米新品种产量高，可以推广抗病毒抗倒伏植株。

9. 三品一标认证奖补项目：希望上级部门多支持。

10. 畜牧种业振兴项目：希望可以加强畜牧种业规模化、产业化发展及相关产业的发展，创造更多就业机会，促进农民就业，增加农民收入；希望可以加大对小规模养殖户的扶持，继续推进项目，深入推广现代养殖技术，提高养殖技能，给农户多提供学习、培训的机会和平台，引入新型人才，加强科研能力，“走出去”与高校合作，扩大市场，实现多元化发展，为农民谋福利；使企业与农户之间的联系更加密切，实现企业帮扶农户发展。

11. 农作物试验示范项目：希望可以加强监督，规范、精准试验，开展广泛的宣传，加强新品种的试验示范，加强优良品种推广，提供更多的技术培训，让更多的农民积极参与，善于总结，进一步提高项目的成功率。

12. 文水县农作物优良新品种引进推广项目：希望可以提供更多政策、资金支持，加强宣传力度，加强优良品种的推广，让更多的农民和商户积极参与，进一步提高产量，提

高农民收入，加大人才吸引力度。

13. 文水县2023年高标准农田建设项目：进地桥设置太高，桥的设置部分不合理，进度还需加快。

14. 2023年新型经营主体市级奖补资金项目：希望有更多的奖补项目落实到位，资金多方面补助，让合作社带动农户活跃一方经济；希望奖补资金能真真正正的落实，能给合作社好的项目，更好的带动农户发展，项目能长期的、实事求是的办下去；可以设定差异化奖补，根据经营主体的规模效益，带贫能力等，制定差异化奖补政策，加大对农业的扶持力度，鼓励农民的种植积极性，使得农民更好的经营土地，稳定农村经济发展，能实实在在的给农户带来帮助；希望可以加大对养殖业的支持，加大对农场的支持。

15. 文水县农村饮水安全工程维修养护项目（牛家垣）：希望可以开展用水知识宣传；进一步增加资金扶持进度，加强对设备的管理，及时更换损坏的设备，优先更换频繁出现故障的设备，保障村民吃水方便，做到更好；确保水质达标，增加水质监测频率，定期对水源进行水质监测，保证吃水安全；可以设立专门的维修养护服务点，确保可以及时解决村民反映的问题。

16. 东庄村田间道路硬化工程项目：希望惠民项目继续推进；希望道路建设标准拓宽宽度；需重点关注项目后续管护情况。

附件4：合规性检查报告

乡村振兴衔接资金项目

合规性检查报告

为保证乡村振兴衔接资金项目在资金拨付、资金支出、财务管理等方面的规范性，报告对乡村振兴衔接资金项目资金使用及实施管理展开合规性检查，合规性检查结果如下：

一、检查范围

乡村振兴衔接资金项目资金使用、财务管理等方面。

二、检查依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国会计法》；
3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
4. 山西省政府《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（晋政发〔2015〕19号）；
5. 山西省财政厅《关于印发山西省预算绩效评价管理办法的通知》（晋财资〔2014〕36号）；
6. 文水县财政局《关于开展2024年县级财政重点绩效评价工作的通知》（文财监〔2014〕651号）；
7. 《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）；
8. 《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡

村振兴有效衔接的意见》（2020年12月16日）；

9.其他有关的法律、法规规章、政策文件。

三、合规性检查情况

（一）资金拨付、支出情况

1.资金拨付情况

乡村振兴衔接资金项目共计下达至文水县财政局5335.66万元，均为财政资金。

2.资金支出情况

本项目实际资金支出5,289.31万元，结余资金46.35万元。

（二）财务管理

经过实地调查，相关情况反映如下：

文水县乡村振兴衔接资金项目相关款项由文水县乡村振兴中心等报文水县财政局进行审批。基础设施类项目阶段性完工后，文水县乡村振兴中心等根据合同价款向文水县财政局申请财政资金，审批通过后由文水县国库集中支付中心直接支付相关款项至项目施工单位，待项目全部完工后，按照财政评审价格支付剩余资金（质保金除外）；补助类项目经过审核后由财政局直接支付；产业类项目由财政局直接支付给单位或个人。财政资金得到有效监控，未发现挪用现象。

四、检查结论

通过对文水县乡村振兴衔接资金项目财务管理等方面核查，结果如下：

该项目计划财政资金5335.66万元全部到位，实际支出5,289.31万元，结余资金46.35万元。经查看项目记账凭证，该项目资金账簿专项核算，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，但存在项目管理公司拨付资金不及时，资金使用范围不合理情况。

附件 5：现场勘察照片

我们从80个项目中抽查了28个项目实地查看，并整理了抽查图片，汇总如下：

1. 文水县农作物优良新品种引进推广



2. 死畜禽无害化处理配套



3. 畜牧种业振兴项目



4. 牛羊标准化养殖场示范建设项目





5. 大棚渔菜共生循环水养殖项目






6. 市级现代农业园区认定奖补(文水县鑫吉祥肉牛特色产业示范园)



7. 2022 年文水县特色镇创建项目





8. 北张乡北武滂村排涝退水工程



9. 北武滂村发展壮大新型农村集体经济钢结构制作项目



10. 北辛店村基础设施建设提升项目





11. 东石侯村发展壮大新型农村集体经济机械加工项目



12. 东夏祠发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目



13. 东庄村田间道路硬化工程项目



14. 汾曲村村内退水硬化



15. 购买热风循环烘干房项目



16. 韩弓村发展壮大新型农村集体经济白酒酿造项目



17. 麻家堡村入股山西杏花汾瓷股份酒厂股份有限公司



18. 穆家寨村发展壮大新型农村集体经济食品加工和白酒酿造项目



19. 乐村安装太阳能路灯项目



20. 南安镇杨乐堡村安装太阳能路灯项目




21. 王家社村发展壮大新型农村集体经济农业托管服务项目



22. 文水县农村饮水安全标准化建设项目



23. 文水县农村饮水安全工程维修养护项目




24. 文倚村发展壮大新型农村集体经济豆制品加工项目



25. 武家寨村发展壮大新型农村集体经济生猪养殖项目



26. 西社村发展壮大新型农村集体经济畜禽粪污清运机械一体化项目



27. 孝义村村东农田排水系统改造



28. 丘陵山区农田宜机化改造试点工作



照 执 业 基 础

统一社会信用代码

91110105MA04CMHY2K



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副)本 (3-3)

北京德晟永铭房地产资产评估有限公司

类型

法定代表人 员艳霞

网络

[illegible]

注册资本 500万元

成立日期 2021年07月09日

住所 北京市海淀区中关村南大街2号A座10层1109



2023年11月14日

关
机
登

北京市财政局

京财资评备〔2023〕0154号

变更备案公告

北京德晟永铭房地产土地资产评估有限公司变更事项备案及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。变更备案的相关信息如下：

一、北京德晟永铭房地产土地资产评估有限公司法定代表人由李诏变更为员艳霞。

二、北京德晟永铭房地产土地资产评估有限公司股东由郭学峰、李诏(资产评估师证书编号：11140095)、侯海波(房地产估价师证书编号：2000210079)，变更为吴彦辰(资产评估师证书编号：11200220)、侯海波(房地产估价师证书编号：2000210079)。

其他相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。

