

# 文水县农业农村局文件

文农发〔2024〕251号

---

## 文水县农业农村局 关于文水县 2022 年下曲镇等三乡镇下曲村等 十九村高标准农田建设项目 竣工申请验收的报告

吕梁市农业农村局：

我县 2022 年度高标准农田建设项目在省、市的大力支持下，在县委、县政府的高度重视及县、乡、村的积极配合下，经过股室的努力工作，各项工作任务已圆满完成，现申请市级验收。

根据《山西省农业农村厅关于下达 2022 年农田建设任务的通知》（晋农建发〔2022〕2 号）和吕梁市农业农村局《关于 2022 年高标准农田建设项目初步设计的批复》（吕农发〔2022〕197

号) 文件要求, 批复下达我县 2022 年下曲镇等三乡镇下曲村等十九村高标准农田建设项目建设任务 62000 亩, 其中高效节水灌溉面积 19000 亩。项目建设地点位于吕梁市文水县下曲镇下曲村、下曲庄村、寄谷庄村、永乐村、苏家庄村、忠义村、田家堡村、武家庄村、梁家堡村、南齐村、北齐村、北辛店村、青高村、杜村等 14 村; 西城乡的西城村、东石侯村、武良村、东城村等 4 村; 南庄镇横沟村; 共 3 个乡镇 19 个行政村。

我县 2022 年高标准农田建设项目建设内容主要由土地平整工程、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程和科技推广措施等六部分。即:

### **1.项目批复建设任务**

建设高标准农田面积 62000 亩, 其中: 高效节水灌溉措施面积 14000 亩。

#### **(1) 土地平整工程**

细部平整 206.39 亩。

#### **(2) 灌溉与排水工程**

泵站 2 座; 衬砌明渠(沟) 138.489 公里; 管灌(高效节水灌溉措施) 14000 亩。

#### **(3) 田间道路工程**

机耕路 726.61 公里, 其中: 硬化道路 128.26 公里。

#### **(4) 农田防护与生态环境保护**

栽植树木 18621 株, 其中: 速生杨 7957 株, 漳河柳 10664

株。

#### (5) 农田输配电工程

铺设低压输电线路 14.25 公里。

#### (6) 科技推广措施

耕地质量监测 125 处。

## 2、项目设计变更内容

建设高标准农田面积 62000 亩，其中：高效节水灌溉措施面积 19000 亩。

### (1) 土地平整工程

初步设计调整后，项目区内部土方平整 151 亩。

### (2) 灌溉与排水工程

管灌工程：新建泵站 2 座，配套机井 138 眼，铺设 De400/PE100/0.6Mpa 管道 4354m，De110/PE100/0.8Mpa 管道 167142m，修建各类阀井 58 座，安装出水栓 3343 个。

渠灌工程：修建 1.2X1.2m 矩形渠 7821m，新建 D100U 型渠 26516m，新建 D80U 型渠 66274.5m，新建 D60U 型渠 12259.5m，疏通退水渠 4079m，新建机耕桥共 123 座，节制及分水闸共计 584 座，农口 2370 座。

### (3) 田间道路工程

整修田间道路长度为 89332m，其中 3m 宽混凝土田间路长度 1590m，4m 宽混凝土田间路长度 12585m，5m 宽混凝土田间路长度 5611m，规划 3m 宽砂石田间路长度 40864m，4m 宽砂石田间路

长度 28682m。

#### (4) 农田防护与生态环境保护工程

在田间道路两侧布置护路林，树种选择为南北方向速生杨，株距为 5m，共布置护路林 7957 株；东西方向漳河柳，株距为 5m，共布置护路林 10664 株。

#### (5) 农田输配电工程

敷设地埋电缆 29928m。

#### (6) 科技推广工程

项目区共取土样和测土样 124 个，设置观察点 19 个。

截止目前，项目已全部实施完毕。完成了县级初步验收，项目建设任务全部完成，工程质量合格，施工资料齐全，制度完善，档案资料完整，资金使用合理，工程管护措施和资金落实，具备了竣工验收的相关要求。现请市农业农村局组织验收。

特此报告

- 附：1. 项目初步验收报告  
2. 项目工程量复核报告  
3. 项目竣工财务决算的审计报告  
4. 项目工程结算审核报告

文水县农业农村局

2024 年 12 月 22 日



